

**PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar**  
**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**  
**(în curs de implementare)**

Nr.	Denumirea Proiectului	Donator / partener de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.01.2025-31.12.2025)
<b>DEZVOLTARE REGIONALĂ/ APĂ ȘI CANALIZARE</b>								
1.	<b>Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul</b>	Guvernul Germaniei  UE  Banca de dezvoltare KfW	Primăria mun. Cahul  Agenția de Dezvoltare Sud	Cca 54,40 mil. EURO( <i>cost actualizat în 2025</i> ) (grant)  Guvernul Germaniei: 33,5 mil./41,5 mil. EURO (Acord adițional din 05.05.2025)  UE: 12,9 mil. EURO  a) BMZ-No. 2015 68 344 (Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul) – 22,0 mil EURO consultanță de implementare și Componenta 1: Investiții pentru alimentarea cu apă și canalizare în Cahul);	2018-2025	Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia.	<b>Apă și canalizare</b>	<b><u>Trimestrul I 2025</u></b>  În baza contractului de consultanță încheiat cu Fichtner W&T GMBH la data de 03.06.2019, având o valoare de 5,55 milioane EURO, până la data de 31.03.2025 au fost valorificate servicii în sumă de 3,87 milioane EURO (70%). Totodată, în perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni, conform contractelor/loturilor:  Contract #1, LOT 1 – Alimentare cu apă: Contractul a fost semnat cu compania Alke Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia) la data de 27.07.2023, cu o valoare totală de 7,226 milioane EURO.  În primul trimestru al anului 2025, au fost montate 7,1 km de apeduct magistral (86% din lungimea planificată) și au fost reabilitați aproximativ 3,33 km de rețele urbane de apă (55%). Până la 31.03.2025 a fost valorificată suma de 3,42 milioane EURO (47%). Termen estimativ de finalizare: trimestrul III al anului 2025.  Contract #1, LOT 2 – Canalizare:

			<p>b) BMZ-No. 2016 689 04 (Inițiativă pentru sanitație) – 10,0 mil EURO pentru (Consultanță de implementare și Componenta 2: Extinderea rețelei de canalizare în Cahul)</p> <p>c) BMZ-No. 2017 704 03 (Măsuri de însoțire) – 1,5 mil EURO pentru (Componenta 3: Consultanță pentru consolidarea instituțională)</p> <p>UE: 12,9 mil. EURO</p> <p>a.) EU Mandate din ENI/2019/411-652 – 10,124 mil EURO pentru (Componenta 4: Extinderea rețelei de apă și canalizare în Cahul și satele învecinate, alte investiții)</p> <p>b) EU Mandate din ENI/2019/411-652 – 2,776 mil EURO pentru (Componenta 5: Extinderea rețelei de canalizare în Cahul, sistem de contorizare la distanță)</p>			<p>Contractul a fost semnat la 29.03.2023 cu asocierea JV PGC-Casrep (Moldova-România), având o valoare inițială de 9,39 milioane EURO. După semnarea mai multor acorduri adiționale, valoarea totală a contractului a crescut la 10,17 milioane EURO.</p> <p>Până la 31.03.2025 a fost valorificată suma de 8,74 milioane EURO (86%).</p> <p>Stadiul lucrărilor: în ianuarie 2025 a fost semnat Ordinul de Variație nr. 6 prin care s-a inclus în sarcina Contractorului Construcției Stației de captare a apei potabile din râul Prut, care a început lucrările de realizare a acestei sarcini. Totodată, au fost finalizate lucrările de construcție-montare a rețelei de canalizare (31 km) și a 2020 cămine individuale, toate predate Primăriei municipiului Cahul;</p> <p>Este în curs de desfășurare procesul de conectare individuală a populației; până în prezent, aproximativ 370 de gospodării (18%) au fost deja conectate și beneficiază de serviciile de canalizare; Sunt în curs de desfășurare lucrările de reabilitare a Stațiilor principale de canalizare Centru și Nord din municipiul Cahul.</p> <p>Contractul #2: Contract de proiectare și construcție semnat la 27.04.2022 cu asocierea JV Alkatas Metag (Turcia), având o valoare inițială de 8,961 milioane EURO. Contractul prevede lucrări de proiectare și construcție a unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru orașul Cahul și satele învecinate. În urma semnării mai multor acorduri adiționale, valoarea finală a contractului este de 9,109 milioane EURO. Până la</p>
--	--	--	---	--	--	---

data de 31.03.2025, a fost valorificată suma de 5,81 milioane EURO, ceea ce reprezintă 64%.

Contractul #4, Lot 2 – ACC O&M Echipamente și Vehicule:  
Contract semnat cu EAST TEST SRL la data de 31 ianuarie 2023 și finalizat la 30 noiembrie 2023.  
Contractul prevede dotarea SA „Apă Canal Cahul” cu vehicule și echipamente de intervenție. Valoarea contractului este de 489,0 mii EURO.  
Contractul este încheiat și se află în perioada de garanție.

### **Trimestrul II 2025**

În perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Contract #1, LOT 1 – Alimentare cu apă: ( semnat la 27.07.2023), cu o valoare totală de 7,226 milioane EURO. Până la 30.06.2025 a fost valorificată suma de 4,11 milioane EURO (57%).  
Termen estimativ de finalizare: trimestrul III al anului 2025.  
Totodată, au fost montate 7,70 km de apeduct magistral (93% din lungimea planificată) și au fost reabilitați aproximativ 3,65 km de rețele urbane de apă (61%).

Contract #1, LOT 2 – Canalizare: (semnat la 29.03.2023)

În trimestrul II 2025 a continuat procesul de conectare individuală a populației; până la 30 iunie 2025, aproximativ 506 de gospodării (25%) au fost deja conectate și beneficiază de serviciile de canalizare;

							<p>Lucrările de reabilitare a Stațiilor principale de canalizare Centru și Nord din municipiul Cahul continuă.</p> <p>Până la 30.06.2025 a fost valorificată suma de 9,50 milioane EURO (86%). Stadiul lucrărilor: Au fost finalizate lucrările de construcție-montare a rețelei de canalizare (31 km) și a 2020 cămine individuale, toate predate Primăriei municipiului Cahul; Este în curs de desfășurare procesul de conectare individuală a populației; până în prezent, aproximativ 506 de gospodării (25%) au fost deja conectate și beneficiază de serviciile de canalizare; Sunt în curs de desfășurare lucrările de reabilitare a Stațiilor principale de canalizare Centru și Nord din municipiul Cahul.</p> <p>Adițional, în ianuarie 2025 a fost semnat Ordinul de Variație nr. 6 prin care s-a inclus în sarcina Contractorului Construcției Stației de captare a apei potabile din râul Prut, la moment lucrările de construcție sunt executate de Contractor fiind realizate estimativ 50%.</p> <p>Contractul #2: Contract de proiectare și construcție semnat la 27.04.2022 cu asocierea JV Alkatas Metag (Turcia), având o valoare inițială de 8,961 milioane EURO. Contractul prevede lucrări de proiectare și construcție a unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru orașul Cahul și satele învecinate. În urma semnării mai multor acorduri adiționale, valoarea finală a contractului este de 9,109 milioane EURO. Până la data de 30.06.2025, a fost valorificată</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

suma de 6,29 milioane EURO, ceea ce reprezintă 69%.  
Termenul de finalizare a lucrărilor a fost extins până în luna iunie 2025. Se înregistrează o întârziere, se analizează soluții pentru a extinde termenul de execuție.

Contractul #3 Rețele Rurale de alimentare cu apă și canalizare: A fost semnat contractul cu Asociația Polimer Gaz Conducte și Irinda Prim în valoare de 11,40 mln. Euro. Începerea lucrărilor se preconizează luna iulie 2025.  
Contractul #4, Lot 2 – ACC O&M Echipamente și Vehicule:  
Contract semnat cu EAST TEST SRL la data de 31 ianuarie 2023 și finalizat la 30 noiembrie 2023.  
Contractul prevede dotarea SA „Apă Canal Cahul” cu vehicule și echipamente de intervenție. Valoarea contractului este de 489,0 mii EURO.  
Contractul este încheiat și se află în perioada de garanție.

### **Trimestrul III 2025**

În perioada de raportare, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

În baza contractului de consultanță încheiat cu Fichtner W&T GMBH la data de 03.06.2019, având o valoare de 5,55 milioane EURO, până la data de 30.09.2025 au fost valorificate servicii în sumă de 3,87 milioane EURO (70%).

**Contract #1, LOT 1** – Alimentare cu apă: Contractul a fost semnat cu compania Alke Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia) la data de 27.07.2023, cu o valoare totală de 7,226 milioane EURO.

Până la 30.09.2025 a fost valorificată suma de 4,11 milioane EURO (57%).  
**Termen estimativ de finalizare** a fost trimestrul III al anului 2025, însă au apărut unele întârzieri pe parcursul implementării, generate de probleme legate de clarificarea proprietății terenului, precum și livrarea întârziată a unor materiale și activități tehnice restante.

Totodată, au fost montate 7,87 km de apeduct magistral (95% din lungimea planificată) și au fost reabilitați aproximativ 4,16 km de rețele urbane de apă (68%).

**Contract #1, LOT 2 – Canalizare:**  
Contractul a fost semnat la 29.03.2023 cu asocierea JV PGC-Casrep (Moldova-România), având o valoare inițială de 9,39 milioane EURO. După semnarea mai multor acorduri adiționale, valoarea totală a contractului a crescut la 10,17 milioane EURO.

Până la 30.09.2025 a fost valorificată suma de 9,50 milioane EURO (86%).

**Stadiul lucrărilor:**

Au fost finalizate lucrările de construcție-montare a rețelei de canalizare (31 km) și a 2020 cămine individuale, toate predate Primăriei municipiului Cahul;

Este în curs de desfășurare procesul de conectare individuală a populației; până în prezent, aproximativ 527 de gospodării (26%) au fost deja conectate și beneficiază de serviciile de canalizare; Sunt în curs de desfășurare lucrările de reabilitare a Stațiilor principale de canalizare Centru și Nord din municipiul Cahul.

**Contractul #2:**

Contract de proiectare și construcție semnat la 27.04.2022 cu asocieria JV Alkatas Metag (Turcia), având o valoare inițială de 8,961 milioane EURO. Contractul prevede lucrări de proiectare și construcție a unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) pentru orașul Cahul și satele învecinate. În urma semnării mai multor acorduri adiționale, valoarea finală a contractului este de 9,109 milioane EURO. Până la data de 30.09.2025, a fost valorificată suma de 6,29 milioane EURO, ceea ce reprezintă 69%. Termenul de finalizare a lucrărilor a fost extins până în trimestru I 2026.

**Contractul #3** Rețele Rurale de alimentare cu apă și canalizare: A fost semnat contractul cu Asociația Polimer Gaz Conducte și Irinda Prim în valoare de 11,40 mln. Euro. La data de 28 iulie 2025 s-a organizat lansarea oficială a lucrărilor de construcție.

**Contractul #4, Lot 2 – ACC O&M**  
Echipamente și Vehicule:  
Contract semnat cu EAST TEST SRL la data de 31 ianuarie 2023 și finalizat la 30 noiembrie 2023.  
Contractul prevede dotarea SA „Apă Canal Cahul” cu vehicule și echipamente de intervenție. Valoarea contractului este de 489,0 mii EURO.  
Contractul este încheiat și se află în perioada de garanție.

**Trimestrul IV 2025**

În perioada de raportare, pe componentele proiectului finanțat de Guvernul German (BMZ) s-a realizat:

**Contractul #1, LOT 1 – Cahul WSS**

**Urban:** Alimentare cu apă.

**Stadiul actual:** Lucrările de construcție a conductei magistrale și de reabilitare a rețelei urbane de alimentare cu apă sunt finalizate. Activitățile rămase includ finalizarea unor lucrări minore, conectarea noilor conducte la rețeaua existentă, testarea hidraulică și procedurile de recepție și predare.

Suma debursată (decembrie 2025): 4.882.262,72 euro (67,6%).

**Termen estimat de finalizare:** trimestrul I 2026.

**Contractul #1, LOT 2 – Cahul WSS**

**Urban:** Canalizare.

**Stadiul actual:** Sunt în desfășurare lucrările de reabilitare a stației principale de pompare și construcția stației de captare din râul Prut.

Suma debursată (decembrie 2025): 10.214.771,24 euro (93,6%),

**Termen estimat de finalizare:** trimestrul II 2026.

**Contractul #2 – Stație nouă de epurare a apelor uzate Cahul** (capacitate: 32.000 locuitori echivalenți).

**Stadiul actual:** Antreprenorul se concentrează asupra finalizării fluxului tehnologic de tratare a apelor uzate în cadrul stației, în vederea punerii în funcțiune a acesteia, urmând ca ulterior să fie realizate celelalte lucrări de finisare.

Suma debursată (decembrie 2025): 7.248.427,03 euro (79,6%).

**Termen estimat de finalizare:** trimestrul II 2026.

Pe componentele proiectului finanțate de UE s-a realizat:

								<p><b>Contractul #3 – Cahul WSS Rural</b> (reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul, satele Crihana Veche și Cotihana)  <b>Stadiul actual:</b> Lucrările de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare sunt în desfășurare în satele Cotihana și Crihana Veche. Până în prezent, au fost instalați 7,8 km de conducte de canalizare în Crihana Veche și 6,6 km în Cotihana, precum și 3,1 km de conducte sub presiune pentru ape uzate.  În satul Cotihana au demarat și lucrările la rețeaua de alimentare cu apă, inclusiv instalarea a două rezervoare de apă cu capacitatea de 50 m<sup>3</sup> fiecare și 1,4 km de conducte de alimentare cu apă.  Suma debursată (decembrie 2025): 2.035.107,00 euro (17,2%).  <b>Termen estimat de finalizare:</b> trimestrul IV 2026.</p>
2.	Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală	Guvernul Germaniei	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	40 mil. EURO (grant, cost actualizat în 2025)	2019-2028	Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă.	Apă și canalizare	<p><b><u>Trimestrul I 2025</u></b></p> <p>În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Au fost solicitate și recepționate autorizațiile de defrișare;</li> <li>-Au fost solicitate autorizațiile de subtraversare în zona drumului;</li> <li>-Au fost efectuate vizitele de inspecție a materialelor de construcție prevăzute în contract;</li> <li>-Au fost aprobați furnizori de materiale propuși de antreprenor;</li> <li>-Au fost recepționate și evaluate tehnic cele 3 oferte depuse în cadrul procedurii de achiziții Faza 2, privind contractarea serviciilor de proiectare pentru localitățile: Sireți, Seliștea Nouă, Bucovăț, Rassvet, Tuzara, Făgureni,</li> </ul>

							<p>Sîpoteni, orașul Strășeni și orașul Călărași.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Au fost ajustați termenii de referință pentru contractarea serviciilor de consultanță AMC2;</li><li>-Au fost organizate instruirii pentru membrii Unităților de Implementare a Proiectului (UIP) și a operatorilor S.A. Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași.</li><li>-Au fost implementate activități de promovare și vizibilitate a proiectului (crearea paginii de Facebook, dezvoltarea logo-ului proiectului, elaborarea și distribuirea comunicatelor de presă, realizarea materialelor promoționale).</li></ul> <p><b><u>Trimestrul II 2025:</u></b></p> <p>În trimestrul II 2025, au fost realizate următoarele activități majore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Organizarea evenimentului de lansare a lucrărilor de construcție – 19 iunie 2025;</li><li>-Organizarea și raportarea în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere din 23 mai 2025;</li><li>-Aprobarea materialelor principale din cadrul contractului privind construcția apeductului magistral, semnat la 30 septembrie 2024;</li><li>-Finalizarea evaluării tehnice pentru achiziția serviciilor de proiectare – Faza 2 (3 oferte depuse);</li><li>-Coordonarea și clarificarea lucrărilor de subtraversare în zona străzii Mircești, Chișinău, cu reprezentanții DGMU;</li><li>-Asigurarea procedurii de despăgubire a proprietarilor de terenuri agricole afectate de lucrările de construcție;</li><li>-Monitorizarea procedurii de defrișare a masei lemnoase pe coridorul de lucru al apeductului magistral;</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

-Extinderea termenului de inițiere a lucrărilor pentru autorizațiile de construire eliberate;  
-Încheierea serviciilor de consultanță din cadrul contractului AMC1 (suport și consultanță pentru operatorii din Strășeni și Călărași);  
-Ajustarea termenilor de referință pentru viitorul contract AMC2 (suport și consultanță pentru operatorii din Strășeni și Călărași);  
-Analiza, comentarea și coordonarea rapoartelor lunare/trimestriale prezentate de companiile de consultanță (supraveghere tehnică, AMC1).

**Trimestrul III 2025:**

În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități majore:

- Monitorizarea lucrărilor realizate în zonele de lucru:
1. Rezervoarele Nișcani;
  2. Rezervorul R4;
  - 3.Stația principală de pompare din localitatea Tuzara;
  4. Zona de lucru Negrești;
  5. Montarea conductei în zona Pânășești;
  6. Lucrări de subtraversare a drumului în Vatra;
  7. Montarea conductei de apă în Localitatea Ghidighici;
  8. Realizarea testului de presiune zona Mircești.

-Organizarea vizitei Delegației Germane la șantierul de lucru din zona Ghidighici;  
-Asigurarea procedurii de despăgubire a proprietarilor de terenuri agricole afectate de lucrările de construcție;  
-Finalizarea evaluării financiare pentru achiziția serviciilor de proiectare Faza 2

(3 oferte depuse) și semnarea raportului de evaluare;  
-Ajustarea termenilor de referință pentru viitorul contract AMC2 (suport și consultanță operatorilor din Strășeni și Călărași);  
-Analiza, comentarea și coordonarea rapoartelor lunare/trimestriale prezentate de companiile de consultanță (supraveghere tehnică, AMC 1);  
-Actualizarea Anexei 1b la acordul separat de implementare -statutul investițiilor în localitățile incluse în fazele 2-6;  
-Aprobarea furnizorilor de materiale și subcontractorilor.

#### **Trimestrul IV 2025**

În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități majore:

- *Monitorizarea lucrărilor realizate în zonele de lucru:*

1. Realizarea lucrărilor în zona Mircești și șoseaua Balcani;
2. Lucrări de subtraversare a drumului în Vatra;
3. Montarea conductei de apă în Localitatea Ghidighici;
4. Montarea conductei în orașul Strășeni;
5. Montarea conductei în localitatea Sireți;
6. Zona de lucru Negrești;
7. Montarea conductei în zona Pânășești;
8. Montarea conductei în orașul Bucovăț;
9. Lucrări la Rezervoare Nișcani;
10. Lucrări la Rezervorul R4;
11. Stația principală de pompare din localitatea Tuzara.

**Implementarea proiectului decurge conform planului.**

								<p><b>Indicator realizat - 15 km de retea de apeduct montată.</b>  Alte activități:  -Negocierea contractului pentru servicii de proiectare- Faza 2;  -Ședința Comitetului de supraveghere la data de 17 decembrie;  -Organizarea misiunii de verificare a KfW a fondurilor utilizate, în perioada 20-21 noiembrie;  -Aprobarea furnizorilor de materiale și subcontractorilor;  -Analiza, comentarea și coordonarea rapoartelor lunare/trimestriale prezentate de companiile de consultanță (supraveghere tehnică);  -Asigurarea procedurii de despăgubire a proprietarilor de terenuri agricole afectate de lucrările de construcție;  -Vizita de inspecție a vanelor la fabrica AVK Danemarca;  -Aprobarea planului de replantare și realizarea campaniei de împădurire;  -Finalizarea contractului AMC (Assistance Measure Contract) 2.</p>
3.	<b>Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova, Faza 1</b>	Guvernul Federal German	<p>Agenția de Dezvoltare Regională Centru</p> <p>Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău</p>	14 mil. EURO (grant)	2024-2028	<p>Modernizarea eficiență din punct de vedere energetic a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare se va realiza prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborarea documentației de proiectare;</li> <li>- supravegherea tehnică de către autor;</li> <li>- efectuarea auditurilor energetice ale</li> </ul>	<p><b>Apă și canalizare</b></p> <p><b>Eficiență energetică</b></p>	<p><b><u>Trimestrul I 2025</u></b></p> <p>În perioada de raportare nu au fost întreprinse acțiuni.</p> <p><b><u>Trimestrul II 2025</u></b></p> <p>În perioada de raportare, au fost realizate următoarele activități:</p> <p>-A fost organizată o ședință cu reprezentanții Agenției Dezvoltare Regională (ADR) Centru și consultanții responsabili de modulul 3, în cadrul căreia s-a discutat detaliat asupra Analizei Politicii de Mediu și Sociale</p>

						<p>infrastructurii existente; - realizarea lucrărilor de construcție.</p>	<p>(PEA). Au fost clarificate obiectivele, metodologia și etapele de implementare a acestei analize, pentru a asigura conformitatea cu cerințele proiectului; -A avut loc o ședință similară cu consultanții modulului 4, axată pe evaluarea „Peace and Conflict Assessment of Moldova”. În cadrul acestei întâlniri au fost revizuite stadiul actual al studiului, riscurile potențiale identificate, precum și factorii socio-politici relevanți pentru implementarea proiectului. Experții implicați au elaborat și prezentat următoarele rapoarte cheie:</p> <p>1. <i>Environmental &amp; Social Due Diligence</i> – raport privind evaluarea impactului de mediu și social al proiectului, cu recomandări pentru gestionarea riscurilor identificate; <i>PEA Analysis</i> – analiza detaliată a politicilor de mediu și sociale aferente proiectului;</p> <p>2. <i>Peace and Conflict Assessment</i> – evaluarea riscurilor legate de pace și conflicte în zonele de implementare; 3. <i>Analysis of the Target Groups and Project-Affected People</i> – studiu privind grupurile țintă și persoanele afectate de proiect, care sprijină dezvoltarea măsurilor de protecție și consultare adecvate.</p> <p>Aceste activități și documente vor contribui la o implementare eficientă a proiectului, asigurând respectarea cerințelor sociale și de mediu, precum și gestionarea adecvată a riscurilor identificate.</p> <p><b><u>Trimestrul III 2025</u></b></p>
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Au fost finalizate și analizate modulele suplimentare elaborate de compania de consultanță, respectiv Modulele 1–5. Ulterior, s-a participat activ la ședința de prezentare a acestor module.</p> <p>În perioada 29 iulie – 1 august 2025, s-a participat la Misiunea KfW organizată în Republica Moldova, în cadrul căreia s-a semnat Procesul Verbal al misiunii de evaluare.</p> <p>De asemenea, s-au aprobat următoarele decizii importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avizarea includerii proiectului OPUD în Documentul Unic de Program;</li> <li>• Reorganizarea Unității de Implementare a Proiectului.</li> </ul> <p>Totodată, au fost analizate și ajustate documentele fundamentale ale proiectului, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matricea cadrului logic;</li> <li>2. Planul de costuri și finanțare;</li> <li>3. Planul de achiziții;</li> <li>4. Calendarul de implementare.</li> </ol> <p>În completare, a fost elaborată propunerea privind noua structură a Unității de Implementare.</p> <p><b><u>Trimestrul IV 2025</u></b></p> <p>În perioada raportată, s-a realizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-reorganizarea Unității de Implementare a Proiectului prin majorarea efectivului limită în vederea asigurării capacității de implementare a proiectului „Program Deschis de Dezvoltare Urbană”;</li> <li>-planul de achiziții a proiectului.</li> </ul> <p><b>Implementarea proiectului decurge conform planului.</b></p>	
4.	<b>Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova</b>	Banca Mondială	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	45,65 mil. EURO  (44,1 mil. EURO credit,	2022-2027	Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale	<b>Apă și canalizare</b>	<p><b><u>Trimestrul I 2025</u></b></p> <p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p>

				1,55 mil. EURO grant)	<p>și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de o criză sau urgență.</p> <p>Componenta</p> <p>1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate;</p> <p><b>1.1.</b> Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești (Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere);</p>	<p>1.1.1 Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca</i>”:</p> <p>-A fost evaluată documentația tehnică pentru construcția sistemului de canalizare și epurare (PLANT – instalații, proiectare, furnizare și instalare);</p> <p>-A fost desfășurată evaluarea propunerilor tehnice pentru serviciile de supraveghere tehnică;</p> <p>-A fost finalizat Studiul de Biodiversitate;</p> <p>-A fost transmis către Agenția de Mediu pachetul de documente (ESIA și Studiul de Biodiversitate) pentru obținerea Acordului de Mediu.</p> <p>1.1.2. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Râșcani</i>”:</p> <p>A fost inițiată actualizarea proiectului tehnic de execuție și a devizelor de cheltuieli (în curs de desfășurare);</p> <p>Au fost finalizate și aprobate Evaluarea Impactului de Mediu și Social (EIMS), Studiul de Biodiversitate și Planul de Management de Mediu și Social (PMMS);</p> <p>-A fost recepționat Acordul de Mediu emis de Agenția de Mediu;</p> <p>-A fost elaborat Planul de acțiuni privind strămutarea (RAP) (în curs de elaborare).</p> <p>1.1.3. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești</i>”:</p>
--	--	--	--	-----------------------	--	--

					<p><b>1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice.</b> Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruire/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ.</p> <p><b>2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare;</b></p> <p><b>2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de consultanță și instruire/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională,</b></p>	<p>-A fost aprobată și publicată Cererea de Oferte pentru lucrările de construcție (Specific Procurement Notice – SPN); -Au fost aprobați Termenii de Referință (TR) pentru supravegherea tehnică de către experții Băncii Mondiale.</p> <p>1.1.4. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat</i>”: A fost recepționată versiunea finală a studiului de fezabilitate; -A fost recepționată nota de „lipsă de obiecții” de la experții Băncii Mondiale privind Evaluarea Impactului de Mediu și Social (ESIA).</p> <p>1.1.5. Pentru subproiectul: „<i>Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale</i>”: -A fost finalizată Etapa II a procesului de selectare a localității beneficiare (localitate modificată), urmând a fi obținută aprobarea din partea Grupului de Coordonare a Proiectului.</p> <p>1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale):</i></p> <p>-Sunt în fază finală lucrările de construcție în 4 școli din regiunea UTA Găgăuzia, 2 școli din raionul Cahul și 1 școală din Vulcănești; -Au fost recepționate și verificate 9 proiecte de execuție și 1 deviz de cheltuieli actualizat pentru instituțiile educaționale din regiunea NORD; pentru aceste obiective a fost publicată Cererea de Expunere a Interesului privind lucrările de construcție; -Au fost recepționate 13 proiecte de execuție verificate pentru centrele medicale; a fost publicată Cererea de</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați);</p> <p>2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruire pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul 1.1).</p> <p>3. Managementul și coordonarea proiectului.</p>	<p>Exprimare a Interesului pentru lucrările de construcție aferente instituțiilor medicale din loturile SUD și NORD;</p> <p>-A fost inițiat procesul de contractare a serviciilor de supraveghere tehnică pentru regiunea NORD (instituții educaționale și centre medicale) și regiunea SUD (centre medicale);</p> <p>-Au fost semnate 16 acorduri de finanțare pentru instituțiile medicale din regiunea SUD și instituțiile educaționale din regiunea NORD.</p> <p>2. Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</p> <p>-A fost semnat contractul pentru elaborarea <i>Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație</i>;</p> <p>-Este în derulare procesul de achiziție pentru revizuirea Normativului de proiectare și construcții pentru alimentarea cu apă;</p> <p>-Au fost recepționate și aprobate livrabilele finale (Hotărârea de Guvern, conceptul, regulamentul și caietul de sarcini) în cadrul activității de elaborare a conceptului SIM pentru monitorizarea și benchmarkingul operatorilor;</p> <p>-Au fost finalizate studiile în cadrul Programului de calificare pentru persoanele încadrate în programul de 12 luni la Universitatea Tehnică a Moldovei.</p> <p>2.1 Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC: A fost finalizată evaluarea ofertei tehnice.</p> <p><b><u>Trimestrul II 2025</u></b></p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a fondurilor creditate pentru proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare.</p> <p>Activitățile principale ale subproiectului <b>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut din raionul Râșcani</b> includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Actualizarea documentației tehnice de proiect;</li> <li>-Elaborarea evaluării impactului de mediu și social,</li> <li>-Desfășurarea procedurii de achiziție pentru lucrările de construcție;</li> <li>-Construirea rețelei de alimentare cu apă.</li> </ul> <p><b>Obiective:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Crearea unui nou sistem regional de alimentare cu apă, cu sursa de apă din râul Prut.</li> <li>-Construirea stației de captare a apei.</li> </ul>	<p>1.1.1. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Procesul de achiziție pentru construcția sistemului de canalizare și epurare (PLANT – instalații, proiectare, furnizare și instalare). Evaluarea ofertelor tehnice a fost finalizată.</li> <li>A avut loc deschiderea publică a ofertelor financiare. Raportul combinat de evaluare a ofertelor a fost semnat de către Grupul de lucru.</li> <li>Grupul de lucru a decis anularea licitației. Conform procedurilor de achiziții, urmează revizuirea documentației de achiziție și relansarea licitației în termeni proximi.</li> <li>-A fost emis Acordul de Mediu nr. 16.</li> <li>- A avut loc procesul de achiziție pentru supravegherea tehnică: evaluarea tehnică a fost finalizată, iar ședința de deschidere publică a propunerilor financiare.</li> </ul> <p>1.1.2. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Râșcani</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proiectul tehnic de execuție actualizat a fost depus la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor;</li> <li>-Este în curs de elaborare Planul de Acțiuni privind Strămutarea (RAP – <i>Resettlement Action Plan</i>).</li> </ul> <p>1.1.3. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Este în derulare evaluarea ofertelor tehnice pentru lucrările de construcție;</li> <li>-A fost publicat anunțul de achiziție pentru servicii de supraveghere tehnică. Evaluarea este în derulare;</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>-Construirea stației de tratare a apei. -Realizarea stațiilor de pompare și a rețelelor de alimentare cu apă.</p> <p>Beneficiari: peste 9.000 de locuitori din localitățile Costești, Duruitoarea, Proscureni, Păscăuți, Damașcani, Duruitoarea Nouă, Dumeni, Horodiște și Petrușeni.</p> <p>Activitățile principale ale subproiectului <b><i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca</i></b>: Proiectul se referă la investiții în infrastructură în domeniul AAC raională și locală a comunităților din RDN, având ca scop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea accesului la apă potabilă de calitate;</li> <li>• Servicii de canalizare.</li> </ul>	<p>-A fost recepționat Certificatul de Descărcare de Sarcină Arheologică emis de Agenția Națională Arheologică.</p> <p>1.1.4. Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat</i>”:</p> <p>-A fost aprobat Studiul de Fezabilitate; -Au fost elaborați Termenii de Referință pentru contractarea serviciilor de proiectare.</p> <p>1.1.5. Pentru subproiectul: „<i>Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale</i>”:</p> <p>-A fost recepționată lista beneficiarilor cu numere cadastrale, elaborată de APL beneficiară; -A fost finalizată procedura de achiziție și a fost semnat contractul pentru serviciile de elaborare a schițelor de amplasare a soluțiilor individuale de sanitație pentru fiecare gospodărie și elaborarea devizului.</p> <p>1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice</i> (școli și centre medicale):</p> <p>-Au fost semnate două contracte pentru construcția a 10 instituții educaționale din lotul Nord; -A fost semnat contractul pentru construcția a 7 instituții medicale din lotul Nord și 6 din lotul Sud; -Au fost predate amplasamentele pentru cele 7 instituții medicale; -A avut loc recepția finală a lucrărilor pentru 6 instituții educaționale din lotul Sud; -A fost contractată compania pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de</p>
--	--	--	--	--	---	---

construcție pentru centrele medicale din regiunile Sud și Nord (instituții educaționale și centre medicale).

*2. Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:*

În cadrul activității de elaborare a *Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație* a fost recepționat Raportul de Inițiere și Tema-program, documente aprobate în cadrul ședinței Consiliului Național de Planificare a Teritoriului. În prezent, procesul de colectare a datelor este în derulare.

-Este în fază finală procesul de achiziție pentru revizuirea Normativului de proiectare și construcții pentru alimentarea cu apă;

-Proiectul de lege privind declararea ca utilitate publică de importanță națională a Subproiectului Soroca a fost votat în prima lectură, iar pentru Cahul și Rîșcani a fost aprobată Hotărârea Guvernului;

-Este în proces de aprobare și avizare conceptul, regulamentul și caietul de sarcini pentru Sistemul Informatic de Monitorizare (SIM) destinat monitorizării și benchmarking-ului operatorilor.

*2.1. Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC:*

-A fost finalizată evaluarea și a fost semnat contractul;

-Raportul de inițiere a fost recepționat și aprobat;

Dintre cele 4 APL fondatoare ale operatorilor AAC 2, două au aprobat deciziile Consiliului Local referitoare la

aprobarea Acordului de cooperare pentru subcomponenta 2.2.

**Trimestrul III 2025**

În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

1.1.1. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”:

- Documentația de achiziție a fost revizuită și a fost prezentat livrabilul final – Modificări propuse la Documentația de achiziție
- Licitația a fost lansată prin publicarea Cererii de Oferte (Specific Procurement Notice)
- pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnica a fost semnat Raportul combinat (tehnic și financiar) se către Grupul de lucru.

1.1.2. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani”:

Proiectul de execuție (varianta finală, verificată și expertizată) a fost recepționat de UIP  
În cadrul Consiliului Raional Riscani a avut loc ședința de prezentare a versiunii finale a Proiectului de execuție și aprobarea acestuia de stakeholderii implicați

1.1.3. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”:

- Raportul de evaluare pentru contractarea lucrărilor de construcție a fost aprobat, ulterior au fost expediate Notificări privind rezultatele evaluării către ofertanții care au depus oferte în cadrul licitației
- Referitor la achiziția serviciilor de supraveghere tehnică Raportul de evaluare a fost finalizat și aprobat. Au fost expediate Cererile de Oferte și recepționate ofertele

1.1.4. Pentru subproiectul „*Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat*”:

-A fost semnat Actul de primire-predare a livrabilului final SF și Raportul de Evaluare a Impactului de Mediu și Social. (ESIA).

1.1.5. Pentru subproiectul: „*Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale*”:

-A fost semnat contractul pentru servicii de elaborare a schițelor de amplasare a soluțiilor individuale de sanitație pentru fiecare gospodărie și elaborarea devizului. Activitate în derulare.

-Au fost desfășurate instruirii pentru CLAS.

1.2. *Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice* (școli și centre medicale):

-Sunt în fază finală lucrări de construcție în 4 școli din regiunea UTA Găgăuzia, 2 școli din raionul Cahul și 1 Vulcănești;

-Au fost contractate serviciile de supraveghere tehnică pentru regiunea NORD (instituții educaționale și centre

							<p>medicale) și regiunea SUD (centre medicale);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- procurările pentru lucrările de construcție pentru instituțiile educaționale (lotul NORD) sunt în faza finală;</li><li>- Executarea lucrărilor de construcții pentru centre medicale din regiunea SUD- au fost predate amplasamentele la toate 6 obiecte;</li><li>-Au avut loc inspecții pe aspecte de Mediu, Social, Sănătate și Siguranță la șantierele WASH.</li></ul> <p><i>2. Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-În cadrul activității de elaborare a <i>Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sănătate</i> este în derulare procesul de colectare, recepționare a chestionarelor completate referitor la infrastructura AAC și datelor operatorilor AAC;</li><li>-A fost semnat contractul pentru elaborare a NCM. Rețele exterioare de alimentare cu apă;</li><li>-Legea privind declararea de utilitate publică de importanță națională a Subproiectelor PSAASM a fost aprobată și publicată;</li><li>-A fost semnat contractul pentru elaborarea proiectului HG care va asigura armonizarea cadrului legislativ al Republicii Moldova în domeniul epurării apelor uzate cu prevederile Directivei 91/271/CEE a Consiliului European privind epurarea apelor uzate urbane și Directivei 2024/3019 a Consiliului European privind epurarea apelor uzate urbane;</li><li>-A fost aprobat prin HG conceptul SIM pentru monitorizarea și benchmarkingul operatorilor.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. *Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC:*  
-Toate cele 5 APL-uri fondatoare ai operatorilor AAC au aprobat deciziile CL referitor la aprobarea Acordului de cooperare subcomponenta 2.2;  
-Rapoartele de evaluare a capacităților celor 5 operatori AAC recepționate și aprobate;  
-Rapoartele de analiză Diagnostic a 4 operatori AAC sunt în desfășurare.

**Trimestrul IV 2025**

În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

1.1.1. *Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”:*

- Deschiderea publică a ofertelor tehnice pentru proiectarea și construcția sistemului de canalizare și epurare (PLANT (instalații), proiectare, furnizare și instalare);
- Semnarea contractului pentru serviciile de supraveghere tehnică. Aceste servicii de consultanță vor fi lansate concomitent cu semnarea contractului de lucrări.

***Implementarea subproiectului se desfășoară cu întârziere din cauza anulării licitației și lansării repetate a acesteia.***

1.1.2. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani” a fost publicat:

- Anunțul privind lansarea licitației pentru lucrări de construcție;
- Anunțul privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică;

- Planul de Acțiuni privind Strămutarea (RAP) a fost aprobat de experții BM.  
**Implementarea subproiectului se desfășoară cu întârziere din cauza semnării întârziate a acordului de cooperare cu APL-urile implicate.**

1.1.3. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești” au fost semnate:

- Contractul pentru lucrările de construcție. Conform prevederilor contractuale, pentru intrarea în vigoare a contractului și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor este necesară îndeplinirea mai multor condiții prealabile de către Părți. *Planul de Management Social și de Mediu al Constructorului (CESMP)* a fost în proces de elaborare.

- Contractul pentru servicii de supraveghere tehnică

**Implementarea subproiectului se desfășoară conform planului.**

1.1.4. Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipiul Comrat”

**Implementarea subproiectului nu avansează, deoarece se așteaptă hotărârea factorilor de decizie referitor la următorii pași.**

1.1.5. Pentru subproiectul: „Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale”:

-Au fost recepționate schițele de amplasare a soluțiilor individuale de sanitație pentru fiecare gospodărie și devizele;

- A fost publicat anunțul specific de achiziție pentru livrare și montare a foselor septice;

							<p>- A fost publicat anunțul de achiziție pentru contractarea unei persoane fizice ce va presta servicii de supraveghere tehnică. Raportul de evaluare a fost finalizat.</p> <p>1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comisia de recepție a executat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectele Zăicani și Bulboci în cadrul pachetului lucrări de construcție a instalațiilor WASH pentru instituțiile educaționale (lotul NORD) Rîșcani și Soroca;</li><li>- Sunt în derulare procedurile de recepție pentru obiectele: Caracușeni Vechi, Cotiujeni, Mărcăuți, Dîngeni, Volovița, Cosăuți, Ursoaia, Pelinei, Carabetovca, Basarabeasca și Lebedenco în cadrul pachetului executarea lucrărilor de construcții a instalațiilor WASH pentru centre medicale;</li><li>- Au avut loc inspecții pe aspecte de Mediu, Social, Sănătate și Siguranță la șantierele WASH.</li></ul> <p>2. <i>Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-În cadrul activității de elaborare a <i>Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație</i> au fost recepționate de la consultant primele livrabile, care, ulterior au fost trimise pentru coordonare către MIDR, MM și Consiliul Național de Amenajare a Teritoriului (CNAT). A avut loc ședința CNAT unde au fost prezentate: progresul în elaborarea studiului de fezabilitate, conținutul primelor 2 capitole și metodologia de delimitare;</li><li>-În cadrul activității de <i>elaborare a NCM. Rețele exterioare de alimentarea cu apă,</i></li></ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>au fost prezentate de consultant livrabilele din faza I;</p> <p>-În cadrul activității de elaborare a proiectului <i>HG</i> care va asigura armonizarea cadrului legislativ al Republicii Moldova în domeniul epurării apelor uzate cu prevederile Directivei 91/271/CEE a Consiliului European privind epurarea apelor uzate urbane și Directivei 2024/3019 a Consiliului European privind epurarea apelor uzate urbane, livrabilele finale ajustate în baza comentariilor au fost trimise către MIDR și MM;</p> <p>-A fost publicat anunțul de achiziție pentru servicii de dezvoltare a <i>SIM</i> pentru monitorizarea și benchmarkingul operatorilor AAC. Suplimentar a fost publicat anunțul de angajare a unui consultant ce va asista UIP, MIDR și ANRE în evaluarea ofertelor și dezvoltarea <i>SIM</i>.</p> <p>-În cadrul activității, <i>Studii în cadrul Programului de calificare pentru persoanele încadrate în programul de 18 luni</i>, a avut loc susținerea tezelor de recalificare (18 luni) pentru 15 persoane (inclusiv 4 femei) din 26 persoane admise.</p> <p><i>2.1. Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC:</i></p> <p>-Acordurile de Cooperare pentru subcomponenta 2.2. au fost semnate cu 5 operatori și APL-uri implicate;</p> <p>-Livrabilul 2 - Rapoartele de evaluare în baza ICP (5 unități) au fost recepționate și aprobate;</p> <p>-Livrabilul 3 - Rapoartele de analiză diagnostic (4 unități) au fost recepționate și aprobate;</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								-Livrabilul 4 - Planurile de Îmbunătățire a Performanței (4 unități) au fost recepționate.
5.	<p><b>Îmbunătățirea Calității Educației</b></p> <p><b>Notă:</b> Proiectul este implementat de Ministerul Educației și Cercetării, iar MIDR contribuie la implementare prin intermediul ONDRL. În baza Acordului subsidiar încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, ONDRL este responsabil de implementarea componentelor 2.2, 2.3 și 3.2, care țin de realizarea lucrărilor civile pentru reabilitarea instituțiilor participante și construirea de licee moderne, inclusiv asigurarea verificării și expertizei proiectelor tehnice.</p>	<p>Banca Mondială</p> <p>Parteneriatul Global pentru Educație (PGE)</p> <p>Parteneriatul pentru Educație Timpurie (Early Learning Partnership)</p> <p>Global Concessional Financing Facility (GFFF)</p>	<p>Ministerul Educației și Cercetării</p> <p>Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL)</p>	60 mil. DOLARI (grant)	2023-2029	<p>Îmbunătățirea mediului de învățare în instituțiile beneficiare, sprijinirea elevilor defavorizați și întărirea capacității Ministerului Educației.</p> <p><i>Obiective:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Îmbunătățirea metodelor de predare pentru a crește performanța elevilor;</li> <li>-Îmbunătățirea mediului fizic și digital în instituțiile școlare și preșcolare;</li> <li>-Îmbunătățirea gestionării sectorului educațional și răspunsul la nevoile refugiaților;</li> <li>-Sprijin pentru reacția țării la dezastru natural sau situații de urgență ce afectează educația.</li> </ul> <p><i>Rezultatele propuse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Renovarea a 15 școli și 15 grădinițe;</li> <li>-Construirea a 3 licee conform standardelor europene;</li> <li>-Dotarea a 200 de școli cu echipamente IT și materiale didactice;</li> </ul>	<p><b>Dezvoltare regională/ Educație</b></p>	<p><b><u>Trimestrul I 2025</u></b></p> <p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <p>Pentru cele 14 licee din totalul de 15 licee beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Au fost contractate companiile de proiectare pentru elaborarea documentației tehnice și a devizului de cheltuieli;</li> <li>-A fost stabilit termenul de execuție la 140 de zile pentru liceele beneficiare din proiectul finanțat de Banca Mondială și implementat de FISM, iar pentru celelalte 10 licee – la 240 de zile;</li> <li>-Au fost recepționate primele livrabile pentru liceele teoretice din Anenii Noi, Ungheni și Leova.</li> </ul> <p><b><u>Trimestrul II 2025</u></b></p> <p>În perioada de referință, a fost contractată compania de proiectare pentru ultima instituție din listă – Liceul Republican cu Profil Sportiv. Totodată, au fost recepționate și aprobate primele livrabile de la 12 licee – Sângerei, Cahul, Călărași, Hâncești, Leova, Nisporeni, Edineț, Rezina, Strășeni, Ungheni, Anenii Noi și Soroca – pentru care s-au efectuat și plățile aferente. Recepționarea livrabilului final, conform termenilor contractuali, este preconizată să înceapă în luna august 2025.</p>

-Programe ample de formare pentru cadrele didactice;  
-Program de mentorat pentru elevii defavorizați;  
-Granturi pentru 120 de instituții de învățământ pentru instruire și bune practici.

A fost recepționat livrabilul final aferent documentației tehnice de proiect pentru Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din orașul Ungheni, urmând a fi efectuate anumite modificări. Pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Anenii Noi, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Strășeni și Liceul Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca, documentația tehnică de proiect și de deviz se află în etapa finală de avizare și verificare de către instituțiile de profil.

În ceea ce privește **Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”** din orașul Căușeni, a fost aprobată schița de proiect în urma consultărilor publice cu comunitatea. Pentru celelalte licee beneficiare din proiect, a fost extinsă perioada de execuție pentru elaborarea documentației de proiect.

Pentru cele 15 grădinițe beneficiare:  
-A fost contractată compania de proiectare pentru toate cele patru zone: Sud, Centru, Nord și municipiul Chișinău;  
-A fost stabilit termenul de elaborare a documentației tehnice de proiect și a devizului de cheltuieli la 90 de zile calendaristice, conform contractului semnat în urma procedurii de achiziție publică;  
-Este în curs de elaborare documentația tehnică pentru toate zonele.

### **Trimestrul III**

În perioada de raportare, a fost recepționată documentația tehnică de proiect pentru **Zonele de Nord, Sud și Chișinău**, aflată în prezent în analiză de

către specialiștii echipei de implementare.  
Pentru **Zona Centru**, documentația tehnică de proiect se află în etapa finală de avizare și verificare de către instituția de profil.

**Trimestrul IV 2025**

În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

*-Pentru Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din orașul Ungheni, a fost recepționate materialele finale ale documentației tehnice de proiect. În prezent, proiectul este transmis către Întreprinderea de Stat „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” (Î.S. SSVEPC) pentru efectuarea expertizei tehnice de stat a volumului Încălzire, Ventilare și Condiționare a Aerului (IVC), aferent proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli.*

*-Pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Anenii Noi, compania de proiectare a prezentat schița finală a proiectului tehnic. În urma verificării efectuate de specialiștii din cadrul proiectului, documentația a fost returnată companiei de proiectare pentru corectări și ajustări, în conformitate cu termenii de referință (TOR).*

*-Pentru Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Strășeni și Liceul Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca, documentația tehnică de proiect și documentația de deviz se află în*

							<p>continuare în etapa de avizare și verificare de către instituțiile de profil.</p> <p><b>-Proiectele tehnice finale</b> pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Anenii Noi, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din orașul Rezina, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Strășeni și Liceul Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca se preconizează a fi recepționate în <b>primul trimestru al anului 2026.</b></p> <p><b>Pentru cele 15 grădinițe beneficiare:</b> În perioada de raportare, documentația tehnică de proiect a fost primită pentru toate cele 15 grădinițe beneficiare din zonele Nord, Sud, Centru și municipiul Chișinău. În urma verificării efectuate de specialiștii proiectului, proiectele tehnice au fost returnate companiei de proiectare pentru ajustări și completări, în conformitate cu termenii de referință (TOR). Recepționarea finală a documentației tehnice de proiect, în forma corectată, este preconizată pentru <b>sfârșitul lunii ianuarie 2026.</b></p>
6.	<b>Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova</b>	Guvernul Belgiei	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în colaborare cu compania BOSAQ	12 mil. EURO (împrumut)	2025-2026	Proiectul vizează furnizarea de apă potabilă curată și sigură prin instalarea a 85 de sisteme de chioșcuri de apă în satele moldovenești, deservind cel puțin 55.000 de persoane, cu posibilitatea de extindere la 100.000 de persoane. Tehnologia	<p><b>Apă și sanitație</b></p> <p><b><u>Trimestrul I 2025</u></b></p> <p>Proiectul se află la etapa inițială de negociere.</p> <p><b><u>Trimestrul II 2025</u></b></p> <p>Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru realizarea Proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru</p>

utilizată include sistemul de chioșc BOSAQ, care asigură costuri reduse de operare și întreținere și o durată lungă de viață.

Moldova” a fost semnat la Chișinău, la 23 iunie 2025.

#### **Trimestrul III 2025**

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului și l-a transmis Parlamentului, conform Hotărârii Guvernului nr. 408/2025. Parlamentul a ratificat Acordul prin Legea nr. 234/2025, instituind facilități fiscale și vamale menite să sprijine implementarea acestuia. În continuare, Guvernul a adoptat Regulamentul de aplicare a acestor facilități ( prin HG nr. 606/2025), stabilind mecanismele operaționale pentru scutirea și restituirea TVA și accizelor aferente importurilor și livrărilor destinate proiectului. La 29 septembrie 2025, a fost semnat Acordul privind proiectarea și instalarea a 85 de stații de tratare a apei decentralizate (pentru apă potabilă) în Republica Moldova, între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și compania belgiană BOSAQ, definind astfel cadrul de colaborare pentru realizarea acestui proiect.

#### **Trimestrul IV 2025**

În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat prin Ordinul MIDR *Ghidul de aplicare* la concursul de identificare, evaluare și selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”. În luna octombrie a fost lansat concursul pentru selectarea localităților pentru instalarea instalațiilor modulare de tratare a apei, termenul limită fiind 12 noiembrie 2025. În cadrul concursului au fost depuse 60 dosare.

								<p>Prin Ordinul MIDR nr. 212 din 16.12.2025 a fost instituită Comisia de evaluare a dosarelor. Dosarele depuse se află în proces de evaluare.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---