

**PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar**  
**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**  
*(în curs de implementare)*

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
<b>INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT</b>								
1.	RSP/W12/02 "Reabilitarea și modernizarea drumului R34 Hâncești-Leova-Cahul, secțiunea 1 km 0+000 – km 42+200, secțiunea 2 km 42+200 – km 83+000"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)  OZKA Insaat A.S. (Turcia)	56,495,268.00 EURO Împrumut	08/24/2020-12/31/2024	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare în cadrul proiectului au continuat lucrările de implementare. Proiectul este realizat în proporție de 55%.
2.	RSP/W9/05 "Construcția drumului M3 Slobozia Mare Bypass, km 0+000 – km 18+290"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul este realizat în proporție de 46.30%, la moment este rezoluționat. Actualmente ASD este la etapa de evaluare a ofertelor pentru finalizarea lucrărilor restante.
3.	RSP/W11/01-02 "Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R6 Chișinău-Orhei-Bălți (sectorul strada Independenței, or. Sângerei)"	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)  ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turcia)	1,441,017.38 EURO Împrumut	07/17/2023-12/31/2024	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost finalizat în proporție de 100 %.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
4.	RSP/W14/01 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum M3 Chișinău-Giurgulești, ocolirea Vulcănești”	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)  Automagistral-Pivden LLC (Ucraina)	21,291,226.31 EURO Împrumut	08/15/2023-02/15/2026	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 25%.
5.	RSP/W14/02 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontieră cu Ucraina, pe sectorul Soroca – Arionești” km 92+620-km 123+620	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)  ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turcia)	34,639,831.46 EURO Împrumut	12/01/2023-06/03/2026	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 4 %.
6.	RSP/W14/03 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R8.1:R8-Arionești-R14” km 0+00-9+470 km 123+620	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)  Rutador S.R.L. (Republica Moldova)	9,248,314,94 EURO Împrumut	10/02/2023-10/01/2025	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 4 %.
7.	RSP/W15/01 “Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R33:Hâncești-Lapușna-M1” km 0+00-km 37+200	BERD	ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)	38 746 632,26 EURO	2024-2027	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	Infrastructura de transport	În perioada de raportare proiectul a fost realizat în proporție de 2 %.

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada de raportare 01.04.2024-30.06.2024)
8.	Reabilitarea și modernizarea Criva – Bălți M5 (133 km)	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	<b>Infrastructura de transport</b>	Proiectul se află la etapa finală de aprobare de către BEI, ce urmează să fie emisă în octombrie 2024.
9.	Construirea drumului de ocolire Cimișlia M3	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	<b>Infrastructura de transport</b>	Proiectul se află la etapa finală de aprobare de către BEI, ce urmează să fie emisă în octombrie 2024.
10.	Reabilitarea și modernizarea Chișinău – Leușeni M1	BERD	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	<b>Infrastructura de transport</b>	În perioada de raportare s-a lucrat la elaborarea proiectului tehnic a drumului.
11.	Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum R34, Hâncești – Leova – Cahul, km 83+000 – 125+000 și Construcția drumului de ocolire or. Cimișlia.	BEI	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" (ASD)	Se va indica după finalizarea licitației	Se va indica după finalizarea licitației	Reabilitarea și construcția drumurilor naționale	<b>Infrastructura de transport</b>	În perioada de raportare s-a lucrat la pregătirea documentației de licitație, care este planificată pentru luna septembrie 2024.