

**PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar**  
**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**  
**(în curs de implementare)**

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
<b>DEZVOLTAREA REGIONALĂ/ APĂ ȘI CANALIZARE</b>								
1.	<b>Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul</b>	Guvernul Germaniei  UE  Banca de dezvoltare KfW	Primăria mun. Cahul  Agenția de Dezvoltare Sud	Cca 46,4 mil. EURO (grant)  Guvernul Germaniei: 33,5 mil. EURO  UE: 12,9 mil. EURO	2018-2024	Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia.	<b>Apă și canalizare</b>	În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea și verificarea documentației tehnice de proiect pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul;</li> <li>• Demararea procedurilor repetate de achiziții a lucrărilor și serviciilor pentru rețelele urbane de alimentare cu apă și canalizare în mun. Cahul;</li> <li>• Elaborarea conceptului de proiect al stației de epurare a apelor uzate pentru mun. Cahul și satele învecinate;</li> <li>• Desfășurarea procedurilor de licitație pentru elaborarea documentației tehnice pentru construcția stației de epurare a apelor uzate;</li> <li>• Demararea lucrărilor de elaborare a documentației tehnice de proiect pentru construcția rețelelor rurale de</li> </ul>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
								<p>aprovizionare cu apă și canalizare pentru mun. Cahul, s. Cotihana, s. Crihana și conectarea lor la rețelele mun. Cahul;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea listei echipamentului necesar, precum și caietul de sarcini pentru achiziționarea acestuia;</li> <li>• Lansarea procedurii de achiziție a echipamentului;</li> <li>• Demararea lucrărilor de construcție pentru rețelele urbane de canalizare;</li> <li>• Demararea lucrărilor de construcție pentru construcția unei noi Stații de Epurare a Apelor Uzate pentru mun. Cahul;</li> <li>• Lansarea licitației pentru achiziționarea lucrărilor pentru construcția rețelelor rurale de aprovizionare cu apă și canalizare pentru mun. Cahul, s. Cotihana, s. Crihana;</li> <li>• Lansarea licitației pentru procurarea contoarelor cu citire la distanță.</li> </ul> <p><b>Cu suportul Guvernului Germaniei, în perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</b></p> <p>Contract #1. LOT 1 – Alimentare cu apă –prevede construcția 8,2 km de conductă</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
								<p>principală de apă din râul Prut și reabilitarea a 6,5 km de rețele de apă în municipiul Cahul. Contractul lucrărilor a fost semnat cu compania de construcție ALKE İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, (Turcia). Valoarea contractului fiind de 7.226.514,64 EURO.</p> <p>Contract #1. LOT 2 – Sanitație – extinderea sistemului de canalizare în Cahul (39,762 km) și 4 stații de pompare a apelor uzate. Contract semnat la data de 29.03.2023 cu asocierea JV JV PGC-Casrep (Moldova România). Valoarea contractului - 9.390.077,83 EURO. În procesul de implementare au fost constatate costuri suplimentare, anume:  -Acordul adițional nr. 1 din 22.03.2024 în valoare de 53.928,35 EURO (acceptat);  -Acordul adițional nr. 2 din 23.05.2024 privind modificarea cantităților (acceptat);  -Acordul adițional nr. 3 în valoare de 4.733,71 EURO ( în așteptarea aprobării ).  Astfel valoarea contractului s-a majorat, fiind de 9.444.006,18 EURO.</p> <p>Contract #2. – Construcție nouă a SEAU – reprezentând o stație nouă de tratare a apelor uzate</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
								<p>(pentru 32,000 de locuitori echivalenți). Contract de proiectare și construcție semnat la data de 27.03.2022 cu compania de construcție Alkatas Metag JV (Turcia). Valoarea contractului - 8.961.000,00 EURO.</p> <p>În procesul de implementare au fost constatate costuri suplimentare, anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acordul adițional nr. 1 din 31.05.2024 în valoare de 152.250,00 EURO (în așteptarea aprobării); Astfel valoarea contractului s-ar putea majora până la suma de 9.113.250,00 EURO.</li> </ul> <p>Cu suportul UE, în perioada de raportare s-a lucrat la:</p> <p>Componente de infrastructură:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în Cahul (9,3 km, 261 de gospodării) și a rețelei de canalizare în Cahul (14,7 km, 776 de gospodării);</li> <li>- Extinderea rețelelor de apă (15,0 km, 322 de gospodării) și a sistemelor de canalizare (11,8 km, 331 de gospodării) în satul Cotihana;</li> <li>- Construcția noului sistem de colectare a apelor uzate în satul Crihana Veche. (25,4 km, 957 de gospodării).</li> </ul>
2.	Îmbunătățirea infrastructurii de	Guvernul Germaniei	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	25 mil. EURO (grant)	2019-2025	Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua	<b>Apă și canalizare</b>	În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
	apă în Moldova Centrală					de apă în orașele Strășeni și Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semnarea ante-contractului de procurare a apei potabile ce urmează a fi semnat între operatorii de apă din raioanele Strășeni și Călărași și S.A. „Apă Canal Chișinău,,;</li> <li>• Semnarea ante-contractului de transmitere în gestiune a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, ce urmează a fi semnat între Agenția Proprietății Publice și S.A. „Apă Canal Chișinău,,;</li> <li>• Organizarea ședinței comitetului de supraveghere la data de 17 aprilie 2024;</li> <li>• Elaborarea raportului de evaluare a ofertelor;</li> <li>• Coordonarea documentației de achiziții faza 2;</li> <li>• Coordonarea , completarea și semnarea acordurilor financiare faza 3 pentru majorarea valorii grantului oferit de Guvernul German cu 15 000 000 Euro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acordul adițional de finanțare;</li> <li>- Acordul suplimentar de grant;</li> <li>- Acorda adițional separat de implementare.</li> <li>- Acord suplimentar de grant.</li> </ul> </li> <li>• Coordonarea și finalizarea planurilor de afaceri pentru operatorii ce prestează serviciul de alimentare cu</li> </ul>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
								<p>apă în orașele Strășeni și Călărași;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizarea raportului cu privire la statutul și îndeplinirea condițiilor speciale de implementare.</li> <li>Elaborarea planului de acțiuni privind crearea operatorilor regionali funcționali până în decembrie 2024.</li> </ul>
3.	<b>Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova</b>	Banca Mondială	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	45,65 mil. EURO (44,1 mil. EURO credit, 1,55 mil. EURO grant)	2022-2027	<p>Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de o criză sau urgență.</p> <p>Componenta</p> <p>1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate;</p> <p>1.1. Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești (Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor</p>	<b>Apă și canalizare</b>	<p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semnarea acordului de implementare a proiectului dintre MIDR și ONDRL;</li> <li>Elaborarea și aprobarea Manualului operațional de implementare a proiectului;</li> <li>Semnarea acordurilor dintre ONDRL, ADR și APL implicate în vederea implementării proiectului în baza deciziilor ale consiliilor raionale/locale.</li> <li>Pe fiecare componentă a proiectului, în perioada 01.04.2024-30.06.2024,s-au realizat următoarele:</li> </ul> <p><u>1.1: Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (Cahul Vulcănești)</u> Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”:</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
						<p>de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere);</p> <p>1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice. Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruire/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ.</p> <p>2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare;</p> <p>2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de consultanță și instruire/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor</p>		<p>-A fost recepționat capitolul <i>Cerințele angajatorului</i> și este în proces de elaborare documentația de Achiziție conform cerințelor Băncii Mondiale pentru licitație internațională;</p> <p>-Au fost recepționate Rapoartele pentru Studiile topografice și geotehnice precum și expertiza tehnică a stațiilor de pompare, Schimbul de terenuri (terenul fondului forestier proprietatea statului cu terenul fondului forestier proprietatea UAT mun. Soroca) (număr unic 552/MM/2023);</p> <p>-A avut loc procedura de schimb a destinației terenului și înregistrare la Cadastru;</p> <p>-Au fost elaborate documentele pentru procurări, după coordonarea acestora cu reprezentanții Băncii Mondiale. La sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august 2024 urmează a fi lansate procedurile de procurări pentru contractarea companiei care va elabora documentația tehnică și va executa lucrările de construcție.</p> <p>Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Râșcani</i>”:</p> <p>-Este în proces de evaluare/negociere pentru semnarea contractului de actualizare a</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
						<p>normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați);</p> <p>2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruire pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul 1.1).</p> <p>3. Managementul și coordonarea proiectului.</p> <p>4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a fondurilor creditate pentru proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare.</p>		<p>proiectului de execuție precum și elaborarea Evaluării Impactului de Mediu și Social.</p> <p>Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Documentația tehnică actualizată a proiectului de execuție a fost expediată la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor;</li> <li>-Este finalizată elaborarea Evaluării impactului social și de mediu;</li> <li>-Este în proces de finalizare elaborarea Planului de Strămutare Prescurtat;</li> <li>-Este în proces de finalizare documentația de procurări, licitația urmează a fi lansată în luna august.</li> </ul> <p>Pentru subproiectul „<i>Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipalitatea Comrat</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Este în proces de elaborare Studiul de Fezabilitate și Evaluarea Impactului de Mediu și Social.</li> </ul> <p>Pentru <i>subproiectul pilot pentru sanitație în gospodăriile din localitățile rurale</i> a fost inițiată procedura de selectare a localității beneficiare.</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
								<p>1.2. <i>Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale)</i></p> <p>- Este în proces de elaborare documentația tehnică de proiect pentru 31 de instituții în care se va interveni cu lucrări de îmbunătățire a condițiilor de alimentare cu Apă, Sanitație și Igienă, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 proiecte au fost verificate de Serviciul de Stat pentru Verificare și Expertizare și a fost lansata procedura de achiziție pentru lucrări de construcție;</li> <li>• 10 proiecte au fost predate spre verificare.</li> </ul> <p>2.1. <i>Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</i></p> <p>- Sunt în proces de evaluare, exprimările de interes recepționate pentru elaborarea listei scurte în cadrul activității de elaborare a Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație;</p> <p>- Au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.133 din 27.06.2024 și aprobate în Parlament Amendamentele la Legea 303.</p> <p>2.2. <i>Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC:</i></p> <p>-Sunt în proces de evaluare exprimările de interes recepționate pentru elaborarea</p>

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.04.2024-30.06.2024)
								Planului de Îmbunătățire a Performanțelor operatorilor participanți în proiect și a evaluării inițiale a operatorilor.