

**Raport privind implementarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe anul 2025
în domeniul aprovizionării apă și sanitație**

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programul 75 „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”								
Subprogramul 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”								
Acțiunea 1. Asigurarea managementului proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” (surse externe Guvernul Germaniei prin intermediul KfW) (UIP/ADR Centru) (70277)	A fost asigurat managementul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, implementat cu suportul financiar al Guvernului Germaniei prin intermediul KfW, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectului din cadrul ADR Centru. Progresul fizic al proiectului a inclus construcția a aproximativ 15,5 km de conductă magistrală, contribuind la extinderea infrastructurii de alimentare cu apă în regiunea centrală. Totodată, a fost realizată evaluarea tehnică a ofertelor depuse în cadrul etapei a doua a procedurii de achiziție pentru contractarea serviciilor de proiectare, vizând mai multe localități, inclusiv Sireți, Seliște Nouă, Bucovăț, Rassvet, Tuzara, Făgureni, Sipoteni, precum și orașele Strășeni și Călărași. Pe componenta de consolidare instituțională, au fost organizate instruirii pentru membrii Unităților de Implementare a Proiectului și pentru operatorii regionali S.A. „Apă Canal Strășeni” și S.A. „Apă Canal Călărași”. De asemenea, a fost monitorizată procedura de defrișare a masei lemnoase de pe coridorul de lucru al apeductului magistral, asigurând respectarea cerințelor de mediu. În perioada de raportare au fost finalizate serviciile de consultanță în cadrul contractului AMC1, care au oferit suport tehnic operatorilor regionali, iar echipa de implementare a asigurat analiza, coordonarea și validarea rapoartelor lunare și trimestriale elaborate de consultanții implicați în supravegherea tehnică și implementarea proiectului.	62.775,00	75.654,00	+ 12.879,00 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 120.52%.	362.734,70	179.726,20	168.720,30	211.148,70
Acțiunea 2. Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și canalizare în Moldova” ,	Au fost realizate activități esențiale pentru implementarea subproiectului „Apeduct magistral Cahul–Vulcănești–Alexandru Ioan Cuza”, în special pe componenta de pregătire a terenurilor pentru execuția	200,00	160,00	-40,00 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 80%.	1.125,50	1.125,50	1.125,50	1.125,50

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contribuția Guvernului pentru asigurarea achitării despăgubirilor de expropriere pentru cauze de utilitate publică de interes național în cadrul Proiectului (Activitatea 60324)	lucrărilor. În acest sens, au fost efectuate cercetările arheologice necesare pe traseul apeductului magistral, în conformitate cu cerințele legale privind protejarea patrimoniului arheologic. Ca urmare, Agenția Națională Arheologică a emis două certificate de descărcare arheologică, care permit continuarea lucrărilor de infrastructură fără restricții din perspectiva patrimoniului cultural.			Devierile înregistrate sunt determinate de diminuarea alocațiilor bugetare în cadrul rectificării bugetului de stat pentru anul 2025, ceea ce a condus la reducerea volumului finanțării disponibile pentru acțiune.				
Acțiunea 3. Asigurarea suportului MIDR, ADR și operatorilor de aprovizionare cu apă participanți în proiect, precum și managementul proiectului „ <i>Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova</i> ” (surse externe Asociația Internațională de Dezvoltare a Băncii Mondiale, (UIP/ONDRL) (Proiect 70324)	Lucrările de infrastructură au avansat semnificativ: în 7 instituții acestea au fost finalizate, iar în alte 10 instituții gradul de execuție a depășit 70%. Totodată, în 12 oficii medicale lucrările sunt în desfășurare, cu un nivel de realizare de aproximativ 60%. Pe componenta tehnică, a fost finalizată proiectarea pentru instalarea a 100 de fose septice. De asemenea, a fost elaborat setul complet de documente pentru licitația aferentă subproiectului de alimentare cu apă din raionul Rîșcani, iar procedura de achiziție a fost lansată. În paralel, a fost revizuită documentația de licitație pentru proiectarea și construcția stației de epurare a apelor uzate (SEAU) Soroca, fiind lansată licitația. Totodată, au fost elaborate Studiul de fezabilitate și evaluarea impactului social și de mediu pentru SEAU Comrat, iar procesul de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru secțiunea „Apă și sanitație” din Planul de Amenajare a Teritoriului Național este în desfășurare. Pe dimensiunea consolidării operatorilor, a fost realizată analiza diagnostic a 5 operatori de apă și canalizare, fiind inițiat procesul de elaborare a planurilor de îmbunătățire a performanțelor pentru 4 dintre aceștia. De asemenea, a fost inițiat procesul de elaborare a Normativului moldovenesc de construcții „Rețele exterioare de alimentare cu apă”.	67.457,70	42.863,50	-24.594,20 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 52,6% . Nivelul redus de execuție bugetară a fost determinat de un cumul de factori: • organizarea repetată a procedurilor de achiziții din cauza lipsei ofertelor conforme; • implicarea limitată sau întârziată a autorităților publice locale și interes redus pentru participarea în proiect; • nerespectarea obligațiilor contractuale de către unii antreprenori, inclusiv a termenelor de execuție; • necesitatea modificării proiectelor ca urmare a neconcordanțelor dintre documentația tehnică și situația din teren; • capacitate tehnică limitată a beneficiarului pentru intervenții asupra soluțiilor tehnice deja avizate, ceea ce a generat întârzieri în etapa de implementare. Aceste constrângeri au condus la decalarea lucrărilor și, implicit, la diminuarea volumului de plăți efectuate în perioada de raportare.	68.200,00	163.200,00	238.350,00	348.350,00
Acțiunea 4. Asigurarea achitării despăgubirilor de expropriere pentru	În perioada de raportare, a fost asigurată implementarea procedurii de achitare a despăgubirilor pentru proprietarii terenurilor afectate de lucrările de	0,00	649,20	+649,20 mii lei Cheltuielile au fost efectuate ca urmare a necesității neprevăzute de achitare a	0,00	0,00	0,00	0,00

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
cauze de utilitate publică de interes național în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”. (MIDR)	infrastructură, contribuind la deblocarea și continuarea procesului de implementare a proiectului.			despăgubirilor pentru expropriere, esențiale pentru implementarea proiectului. Sumele au fost alocate ulterior, în funcție de necesitățile reale apărute în procesul de implementare.				
Acțiunea 5. Proiectul „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” (Proiect 70459)		0	0	0	61.237,1	143.767,3	0,0	0,0
Total Subprogram 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”		130.432,70	119.326,70	-11.106,00	493.297,30	487.819,00	408.195,80	560.624,20
Total Program 75		130.432,70	119.326,70	-11.106,00	493.297,30	487.819,00	408.195,80	560.624,20