

Raport privind realizarea măsurilor de politici sectoriale pe anul 2021 în domeniul dezvoltării regionale

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2021	2021			Planificat în buget 2022		CBTM 2023-2025		
						aprobat	precizat	executat ²			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Subprogramul 5004 Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii													
1.	Acțiunea 1: Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniul infrastructurii de afaceri, din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG 203/2017)	2 proiecte în proces de implementare; 2 proiecte finalizate; 2 obiective de sprijin a afacerilor construite și conectate la utilități publice și la infrastructura de acces.	2017-2020	161 301,56	97 632,99	0	18 335,5	14 299,3	36 000,0	- 4 036,2 Economii obținute la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor.	36 000,0	36 000,0	36 000,0
Total Subprogram 5004						0	18 335,5	14 299,3					
2. Subprogramul 5804 Eficiență energetică și surse regenerabile													
2.	Acțiunea 1: Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice, din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. (Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG 203/2017)	1 proiect în proces de implementare; Finalizată finanțarea din mijloacele FNDR; Urmează finalizarea acestuia din contribuția beneficiarului.	2017-2020	122 602,52	69 924,81	0	1 942,2	1 942,2	-	0,0 Conform Noului Concept al politicii de dezvoltare regională, aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) nr.4/20 din 13.02.2020, Manualului operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Decizia CNCDR nr.17/20 din 04.08.2020, proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice nu sunt eligibile pentru a fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională.	-	-	-
Total Subprogram 5804						0	1 942,2	1 942,2					
3. Subprogramul 6402 Dezvoltarea drumurilor													
3.	Acțiunea 1: Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniul infrastructurii drumurilor regionale și locale, din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională	3 proiecte în proces de implementare; 11 km infrastructură de drum construită / reabilitată (variantă asfalt); 10 localități cu acces la infrastructura de rutieră construită / reabilitată;	2017-2020	406 597,06	201 499,53	0	42 171,8	23 167,0	-	- 19 004,8 Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare: - Intrarea în proces de insolvabilitate a antreprenorului contractat pentru executarea lucrărilor; - Necesitatea actualizării documentației de proiect și	-	-	-

	(Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG 203/2017)	Cca 35,6 mii locuitori cu acces la infrastructura de rutieră construită / reabilitată.								schimbarea soluției tehnice (proceduri complicate de aprobare a modificărilor respective). Conform Noului Concept al politicii de dezvoltare regională, aprobată prin Decizia CNCDR nr.4/20 din 13.02.2020, Manualului operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Decizia CNCDR nr.17/20 din 04.08.2020, proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere nu sunt eligibile pentru a fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională.			
Total Subprogram 6402						0	42 171,8	23 167,0					
4. Subprogramul 6602 Dezvoltarea turismului													
4.	Acțiunea 1: Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniul atractivității turistice, din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG 203/2017)	2 proiecte în proces de implementare; 1 proiect finalizat; 1 proiect cu finanțare din FNDR finalizată (urmează finalizarea integrală a acestuia din contul contribuției beneficiarului); 2,9 km drum de acces către obiectiv turistic reconstruit; 1 obiectiv turistic inclus în circuit turistic.	2017-2020	156 911,32	93 779,16	0	12 187,1	11 562,4	24 000,00	- 624,7 Economii formate în cadrul proiectului.	24 000,0	24 000,0	24 000,0
Total Subprogram 6602						0	12 187,1	11 562,4					
5. Subprogramul 7503 Aprovizionarea cu apă și canalizare													
5.	Acțiunea 1: Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație, din mijloacele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin HG 203/2017)	4 proiecte în proces de implementare; 3 proiecte finalizate; 27 km apeduct construit; 1 stație de captare a apei potabile construită; 1 stație de tratare a apei potabile construită; 2 stații de dezinfectare (clorinare) construite; 1 stație de pompare a apei potabile construită;	2017-2020	401 293,82	228 848,39	0	17 579,0	17 208,4	220 000,0	- 370,6 Incapacitatea aplicantului de a achita taxa pentru obținerea autorizării executării unor lucrări.	220 000,0	220 000,0	220 000,0

		5 castele de apă / rezervoare de apă potabilă construite; 2,3 km rețele de canalizare construite; 2 stații de epurare a apelor uzate construite / reabilitate; 3 stații de pompare a apelor uzate construite.											
6.	Acțiunea 2: P-70277 Implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” <i>(Acordurile de finanțare dintre Banca germană de dezvoltare KfW și BMZ nr. 2013 66 897 din 29.05.2019 și BMZ nr. 2019 70 532 din 12.01.2021)</i>	4 seturi de documentație tehnică de proiect preliminară elaborate	2020-2025	500 000,0	2 065,56	0	70 820,0	0	168 846,7	- 70 820,0 Mijloacele financiare respective au fost planificate pentru executarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași. Din cauza tergiversării procesului de elaborare a documentației de proiect din motiv că unele instituții (Moldsilva, Calea Ferată a Moldovei) nu au eliberat condițiile tehnice pentru proiectare, lucrările nu au fost inițiate.	9 714,91	6 065,20	354,12
Total Subprogram 7503						0	88 399,0	17 208,4					
6. Subprogramul 8802 Educație timpurie													
7.	Acțiunea 1: Proiectul „Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova” <i>(- HG nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova;</i> <i>- Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova din 14.11.2014 în Proiectul „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor</i>	- Au fost renovate 138 de instituții preșcolare; - Au fost dotate 120 de instituții preșcolare cu mobilier, tehnică industrială și de uz casnic, terenuri de joacă și inventar sportiv; - Au fost executate lucrări construcție a blocului de studii al Liceului teoretic ”Mihai Eminescu” din or. Comrat, UTAG în proporție de 82%. Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și	2014-2022	589 465,6 (29 mln €)	528 014,1	0	30 824,3	13 425,0	32 477,8	- 17399,3 Nivelul de executare cuprinde doar perioada septembrie-decembrie 2021, după trecerea FISM în subordinea MIDR, ceea ce presupune că executarea în anul 2021 a fost efectiv mai mare. Nivelul scăzut de executare a bugetului este cauzat de faptul că pentru anul 2021 au fost semnate 37 contracte pentru executarea lucrărilor de construcție în sumă totală de 19,5 mil. lei și 5 contracte cadru de bunuri în valoare de 6,5 mil. lei, care au fost de facto valorificate în proporție de 70%. Contractorii s-au adresat către beneficiari și FISM pentru a extinde termeni de executare a lucrărilor și livrare a bunurilor motivând că se confruntă cu deficiențe, printre care condițiile climatice nefavorabile, lipsa stocurilor de materiale și a materiei prime, fluxul în rândul muncitorilor, dar și sistarea lucrărilor din motivul	-	-	-

	la educație timpurie în Republica Moldova”; - HG nr. 132/2017 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova; - HG nr. 28/2019 privind implementarea Programului de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori la 18 decembrie 2018, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat)	financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.									infectării muncitorilor cu COVID-19. Nu în ultimul rând, s-a constatat și lipsa unei planificări corespunzătoare.			
Total Subprogram 8802						0	30 824,3	13 425,0						
7. Subprogramul 8804 Învățământ gimnazial														
8.	Acțiunea 1: Implementarea standardelor educaționale (Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020)	Au fost renovate și dotate blocurile sanitare la 11 gimnazii.	2021	3 010,00	-	0	4 422,5	4 195,3	10 043,0	- 227,2 Pentru anul 2022 nu au fost alocate FISM mijloace financiare pentru activitatea respectivă. Ministerul Educației și Cercetării deține prerogativa în acest sens	-	-	-	-
Total Subprogram 8804						0	4 422,5	4 195,3						
8. Subprogramul 8806 Învățământ liceal														
9.	Acțiunea 1: Implementarea standardelor educaționale (Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020)	Au fost renovate și dotate blocurile sanitare la 5 licee.	2021	1 010,00	-	0	1 745,90	1 635,60	7 012,5	- 110,3 Nivelul de executare cuprinde doar perioada septembrie-decembrie 2021, după trecerea FISM în subordinea MIDR, ceea ce presupune că executarea în anul 2021 a fost efectiv mai mare. Contractul nr.IFB-W-11740-RO din 01.06.2020 „Lucrări de	-	-	-	-

										<p>construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat, în valoare totală de 20037,9 mii lei urma a fi executat până la finele anului 2021. Nivelul scăzut de executare este cauzat de faptul că contractorul s-a confruntat cu multiple neconformități între proiectul tehnic și devizul de lucru, fapt care a condus la modificarea tipului de lucrări; situația pandemică a generat un flux mare de muncitori.</p> <p>Totodată, în ultima perioadă de timp a avut loc creșterea bruscă a prețurilor la materiale de construcție, ceea ce practic a stopat la moment executarea lucrărilor. La solicitarea Contractorului de comun cu primăria mun. Comrat, contractul a fost extins până în luna iunie 2022.</p> <p>Pentru anul 2022 nu au fost alocate FISM mijloace financiare pentru activitatea respectivă. Ministerul Educației și Cercetării deține prerogativa în acest sens.</p>			
10.	<p>Acțiunea 2: Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”.</p> <p><i>(Legea nr. 129 din 07 iulie 2017 privind ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare)</i></p>	9 școli de circumscripție renovate în conformitate cu normativele naționale în construcții	2018-2022	242820,2 (14 mln \$)	175 338,0	0	31 067,6	12 806,5	22 616,1	-18 261,1	-	-	-
Total Subprogram 8806													
						0	31 067,6	12 806,5					