

CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCALE

DECIZIE

Nr. 2 din 19.01.2026

**Cu privire la aprobarea Raportului privind rezultatele implementării
Documentului unic de program în anul 2025**

În temeiul pct. 24 sbpct. 3), 4) al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.172/2022 și pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, Consiliul Național **DECIDE**:

1. Se ia act de Raportul privind rezultatele implementării Documentului unic de program în anul 2025 și utilizarea surselor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală.

2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în termenii stabiliți, va prezenta Cancelariei de Stat, Raportul privind rezultatele implementării Documentului unic de program pentru anul 2025.

Președintele Consiliului

Vladimir BOLEA

Contrasemnat:

Secretara Consiliului

Veronica EȘANU

RAPORT DE BILANȚ
privind implementarea Planului anual de finanțare
a programelor și proiectelor de dezvoltare regională
din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare
regională și locală pentru anul 2025

În conformitate cu art.2, lit. f) din Legea bugetului de stat pentru anul 2025 nr.310/2024, pentru Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL) au fost aprobate inițial alocații în sumă 701,5 milioane lei. Urmare a aprobării Legii nr. 78 din 17.04.2025, prin care a fost modificată Legea bugetului de stat pentru anul 2025, alocațiile pentru Fondul național de dezvoltare regională și locală au fost majorate la 1 889,3 milioane de lei. La fel, odată cu adoptarea Legii nr. 78/2025 prin derogare de la prevederile Legii nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, a fost permisă Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să aloce autorităților administrației publice locale mijloace financiare din FNDRL, pentru lucrări de reparații capitale/de reabilitare a clădirilor de menire social-culturală, exclusiv în condițiile necesității de intervenție urgentă, confirmată prin documentele tehnice corespunzătoare.

Prin adoptarea Legii nr. 188 din 10.07.2025, mijloacele financiare alocate pentru Fondul național pentru dezvoltare regională și locală au ajuns să constituie 1 911 828,5 mii de lei.

Conform ultimei modificări ale Legii bugetului de stat pentru anul 2025, la data de 27.11.2025 prin adoptarea Legii nr. 293/2025, alocațiile pentru FNDRL au fost stabilite în valoare de 1 930 782,3 mii de lei

Inițial, pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională au fost alocate 301,5 milioane lei, ulterior modificărilor Legii bugetului de stat, alocațiile au fost majorate la 480,3 milioane lei.

Documentul Unic de Program (DUP), fiind documentul de planificare elaborat pe termen mediu pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028, actualmente cuprinde **627 proiecte de dezvoltare regională**.

Din numărul total de proiecte incluse în DUP, 53 proiecte au fost transferate din DUP 2022-2024, în vederea asigurării finalizării proiectelor cu termen de implementare multianual, iar 1 proiect a fost reinclus în DUP conform Deciziei CNCNDRL nr.8 din 22.01.2025, urmare a Concursului de propuneri de proiecte (apel pe listă) ediția 2023, finanțat anterior de FEN.

La fel, urmare a Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare a centrelor urbane – apel pe listă, ediția 2025, pentru finanțare din mijloacele FNDRL, în cadrul căreia au fost depuse 491 note conceptuale, 478 proiecte au fost selectate pentru finanțare conform Deciziilor CNCNDRL nr. 27 din 06.06.2025, nr. 47 din 15.08.2025 și nr. 66 din 24.10.2025.

Complementar, în conformitate cu Decizia CNCNDRL nr. 39 din 09.07.2025, au fost avizate spre includere în DUP 2025-2027 cinci Note conceptuale depuse în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul sporirii atractivității turistice, ediția iunie 2025 (apel pe listă).

Totodată, urmare a finalizării Concursului pentru identificarea proiectelor de dezvoltare regională propuse spre finanțare din FNDRL (apel competitiv), ediția 2024, 87 proiecte au fost selectate spre includere în DUP 2025-2027, prin Decizia CNCNDRL nr. 46 din 15.08.2025

Pe parcursul anului 2025, de asemenea s-a impus necesitatea excluderii unor proiecte de dezvoltare regională din DUP prin Decizia CNCNDRL nr. 69 din 24.10.2025, după cum urmează:

- Excluderea proiectului „*Construcția și dezvoltarea pieței regionale*”, acțiunea fiind de caracter tehnic urmărind evitarea dublei înregistrări a aceluiași proiect.

- Excluderea proiectului „Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionul Hîncești. Etapa I – localitățile din lunca râului Prut”, proiectul fiind implementat de către IP Administrația Națională „Apele Moldovei”, acesta fiind exclus în vederea evitării dublei finanțări din resursele financiare de stat.

Astfel, lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională include proiecte din toate regiunile de dezvoltare regională, după cum urmează:

Regiunile de dezvoltare	Instituția responsabilă	Nr. proiecte
Nord	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	36
Centru	Agencia de Dezvoltare Regională Centru	58
Sud	Agencia de Dezvoltare Regională Sud	37
UTA Găgăuzia	Agencia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia	14
Mun. Chișinău	Agencia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău	482
Total		627

În conformitate cu Hotărârea Guvernului 152/2022, proiectele prioritare de dezvoltare regională sunt repartizate pe domenii de intervenții, după cum urmează:

1. *Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare* include următoarele măsuri de finanțare;
2. *Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor* include următoarele măsuri de finanțare;
3. *Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale.*

Astfel, având în vedere domeniile de intervenție proiectele menționate pot fi repartizate după cum urmează:

Domeniul	Măsura	Nr. proiecte
Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare	Măsura 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afacere	1
	Măsura - 1.3. Sporirea atractivității turistice	29
Dezvoltare urbană și revitalizarea economică și socială	Măsura - 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană	2
	Măsura - 2.2. Competitivitate și susținerea activităților economice	3
	Măsura - 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice	503
	Măsura 2.4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice	1

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale	Domeniul - 3.1. Aprovizionare cu apă și sanitație	78
Total		627

Prin decizia CNCDDL nr. 10 din 22.01.2025 a fost aprobat Planul anual de finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională pentru anul 2025, astfel cheltuielile pentru organizarea și funcționarea Agențiilor de Dezvoltare Regională pentru anul 2025 fiind în mărime de **52 697 330,60 lei** și respectiv, pentru implementarea a 53 proiecte incluse, fiind rezervat un buget în valoare de **248 802 669,40 lei**.

În scopul asigurării trasabilității bugetelor proiectelor, ca urmare a actualizării devizelor de cheltuieli și completarea listei proiectelor prioritare pe dezvoltare regională, au fost propuse rectificări a Planului anual de finanțare pe DR.

În așa mod, conform deciziei CNCDDL nr. 89 din 22.12.2025, în Planul anual de finanțare au fost incluse 361 proiecte din numărul total din Documentul unic de Program.

Costul proiectelor incluse se estimează la 4 308,0 milioane lei, cu finanțare din sursele FNDRL circa 3 734,0 milioane lei și 574,2 milioane lei cofinanțare.

Conform ponderii dintre alocațiile aprobate și suma solicitată din FNDRL pentru anul 2025, conform situației la 31.12.2025, acestea reprezintă circa 11,6 %, nivelul redus fiind cauzat de includerea în planul anual de finanțare a peste 200 proiecte noi.

Volumul alocațiilor pentru proiectele de dezvoltare regională, conform situației la 31.12.2025, se repartizează conform următoarelor domenii de intervenție și subprograme bugetare:

Domeniile de intervenție	Subprogramul	Total – 480.325.898,19
<i>Domeniul de intervenție 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare. Măsura 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afaceri (VIA); Domeniul de intervenție 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.2. Competitivitatea și susținerea activităților economice (CSAE)</i>	5004	35.801.878,70
<i>Domeniul de intervenție 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană</i>	6404	14.146.581,28
<i>Domeniul de intervenție 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare. Măsura 1.3 Sporirea atractivității turistice</i>	6602	5.738.761,70
<i>Domeniul de intervenție 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană; Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP);</i>	7502	154.004.813,73
<i>Domeniul de intervenție 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.4</i>	7503	191.973.743,61

<i>Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice (MITERUP); Domeniul de intervenție 3. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale. Măsura 3.1. Aprovizionare cu apă și sanitație (AAS)</i>		
<i>Domeniul de intervenție 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice (MITERUP)</i>	7505	33.801.427,73
Organizarea și funcționarea agențiilor de dezvoltare regională	6105	44.858.691,44

Având în vedere dinamica implementării proiectelor și capacitatea de valorificare a alocațiilor financiare, repartizarea mijloacelor financiare pe regiuni de dezvoltare, conform situației la 31.12.2025, se evidențiază în următorul mod:

Regiunea de dezvoltare	Alocații financiare pentru implementarea proiectelor, lei
Nord	113.539.171,52
Centru	121.203.837,87
Sud	158.192.619,40
UTA Găgăuzia	44.398.323,81
Mun. Chișinău	42.991.945,59
Total	480.325.898,19

Ca rezultat, către finele perioadei de referință – 31.12.2025, din totalul proiectelor incluse în DUP, în funcție de timpul lansării proiectului, graficul de alocații financiare, complexitatea obiectivelor de intervenție, cadrul normativ de procedură, prestația actorilor antrenați în proiecte, precum și alte constrângeri de ordin tehnic, care au influențat dinamica implementării, proiectele au atins anumit grad de realizare a obiectivelor setate.

Astfel, starea la zi a proiectelor, definită ca statutul proiectului, poate fi catalogată prin atribuirea la una din grupurile distincte:

Măsura	RD Nord	RD Centru	RD Sud	RD UTAG	Mun. Chișinău	Total DUP
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Valorificarea infrastructurilor de afacere	- 2 nelansate	- 1 în derulare - 2 nelansate	- 1 în derulare	- 1 în derulare - 2 nelansat	- 2 în derulare	- 5 în derulare - 6 nelansate
Sporirea atractivității turistice	- 1 în derulare - 3 nelansate	- 4 în derulare - 11 nelansate	- 1 în derulare - 5 nelansate	- 1 în derulare	- 1 în derulare - 2 nelansate	- 8 în derulare - 21 nelansate
Conectivitate și mobilitate urbană	-1 nelansat	- 1 în derulare	-	-	-	- 1 în derulare - 1 nelansat

Competitivitate și susținerea activităților economice	-1 implementat - 1 nelansat	-	- 1 nelansat	-	-	- 1 implementat - 2 nelansate
Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice	- 2 implementate - 6 în derulare - 1 nelansat	- 3 implementate - 7 în derulare - 5 nelansate	- 5 în derulare	-1 implementat - 2 derulare - 2 nelansat	- 57 în derulare - 412 nelansate	- 6 implementate - 77 în derulare - 420 nelansate
Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice	-	-	- 1 în derulare	-	-	- 1 în derulare
Aprovizionarea cu apă și sanitație	- 1 implementat - 7 în derulare - 10 nelansat	- 2 implementate - 8 derulare - 14 nelansate	- 2 implementate - 6 derulare - 15 nelansate	- 1 implementat - 1 în derulare - 3 nelansate	- 4 în derulare - 4 nelansat	- 6 implementate - 26 derulare - 46 nelansate
Sumar DUP:	- 36 proiecte:	- 58 proiecte:	- 37 proiecte:	- 14 proiecte:	- 482 proiecte:	- 627 proiecte:
	- 4 implementate - 14 în derulare - 18 nelansate	- 5 implementate - 21 derulare - 32 nelansate	- 2 implementate - 14 derulare - 21 nelansate	- 2 implementate - 5 în derulare - 7 nelansate	- 3 derulare - 90 nelansate	- 13 implementate - 118 în derulare - 496 nelansate

Debursările financiare în cadrul proiectelor de dezvoltare regională s-a realizat pe măsura avansării proiectelor, cu autorizarea plăților în limita cuantumurilor stabilite prin deciziile CNCDR în planurile anuale de finanțare.

Astfel, pe parcursul anului 2025, debursările efective în cadrul implementării proiectelor de dezvoltare regională au constitui circa **435,4** milioane lei.

Regiunea de dezvoltare	Alocat pentru implementarea proiectelor, lei	Valorificat, lei
Nord	96.523.205,76	96.523.194,76
Centru	112.498.837,87	112.498.806,59
Sud	151.028.447,32	151.026.429,31
UTA Găgăuzia	39.269.321,81	39.259.197,71
Mun. Chișinău	36.147.393,99	36.128.012,48

Analizând indicatorii de buget conform subprogramele de finanțare pentru perioada de referință, menționăm că proiectele privind îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale au cel mai înalt grad de valorificare, după cum urmează:

Domenii de intervenție, Subprograme	Valorificat, lei
Subprogram 5004 - Domeniul 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare. Măsura 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afaceri (VIA); Domeniul 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.2. Competitivitatea și susținerea activităților economice (CSAE);	35.799.707,19
Subprogram 6404 - Domeniul 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.1. Conectivitate și mobilitate urbană;	14.146.580,00
Subprogram 6602 - Domeniul 1. Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare. Măsura 1.3 Sporirea atractivității turistice (SAT);	5.737.956,66
Subprogram 7502 - Domeniul 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP);	153.985.408,14
Subprogram 7503 - Domeniul 3. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale. Măsura 3.1. Aprovizionare cu apă și sanitație (AAS);	191.966.561,14
Subprogram 7505 - Domeniul 2. Dezvoltarea urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor. Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice (MITERUP);	33.799.427,72
Subprogram 6105 - Organizarea și funcționarea agențiilor de dezvoltare regional.	44.854.396,12

Evidențiind regiunile de dezvoltare, precizăm faptul că implementarea proiectelor s-a desfășurat în mod diferit, cu diferită intensitate, în dependență de mai mulți factori, dintre care:

- Numărul de proiecte în gestiune;
- Dimensiunea proiectelor;
- Zona geografică și climaterică;
- Nivelul de dezvoltare al regiunii;
- Capacitatea de valorificare a resurselor financiare;
- Numărul persoanelor antrenate în implementarea proiectelor etc.

Având în vedere actualizarea și extinderea listei proiectelor prioritare de dezvoltare regională, proiectele cu statul implementate însumează circa 13 proiecte regionale din numărul total, după cum urmează:

1.	<p>Măsura 2.2. Competitivitate și susținerea activităților economice N222001L „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru suburbia Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” Regiunea de dezvoltare – Nord Aplicant – Primăria mun. Soroca Localizarea proiectului – mun. Soroca Statut – Proiect implementat: lansat în 2023, implementat în 2025</p>
----	--

2.	<p>Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice N2223DR „Sîngerei, orașul incluziunii teritoriale – etapa II” Regiunea de dezvoltare – Nord Aplicant – Primăria or. Sîngerei Localizarea proiectului – or. Sîngerei Statut – Proiect implementat: lansat în 2023, implementat în 2025</p>
3.	<p>Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice N5223DR „Reabilitarea infrastructurii de agrement și a zonei verzi de pe str. Pușkin, orașul Dondușeni” Regiunea de dezvoltare – Nord Aplicant – Primăria or. Dondușeni Localizarea proiectului – or. Dondușeni Statut – Proiect implementat: lansat în 2023, implementat în 2025</p>
4.	<p>Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație N331023L „Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița, raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Târgul Vertiujeni – Vertiujeni, raionul Florești” Regiunea de dezvoltare – Nord Aplicant – Agenția de Dezvoltare Regională Nord Localizarea proiectului – r-nul Florești Statut – Proiect implementat: lansat în 2024, implementat în 2025</p>
5.	<p>Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice C223007C „Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă” Regiunea de dezvoltare – Centru Aplicant – Primăria mun. Ungheni Localizarea proiectului – mun. Ungheni Statut – Proiect implementat: lansat în 2024, implementat în 2025</p>
6.	<p>Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice C223003C „Revitalizarea albiei râului Ișnovăț, redarea destinației pentru odihnă activă în sector” Regiunea de dezvoltare – Centru Aplicant – Primăria or. Ialoveni Localizarea proiectului – or. Ialoveni Statut – Proiect implementat: lansat în 2024, implementat în 2025</p>
7.	<p>Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice C223014C „Amenajarea spațiului public renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina” Regiunea de dezvoltare – Centru Aplicant – Primăria or. Rezina Localizarea proiectului – or. Rezina Statut – Proiect implementat: lansat în 2024, implementat în 2025</p>
8.	<p>Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație C331017C „Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși –Voinescu – Mingir, raionul Hîncești” Regiunea de dezvoltare – Centru Aplicant – Primăria s. Voinescu, r-nul Hîncești Localizarea proiectului – s. Voinescu, r-nul Hîncești Statut – Proiect implementat: lansat în 2023, implementat în 2025</p>

9.	<p>Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație C331006C „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni” Regiunea de dezvoltare – Centru Aplicant – Consiliul raional Nisporeni Localizarea proiectului – r-nul Nisporeni, r-nul Ungheni Statut – Proiect implementat: lansat în 2022, implementat în 2025</p>
10.	<p>Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație S331002C „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni, etapa a II-a, și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușeni Vechi” Regiunea de dezvoltare – Sud Aplicant – Primăria or. Căușeni Localizarea proiectului – or. Căușeni Statut – Proiect implementat: lansat în 2022, implementat în 2025</p>
11.	<p>Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație S331026C „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului” Regiunea de dezvoltare – Sud Aplicant – Primăria or. Căușeni Localizarea proiectului – or. Căușeni Statut – Proiect implementat: lansat în 2022, implementat în 2025</p>
12.	<p>Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice G223011C „Spațiu de interacțiune: amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în cartierul Tukaneasa, municipiul Comrat” Regiunea de dezvoltare – UTA Găgăuzia Aplicant – Primăria mun. Comrat Localizarea proiectului – mun. Comrat Statut – Proiect implementat: lansat în 2024, implementat în 2025</p>
13.	<p>Măsura 3.1. Aprovizionarea cu apă și sanitație G331017L „Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din sectorul Zayalpujie din mun. Comrat” Regiunea de dezvoltare – UTA Găgăuzia Aplicant – Primăria mun. Comrat Localizarea proiectului – mun. Comrat Statut – Proiect implementat: lansat în 2024, implementat în 2025</p>

Urmare a implementării proiectelor, au fost atinși următorii indicatori de produs și de rezultat:

Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
1.	2.
Măsura 2.2. Competitivitate și susținerea activităților economice	
Pentru RD Nord – 1 proiect:	
1 platformă investițională creată; 3960 m de gazoduct construit; 9 462 m de rețele electrice montate; 2510 m2 cale de acces construită (către ZEL, R-14) 6 628 m2 drum de acces construit(către ZEL din str. N Testemițanu); 281,33 m2 drum lateral construit;	1 zonă economică conectată la infrastructura tehnico-edilitară.

- 17,6 ha de teritoriu amenajat.

Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice

Pentru RD Nord – 2 proiecte:

8 916 m² infrastructură de drum/cale de acces/reabilitată/construită;
19 elemente pentru teren de joacă instalate;
8 unități sportive amenajate/construite (1 skatepark, 1 teren minifotbal, 1 teren workout și fitness, 4 complexe multisport);
2 curți ale blocurilor amenajate;
0,8 ha teritoriu amenajat.

6 zone beneficiare de revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice;
2 orașe beneficiare de zone de revitalizare;
22194 persoane cu acces la infrastructura reabilitată.

Pentru RD Centru – 3 proiecte:

1,6 km rețele de drum reabilitat (inclusiv instalare borduri)
1 pasaj peste calea ferată renovat;
1 pod peste râul Delia reconstruit;
4000 m albie râu curățată;
2 terenuri de fotbal;
2 foișoare construite, instalate;
2 podețe din beton construite;
1 parcare pentru 25 auto amenajată.

3 zone revitalizate;
3 orașe beneficiare de zone de revitalizare;
Circa 35 000 persoane cu acces la infrastructura reabilitată.

Pentru RD UTA Găgăuzia – 1 proiect:

820 m infrastructură rutieră/trotuar îmbunătățită
1,3 ha zona de recreere amenajată;
1 zonă de antrenament cu echipament de exerciții;
2 zone de joacă pentru copii cu tobogane, leagăne etc.;
cel puțin 100 de copaci plantați cu un traseu ecologic;
coșuri de gunoi instalate.

1 cartier din zona de revitalizare amenajat;
3 821 persoane cu acces la infrastructura reabilitată.

Măsura 3.1: Aprovizionarea cu apă și sanitație

Pentru RD Nord – 1 proiect:

7,9 km de rețele de apeduct/magistrale construite/reabilitate;
1 stație de pompare a apei potabile construită;
2 rezervoare de apă potabile supraterane construite;
3 sonde forate.

4 localități ce au acces la sistemul de AAP construit/reabilitat;
3 525 persoane cu acces la sistemul de AAP construit/reabilitat.

Pentru RD Centru – 2 proiecte:

66,28 km rețea apeduct construit/reabilitat;
10 Turnuri de apă;
6 Rezervor de apă potabilă ;
4 Stații de pompare a apei;
2 castele de apă potabilă construite (V=50m³X 2);
2 stații de dezinfectare a apei construite.

15 localități ce au acces la sistemul de apeduct construit/reabilitat;
22 883 persoane cu acces la sistemul de apeduct construit/reabilitat.

Pentru RD Sud – 2 proiecte:

1 bloc de tratare biologică de 2500 m³/24h;
2 platforme de tratare a nămolului;
34,1 km de rețele de canalizare;
7 stații de pompare a apelor uzate;

1 localitate cu acces la sistem de canalizare construit/reabilitat;
circa 16 000 persoane cu acces la infrastructura reabilitată

Pentru RD UTA Găgăuzia – 1 proiect:

4,8 km rețele de canalizare construite;
128 fântâni de canalizare instalate.

1 374 persoane cu acces la sistemul de canalizare construit.

Provocările majore întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare regională și, respectiv la valorificarea mijloacelor FNDRL, pentru anul 2025, au fost:

- Desfășurarea, repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții; publice, din motivul contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri.
- Calitatea foarte joasă a documentației tehnice de proiect sau necesitatea efectuării în unele cazuri a studiilor de fezabilitate și a actualizării documentației de proiect.
- Divergențe între documentația de proiect cu situația reală a obiectului, care a provocat sistarea unor activități la proiecte.
- Neonorarea din partea antreprenorilor a obligațiilor contractuale, ceea ce a generat extinderea termenului de implementare a proiectelor.
- Majorarea costurilor pentru livrabile.

RAPORT DE BILANȚ
privind implementarea Planului anual de finanțare
a programelor și proiectelor de dezvoltare locală
din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare
regională și locală pentru anul 2025

I. SUMAR

1.1 Pentru anul de gestiune 2025, obiectivele de bază ale domeniului de dezvoltare locală au vizat continuarea programelor aflate în derulare și acordarea noilor oportunități de finanțare autorităților administrației publice locale și anume:

- finalizarea proiectelor din cadrul programului "Satul European-1" (ediția 2022);
- continuarea proiectelor în cadrul programelor "Satul European-2" (ediția 2024) și „Servicii de creșă-2” (ediția 2024);
- lansarea programului "Europa este aproape" (ediția 2025).

1.2 În conformitate cu Legea nr. 310/2024 a bugetului de stat pentru anul 2025, art. 2, lit. f) pentru Fondul național pentru dezvoltare regională și locală au fost aprobate alocații financiare în sumă de 701,5 mln lei, dintre care suma de **400 milioane lei**, prin Decizia CNCDDL nr. 10/25 din 22.01.2025, a fost repartizată domeniului de dezvoltare locală pentru (i) implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, incluse în Documentul unic de program 2025-2027 și (ii) pentru cheltuielile operaționale de organizare și funcționare.

1.3 Pe parcursul anului 2025 alocațiile financiare din bugetul de stat, adresate programelor de dezvoltare locală, au fost în creștere graduală, în raport direct cu progresul efectiv al proiectelor din cadrul acestor programe:

+ **200.376.009,99 lei** pentru avansarea programului „Satul European-2” (Decizia CNCDDL nr. 26/25 din 23.05.2025);

+ **500.000.000,00 lei** pentru finanțarea programului „Europa este aproape” (Decizia CNCDDL nr. 43/25 din 24.07.2025);

+ **27.785.028,45 lei** pentru finanțarea programului „Necesități de intervenție urgentă” (Decizia CNCDDL nr. 45/25 din 31.07.2025);

+ **100.000.000,00 lei** pentru avansarea programului „Satul European-2” (Decizia CNCDDL nr. 58/25 din 28.08.2025);

+ **37.385.482,57 lei** pentru avansarea programului „Satul European-2” (Decizia CNCDDL nr. 75/25 din 12.11.2025);

+ **21.695.690,76 lei** pentru avansarea programului „Satul European-2” (Decizia CNCDDL nr. 78/25 din 27.11.2025);

+ **163.214.190,04 lei** pentru avansarea programului „Satul European-2” (Decizia CNCDDL nr. 85/25 din 10.12.2025);

Astfel, în anul 2025 alocațiile financiare aprobate din FNDRL în Planul anual de finanțare a domeniului de dezvoltare locală au constituit peste **1,45 miliarde lei** (1.450.456.456.401,81).

1.4 Pe parcursul anului, pentru a asigura valorificarea maximă a alocațiilor disponibile din FNDRL, lunar, prin decizii ale CNCDDL în Planul anual de finanțare a domeniului de dezvoltare locală au fost efectuate redistribuiri ale quantumurilor alocațiilor de la proiectele tardive către proiectele în progres, conform tabelului nr.1:

Decizia CNCDRL	Distribuire alocații pe programe de dezvoltare locală (lei)						
	OPEX 2025	Satul European-1 (ediția 2022)	Satul European-2 (ediția 2024)	Servicii de creșă-2 (ediția 2024)	Europa este aproape (ediția 2025)	Intervenției de urgență (ediția 2025)	Total
10/25 din 22.01.2025	27.295.394,00	4.222.026,65	366.784.999,98	1.697.579,37	0,00	0,00	400.000.000,00
19/25 din 02.04.2025	0,00	-1.056,01	1.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	366.786.055,99	1.697.579,37	0,00	0,00	400.000.000,00
21/25 din 17.04.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	366.786.055,99	1.697.579,37	0,00	0,00	400.000.000,00
26/25 din 23.05.2025	0,00	0,00	200.376.009,99	0,00	0,00	0,00	200.376.009,99
	27.295.394,00	4.220.970,64	567.162.065,98	1.697.579,37	0,00	0,00	600.376.009,99
30/25 din 20.06.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	567.162.065,98	1.697.579,37	0,00	0,00	600.376.009,99
42/25 din 09.07.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	567.162.065,98	1.697.579,37	0,00	0,00	600.376.009,99
43/25 din 24.07.2025	0,00	0,00	-13,00	0,00	499.999.996,00	17,00	500.000.000,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	567.162.052,98	1.697.579,37	499.999.996,00	17,00	1.100.376.009,99
45/25 din 31.07.2025	0,00	0,00	-16.846.659,02	17.795.664,49	4,00	26.836.018,98	27.785.028,45
	27.295.394,00	4.220.970,64	550.315.393,96	19.493.243,86	500.000.000,00	26.836.035,98	1.128.161.038,44
53/25 din 15.08.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	550.315.393,96	19.493.243,86	500.000.000,00	26.836.035,98	1.128.161.038,44
58/25 din 28.08.2025	0,00	0,00	200.826.845,75	-826.845,75	-100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	751.142.239,71	18.666.398,11	400.000.000,00	26.836.035,98	1.228.161.038,44
64/25 din 12.09.2025	0,00	0,00	4.841,86	0,00	0,00	-4.841,86	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	751.147.081,57	18.666.398,11	400.000.000,00	26.831.194,12	1.228.161.038,44
65/25 din 26.09.2025	0,00	0,00	96.720.461,71	0,00	-96.720.461,71	0,00	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	847.867.543,28	18.666.398,11	303.279.538,29	26.831.194,12	1.228.161.038,44
72/25 din 24.10.2025	0,00	0,00	58.946.847,23	-11.657.347,34	-25.663.097,34	-21.626.402,55	0,00
	27.295.394,00	4.220.970,64	906.814.390,51	7.009.050,77	277.616.440,95	5.204.791,57	1.228.161.038,44
75/25 din 12.11.2025	0,00	0,00	37.385.482,57	0,00	0,00	0,00	37.385.482,57
	27.295.394,00	4.220.970,64	944.199.873,08	7.009.050,77	277.616.440,95	5.204.791,57	1.265.546.521,01
78/25 din 27.11.2025	0,00	-99.860,08	121.288.124,19	2.808.562,55	-103.556.567,90	1.255.432,00	21.695.690,76
	27.295.394,00	4.121.110,56	1.065.487.997,27	9.817.613,32	174.059.873,05	6.460.223,57	1.287.242.211,77
85/25 din 10.12.2025	-4.043.488,00	0,00	100.353.186,30	1.764.230,05	57.766.568,60	7.373.693,09	163.214.190,04
	23.251.906,00	4.121.110,56	1.165.841.183,57	11.581.843,37	231.826.441,65	13.833.916,66	1.450.456.401,81
89/25 din 22.12.2025	0,00	1.156.430,11	-4.127.979,59	0,00	0,00	2.971.549,48	0,00
	23.251.906,00	5.277.540,67	1.161.713.203,98	11.581.843,37	231.826.441,65	16.805.466,14	1.450.456.401,81

Tabel nr.1

1.5 Către finele anului 2025, gradul de valorificare a programelor de dezvoltare locală a fost apreciat la cota de **99,9%**, însumând debursări efective de cca **1,45 miliarde lei** (1.450.101.983,05), cu sold nevalorificat (din motive tehnice) de cca 363 mii lei (362.958,78 lei), conform tabelului nr.2:

Programul/Subprogramul	Proiecte	Alocații aprobate din FNDRL (lei)	Debursările efective din FNDRL (lei)	Alocații nevalorificate (lei)
Total	1284	1.450.456.401,81	1.450.093.443,03	362.958,78
Valorificarea pe programe de dezvoltare locală:				
Satul European-1 (ediția 2022)	11	5.277.540,67	5.277.539,67	1,00
Satul European-2 (ediția 2024)	871	1.161.713.203,98	1.161.157.692,59	555.511,39
Servicii de creșă-2 (ediția 2024)	17	11.581.843,37	11.581.840,00	3,37
Europa este aproape (ediția 2025)	353	231.826.441,65	231.826.190,65	251,00
Necesități de intervenție urgentă (ediția 2025)	32	16.805.466,14	17.006.814,14	(-201.348,00)
Cheltuieli operaționale 2025	-	23.251.906,00	23.243.365,98	8.540,02
Valorificarea pe subprograme financiare:				
5809 Surse regenerabile		10.541.180,31	10.541.160,31	20,00
6105 Implementarea politicii de dezvoltare regională		23.251.906,00	23.243.365,98	8.540,02
6402 Dezvoltarea drumurilor		237.979.000,80	237.978.744,80	256,00
6602 Dezvoltarea turismului		83.203.906,87	83.203.885,87	21,00
7502 Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și comunale		348.727.519,31	348.373.457,92	354.061,39
7503 Aprovizionarea cu apă și canalizare		682.395.015,13	682.394.965,13	50,00

7505 Iluminare stradală	52.776.030,02	52.776.023,02	7,00
8802 Educație timpurie	11.581.843,37	11.581.840,00	3,37

Tabel nr. 2

1.6 Pe aspectele de monitorizare post-implementare a proiectelor finalizate, pentru anul 2025 au fost setate pentru verificare 500 proiecte de dezvoltare locală. Efectiv au fost supuse verificărilor, cu realizarea vizitelor în teren – **544 proiecte** finalizate din cadrul următoarelor programe:

- Satul European-1 (ediția 2022) – 283 proiecte din 484 (58%) proiecte pasibile pentru verificare post-implementare în cadrul programului;
- Satul European Expres (ediția 2023) – 231 proiecte din 380 (61%) proiecte pasibile pentru verificare post-implementare în cadrul programului;
- Servicii de creșă-1 (ediția 2023) – 16 proiecte din 20 (80%) proiecte pasibile pentru verificare post-implementare;
- Satul European-2 (ediția 2024) – 14 proiecte din 14 (100%) proiecte pasibile pentru verificare post-implementare în cadrul programului.

II. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI NAȚIONAL „SATUL EUROPEAN-1”

2.1 Programul „Satul European-1” a fost lansat în anul 2022 și însumează 495 proiecte de dezvoltare locală, cu un buget total de **1,87 miliarde lei** (1.876.245.423,17), dintre care alocațiile financiare constituie **1,77 miliarde lei** (1.772.287.461,43 lei), și contribuția APL de **103,9 milioane lei** (103.957.961,74 lei).

2.2 Programul a fost finanțat preponderent în cadrul Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, fiind efectuate următoarele debursări financiare:

- în anul 2022 – 343,4 milioane lei (343.462.323,22) din FNDRL;
- în anul 2023 – 1,1 miliarde lei (1.096.544.929,02) din FNDRL și 117,2 milioane lei (117.243.519,15) din Grant RO;
- în anul 2024 – 202,3 milioane lei (202.340.765,73) din FNDRL;

2.3 Către finele anului 2024, din 495 de proiecte din cadrul programului – 484 proiecte au fost finalizate integral, cu costurile transmise către APL și trecute în faza de monitorizare post-implementare, iar **11 proiecte** atestate din varii motive, cu solduri la executare, au fost transferate în noul Document unic de program pentru perioada 2025-2027, cu aprobarea alocațiilor financiare din FNDRL în Planul anual de finanțare a domeniului de dezvoltare locală pentru anul 2025.

Pe parcursul anului de gestiune 2025 au fost generate livrabile pentru achitare din FNDRL în valoare de 12,6 milioane lei (12.695.924,31), dintre care au fost debursate **5,2 milioane lei** (5.277.539,67), soldul neachitat din FNDRL fiind de 7,4 milioane lei (7.418.384,64), care va fi achitat din bugetul anului 2026.

2.4 Statutul proiectelor finanțate în anul 2025 – 11 proiecte:

- toate 11 proiecte sunt efectiv-realizate, solduri la executare nu sunt;
- 9 proiecte sunt finanțate integral, cu costurile transmise către beneficiari, trecând în faza de monitorizare post-implementare;
- la 2 proiecte, executate integral, achitățile sunt efectuate parțial, inclusiv:
 - la 1 proiect (*Bravecea/Orhei*) debursarea alocațiilor în sumă de 5 milioane lei (5.065.698,35) a fost sistată, până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată;

- la 1 proiect (*Chiperceeni/Orhei*), dat fiind faptul prezentării tardive, către finele anului, a actelor de recepție a lucrărilor, suma de 2,3 milioane lei (2.352.686,29) nu a putut fi debursată și va fi achitată din alocațiile anului 2026.

▪ rezultatele obținute la realizarea a 11 proiecte în anul 2025:

- infrastructura de apeduct: 15,76 km rețele exterioare de alimentare cu apă, 1 sondă arteziană, 1 stație de pompare a apei, 1 stație de tratare a apei, 1 castel de apă și 492 bransamente individuale;
- infrastructura de canalizare: 1 stație de epurare a apelor uzate, 0,5 km rețele de canalizare,
- clădiri publice reconstruite: 7 instituții publice și de menire socială, 3 instituții de educație timpurie, 2 locații sportive și 1 casă de cultură.

2.5 Sumarul programului Satul European-1” – 495 proiecte implementate în perioada anilor 2022-2025, conform tabelului nr. 3:

Indicatorii programului „Satul European-1”		Valori
PROGRESUL LA IMPLEMENTARE:		
Proiecte implementate în perioada 2022-2024 (nr)		484
Proiecte setate pentru implementare în A-2025 (nr), inclusiv:		11
Proiecte efectiv-realizate în A-2025 (nr)		11
Proiecte cu solduri la implementare (nr)		0
Proiecte finalizate, în monitorizare post-implementare (nr)		484 + 9
Proiecte cu solduri la achitare (nr)		2
INDICATORI DE BUGET:		
Valoarea totală a proiectelor (lei)		1.876.245.423,17
Alocații financiare FNDRL (lei)		1.772.287.461,43
Contribuția APL (lei)		103.957.961,74
VALORIFICAREA PROIECTELOR:		
Valoarea livrabililor generate (lei)		1.876.245.423,17
Sold la implementare (lei)		0,00
Alocații FNDRL debursate în A-2022 (lei)		343.462.323,22
Alocații FNDRL debursate în A-2023 (lei)		1.096.544.929,02
Alocații Grant RO debursate în A-2023 (lei)		117.243.519,15
Alocații FNDRL debursate în A-2024 (lei)		202.340.765,73
Alocații FNDRL debursate în A-2025 (lei)		5.277.539,67
Soldul neachitat din FNDRL (lei)		7.418.384,64
Achitări prin contribuția APL (lei)		103.957.961,74
IMPACTUL PROIECTELOR FINALIZATE – 495:		
Infrastructura de alimentare cu apă M-1.1	Indicatori de produs:	
	Rețele exterioare de alimentare cu apă (km)	837,29
	Sondă arteziană (un)	40,00
	Stație de captare a apei (un)	1,00
	Stație de pompare a apei (un)	21,00
	Stație de tratare / dezinfectare a apei (un)	30,00
	Castel / turn de apă (un)	94,00
	Rezervor de apă (un)	16,00
	Bransamente individuale (un)	6.934,00
	Platforme construite/ amenajate (un)	25,00
	Indicatori de rezultat:	
	Localități cu sistem de alimentare cu apă construit/reabilita (un)	123,00
	Instituții publice cu acces la apă (un)	351,00
	Agenți economici cu acces la sistem de alimentare cu apă (un)	531,00
	Gospodării cu acces la sistem de alimentare cu apă (un)	45.723,00
	Locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă (un)	169.118,00
	Servicii noi create	0,00
	Locuri de muncă create (un)	6,00
	Infrastructura de sanitație M-1.1	Indicatori de produs:
Rețele de canalizare (km)		180,75
Stație de pompare a apelor uzate (un)		35,00
Stație de epurare (un)		24,00

	Branșamente la sistem de canalizare	
	Platforme construite/ amenajate (un)	106,00
	Indicatori de rezultat:	10,00
	Localități cu sistem de canalizare construit/reabilitat/extins (un)	54,00
	Instituții publice cu acces la sistem de canalizare (un)	80,00
	Agenți economici cu acces la sistem de canalizare (un)	192,00
	Gospodări cu acces la sistem de canalizare (un)	21.356,00
	Locuitori cu acces la sistem de canalizare (pers)	129.880,00
	Locuri de muncă create (un)	8,00
	Servicii noi create	1,00
Sisteme de iluminat public stradal M-1.2	Indicatori de produs:	
	Rețele de iluminat stradal construite/reabilitate (km)	435,82
	Corpuri de iluminat (un)	10.344,00
	Piloni (un)	655,00
	Indicatori de rezultat:	
	Localități cu sistem de iluminat public construit/reabilitat/extins (un)	66,00
	Instituții publice cu acces la iluminat stradal (un)	110,00
	Agenți economici cu acces la iluminat stradal (un)	96,00
	Locuitori cu acces la iluminat stradal (pers)	72.411,00
	Locuri de muncă create (un)	5,00
PUG M-1.3	Indicatori de produs:	
	Plan Urbanistic General elaborat (un)	36,00
	Indicatori de rezultat:	
	Localități beneficiare (un)	36,00
Construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, edificiilor sportive, monumentelor și structurilor istorice M-2.1, M-2.3, M-2.4.	Indicatori de produs:	
	Instituții publice și de menire socială reconstruite (un)	197,00
	Grădinițe / Instituții de educație timpurie renovate (un)	56,00
	Nr. de grupe creșă create /reabilitate /dotate (un)	0,00
	Gimnazii renovate (un)	37,00
	Licee renovate (un)	14,00
	Școli de Arte renovate (un)	0,00
	Centre de asistență medicală (un)	6,00
	Centre de asistență socială / Centre comunitare (un)	3,00
	Biblioteci Publice renovate (un)	1,00
	Sediul primăriilor renovate (un)	13,00
	Centru multifuncțional	0,00
	Complex sportiv/stadion/ locație sportivă/teren de sport amenajate (un)	34,00
	Zone de agrement/Parcuri Publice amenajate, construite (un)	15,00
	Terenuri de joacă (un)	36,00
	Case de cultură/ Cămine culturale / Centre culturale renovate (un)	58,00
	Muzee renovate (un)	2,00
	Monumente istorice (un)	1,00
	Indicatori de rezultat:	
	Localități beneficiare de infrastructura reabilitată	281,00
	Acces îmbunătățit la condiții de muncă/învățământ/odihnă:	
	- cadre didactice / angajați (pers)	3.399,00
	- elevi (pers)	26.096,00
	- copii (pers)	13.903,00
	- locuitori (pers)	438.588,00
	- membri ai colectivelor artistice (pers)	4.803,00
Locuri de muncă create (un)	87,00	
Sisteme de furnizare a energiei electrice, folosind sursele regenerabile , M-2.2	Indicatori de produs:	
	Parc / Centrală / Stație fotovoltaică (un)	10,00
	Capacitatea (kW)	914,00
	Instituții publice echipate/dotate cu sisteme fotovoltaice	3,00
	Indicatori de rezultat:	
	Localități cu sistem de producere a energiei din surse regenerabile (un)	9,00
	Instituții publice beneficiare de sursele de energie regenerabile	25,00
Locuitori cu acces la sursele regenerabile de energie(pers)	42.232,00	

Tabel nr. 3

2.6 Raportul final de implementare a programului „Satul European-1” va fi elaborat și prezentat pentru avizare către CNCDDL după debursarea în anul 2026 a soldului neachitat și încheierea tuturor procedurilor de transmitere a costurilor și aprobarea de către consiliile autorităților administrației publice locale a planurilor de asigurare a durabilității a proiectelor implementate (estimativ în trimestrul II al anului 2026).

III. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI NAȚIONAL „SATUL EUROPEAN-2”

3.1 Programul „Satul European-2” a fost lansat în anul 2024 și însumează 871 proiecte de dezvoltare locală, cu un buget de **2,7 miliarde lei** (2.759.262.084,27), dintre care alocațiile financiare constituie de **2,4 miliarde lei** (2.399.879.502,01) și contribuția APL de **359,3 milioane lei** (359.382.582,26).

3.2 Finanțarea programului a fost inițiată în cadrul Documentului unic de program 2022-2024 și a continuat prin transferarea proiectelor în noul Documentul unic de program pentru anii 2025-2027, fiind efectuate următoarele debursări financiare:

- în anul 2024 – 13,1 milioane lei (13.197.007,52) din sursele FNDRL;
- în anul 2025 au fost generate livrabile pentru achitare din sursele FNDRL în valoare de 1,37 miliarde lei (1.374.043.370,06), dintre care au fost debursate **1,16 miliarde lei** (1.161.157.692,59), soldul neachitat din FNDRL constituind 212,8 milioane lei (212.885.677,47), care va fi achitat din bugetul anului 2026;
- totodată, în anul 2025 au fost generate livrabile în cadrul a 2 proiecte și debursate din contul Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM) 0,9 milioane lei (975 827,86);

3.3 Statutul proiectelor din cadrul Programului – 871 proiecte conform tabelului nr. 4:

Indicatorii programului „Satul European-2”		Valori
PROGRESUL LA IMPLEMENTARE:		
Proiecte aprobate pentru implementare (nr), inclusiv:		
Proiecte finalizate, în monitorizare post-implementare (nr)		871
Proiecte finalizate, cu RTL, în proceduri de transmitere costuri (nr)		72
Proiecte în executare (nr)		160
Proiecte cu achiziții atribuite, în lansarea lucrărilor (nr)		439
Proiecte în achiziții publice (nr)		51
Proiecte cu achiziții publice nelansate (nr)		95
Proiecte neinițiate, cu restanțe (nr)		32
		22
INDICATORI DE BUGET:		
Valoarea totală a proiectelor (lei)		
Alocații financiare FNDRL (lei)		2.759.262.084,26
Finanțare externă – IOM (lei)		2.398.903.674,14
Contribuția APL (lei)		975.827,86
		359.382.582,26
VALORIFICAREA PROIECTELOR:		
Valoarea livrabilelor generate (lei)		
Sold la implementare (lei)		1.484.103.016,39
Alocații FNDRL debursate în A-2024 (lei)		1.275.159.067,87
Alocații FNDRL debursate în A-2025 (lei)		13.197.007,52
Alocații IOM debursate în A-2025 (lei)		1.161.157.692,59
Soldul neachitat din FNDRL (lei)		975.827,86
Achitări prin contribuția APL (lei)		212.885.677,47
		95.886.810,95
IMPACTUL PROIECTELOR FINALIZATE – 232:		
Infrastructura de alimentare	Indicatori de produs:	
	Rețele exterioare de alimentare cu apă (km)	
	Sondă arteziană (un)	219,41
	Stație de captare a apei (un)	21,00
		0,00

cu apă M-1.1	Stație de pompare a apei (un)		
	Stație de tratare / dezinfectare a apei (un)	6,00	
	Castel / turn de apă (un)	13,00	
	Rezervor de apă (un)	39,00	
	Branșamente individuale (un)	0,00	
	Platforme construite/ amenajate (un)	826,00	
		1,00	
	Indicatori de rezultat:		
	Localități cu sistem de alimentare cu apă construit/reabilita (un)		51,00
	Instituții publice cu acces la apă (un)		212,00
	Agenți economici cu acces la sistem de alimentare cu apă (un)		295,00
	Gospodării cu acces la sistem de alimentare cu apă (un)		15 940,00
	Locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă (un)		48 599,00
	Servicii noi create		0,00
Locuri de muncă create (un)		0,00	
Infrastructura de sanitație M-1.1	Indicatori de produs:		
	Rețele de canalizare (km)		6,93
	Stație de pompare a apelor uzate (un)		0,00
	Stație de epurare (un)		2,00
	Branșamente la sistem de canalizare		0,00
	Platforme construite/ amenajate (un)		0,00
	Indicatori de rezultat:		
	Localități cu sistem de canalizare construit/reabilitat/extins (un)		3,00
	Instituții publice cu acces la sistem de canalizare (un)		9,00
	Agenți economici cu acces la sistem de canalizare (un)		25,00
	Gospodării cu acces la sistem de canalizare (un)		657,00
	Locuitori cu acces la sistem de canalizare (pers)		1.853,00
	Locuri de muncă create (un)		0,00
	Servicii noi create		0,00
Sisteme de iluminat public stradal M-1.2	Indicatori de produs:		
	Rețele de iluminat stradal construite/reabilitate (km)		158,66
	Corpuri de iluminat (un)		3.610,00
	Piloni (un)		680,00
	Indicatori de rezultat:		
	Localități cu sistem de iluminat public construit/reabilitat/extins (un)		27,00
	Instituții publice cu acces la iluminat stradal (un)		62,00
	Agenți economici cu acces la iluminat stradal (un)		145,00
	Locuitori cu acces la iluminat stradal (pers)		28.624,00
	Locuri de muncă create (un)		0,00
Construcția renovarea, reabilitarea clădirilor publice, edificiilor sportive, monument elor și structurilor istorice M-2.1, M- 2.3, M-2.4.	Indicatori de produs:		
	Instituții publice și de menire socială reconstruite (un)		110,00
	Grădinițe / Instituții de educație timpurie renovate (un)		28,00
	Nr. de grupe creșă create /reabilitate /dotate (un)		0,00
	Gimnaziile renovate (un)		16,00
	Licee renovate (un)		0,00
	Școli de Arte renovate (un)		2,00
	Centre de asistență medicală (un)		4,00
	Centre de asistență socială / Centre comunitare (un)		1,00
	Biblioteci Publice renovate (un)		3,00
	Sediul primăriilor renovate (un)		15,00
	Centru multifuncțional		6,00
	Complex sportiv/stadion/ locație sportivă/teren de sport amenajate (un)		25,00
	Zone de agrement/Parcuri Publice amenajate, construite (un)		8,00
	Terenuri de joacă (un)		13,00
	Case de cultură/ Cămine culturale / Centre culturale renovate (un)		29,00
	Muzee renovate (un)		2,00
	Monumente istorice (un)		1,00
	Indicatori de rezultat:		
Localități beneficiare de infrastructura reabilitată		172,00	
Acces îmbunătățit la condiții de muncă/învățământ/odihnă:			
- cadre didactice / angajați (pers)		2 307,00	

	- elevi (pers)	
	- copii (pers)	10 790,00
	- locuitori (pers)	16 293,00
	- membri ai colectivelor artistice (pers)	226 173,00
	Locuri de muncă create (un)	1 507,00
Sisteme de furnizare a energiei electrice, folosind sursele regenerabile, M-2.2	Indicatori de produs:	
	Parc / Centrală / Stație fotovoltaică (un)	6,00
	Capacitatea (kW)	10,00
	Instituții publice echipate/dotate cu sisteme fotovoltaice	107,60
	Indicatori de rezultat:	
	Localități cu sistem de producere a energiei din surse regenerabile (un)	3,00
	Instituții publice beneficiare de sursele de energie regenerabile	6,00
	Locuitori cu acces la sursele regenerabile de energie(pers)	7,00
		7.416,00

Tabel nr. 4

IV. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI NAȚIONAL „SERVICII DE CREȘĂ-2”

4.1 Programul „Servicii de creșă-2” a fost lansat în anul 2024 și însumează 17 proiecte de dezvoltare locală, cu un buget de **17 milioane lei** (17.025.888,06), dintre care alocațiile financiare constituie de **16,6 milioane lei** (16.670.329,62) și contribuția APL de **0,3 milioane lei** (355.558,44).

4.2 Finanțarea programului a fost inițiată în cadrul Documentului unic de program 2022-2024 și a continuat prin transferarea proiectelor în noul Documentul unic de program pentru anii 2025-2027, fiind efectuate următoarele debursări financiare:

- în anul 2024 – 0,00 lei;
- în anul 2025 au fost generate livrabile pentru achitare din sursele FNDRL în valoare de 14,6 milioane lei (14.664.060,60), dintre care au fost debursate **11,5 milioane lei** (11.581.840,00), soldul neachitat din FNDRL fiind de 3 milioane lei (3.082.220,60), care va fi achitat din bugetul anului 2026;

4.3 Statutul proiectelor din cadrul programului – 17 proiecte, conform tabelului nr. 5:

Indicatorii programului „Servicii de creșă-2”		Valori
PROGRESUL LA IMPLEMENTARE:		
Proiecte aprobate pentru implementare (nr), inclusiv:		
Proiecte finalizate, în monitorizare post-implementare (nr)		17
Proiecte finalizate, cu RTL, în proceduri de transmitere costuri (nr)		0
Proiecte în executare (nr)		6
Proiecte cu achiziții atribuite, în lansarea lucrărilor (nr)		11
Proiecte în achiziții publice (nr)		0
Proiecte cu achiziții publice nelansate (nr)		0
Proiecte neinițiate, cu restanțe (nr)		0
INDICATORI DE BUGET:		
Valoarea totală a proiectelor (lei)		
Alocații financiare FNDRL (lei)		17.025.888,06
Contribuția APL (lei)		16.670.329,62
		355.558,44
VALORIFICAREA PROIECTELOR:		
Valoarea livrabilelor generate (lei)		
Sold la implementare (lei)		15.017.787,03
Alocații FNDRL debursate în A-2024 (lei)		2.008.101,03
Alocații FNDRL debursate în A-2025 (lei)		0,00
Soldul neachitat din FNDRL (lei)		11.581.840,00
Achitări prin contribuția APL (lei)		3.082.220,60
		353.726,43
IMPACTUL PROIECTELOR FINALIZATE – 6:		
Indicatori de produs:		

M-2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice inclusiv construcția/reconstrucția și dotarea creșelor/a grupelor de creșă, a centrelor de zi pentru copii.	Nr. instituții publice reabilitate (grădinițe - creșă) (un)	6
	Nr. de grupe creșă create /reabilitate /dotate (un)	8
	Indicatori de rezultat:	
	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (nr. copii)	129
	Nr. angajați ai instituției reabilitate (grădiniței-creșe) (pers)	28
	Nr. beneficiari finali de infrastructura reabilitată (pers)	258
	Nr. localități beneficiare de infrastructura reabilitată (un)	6
	Locuri de muncă create (un)	6

Tabel nr. 5

V. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI NAȚIONAL „EUROPA ESTE APROAPE”

5.1 Programul „Europa este aproape” a fost lansat în anul 2025 și însumează 579 proiecte de dezvoltare locală, incluse în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027, cu un buget de **2,6 miliarde lei** (2.640.676.507,71), dintre care alocațiile financiare constituie de **2,3 miliarde lei** (2.377.144.563,56) și contribuția APL de **263,5 milioane lei** (263.531.944,15).

5.2 Lansarea proiectelor a fost concepută gradual, în funcție de resursele financiare alocate și, totodată, pentru a evita cererea instantaneu excesivă de oferte la achizițiile publice.

Astfel, în limita alocațiilor financiare disponibile în bugetul de stat pentru anul 2025, în luna iulie au fost lansate primele 220 proiecte, în ordinea clasamentului național, format în urma concursului (*Lotul #1 – 132 proiecte și Lotul #2 – 88 proiecte*), iar în luna noiembrie 2025 au fost lansate următoarele 133 proiecte (*Lotul #3*), astfel numărul proiectelor aprobate pentru finanțare în anul 2025 constituie – **353 proiecte**.

5.3 În anul 2025 au fost generate livrabile pentru achitare din sursele FNDRL în valoare de 370,6 milioane lei (370.657.365,57), dintre care au fost debursate **231,8 milioane lei** (231.826.190,65), soldul neachitat din FNDRL fiind de 136 milioane lei (138.831.174,92), care va fi achitat din bugetul anului 2026.

5.4 Statutul proiectelor din cadrul programului – 353 proiecte, conform tabelului nr. 6:

Indicatorii programului „Europa este aproape”		Valori
PROGRESUL LA IMPLEMENTARE:		
Proiecte aprobate pentru implementare (nr), inclusiv:		353
Proiecte finalizate, în monitorizare post-implementare (nr)		0
Proiecte finalizate, cu RTL, în proceduri de transmitere costuri (nr)		38
Proiecte efectiv-executate, în proceduri de RTL (nr)		25
Proiecte în executare (nr)		101
Proiecte cu achiziții atribuite, în lansarea lucrărilor (nr)		38
Proiecte în achiziții publice (nr)		44
Proiecte cu achiziții publice nelansate (nr)		78
Proiecte neinițiate, cu restanțe (nr)		29
INDICATORI DE BUGET:		
Valoarea totală a proiectelor (lei)		1.696.813.683,29
Alocații financiare FNDRL (lei)		1.510.638.516,94
Contribuția APL (lei)		186.175.166,35
VALORIFICAREA PROIECTELOR:		
Valoarea livrabilelor generate (lei)		402.209.142,89
Sold la implementare (lei)		1.294.604.540,40
Alocații FNDRL debursate în A-2025 (lei)		231.826.190,65
Soldul neachitat din FNDRL (lei)		138.831.174,92
Achitări prin contribuția APL (lei)		31 551 777,32
IMPACTUL PROIECTELOR FINALIZATE – 38:		
M-1.4. Modernizarea/reparații	Indicatori de produs:	
	Drumuri de interes raional APL-2 transmis temporar în gestiunea APL-1 (km)	1,78
	Drumuri locale proprietatea APL-1 (km)	20,41

a capitală/reabilitarea drumurilor locale	Căi de acces/ platforme (km)	7,48
	Indicatori de rezultat:	
	Nr. beneficiari finali ai infrastructurii construite/reabilitate (nr).	53440
	Nr. instituții publice beneficiare de infrastructura construită/reabilitată (un).	143
	Localități beneficiare de infrastructura construită/reabilitată (nr).	61

Tabel nr. 6

VI. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI „INTERVENȚII DE URGENȚĂ”

6.1 Programul „Intervenții de urgență” a fost aprobat prin Legea nr. 310/2024 a Bugetului de Stat pentru anul de gestiune 2025, ca măsură pentru lucrări de reparații capitale/de reabilitare a clădirilor de menire social-culturală, exclusiv în condițiile necesității de intervenție urgentă și însumează 32 proiecte de dezvoltare locală, incluse în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027, cu un buget total de **90 milioane lei** (90.783.893,03), dintre care alocațiile financiare constituie **77,9 milioane lei** (77.951.403,10) și contribuția APL de **12,8 milioane lei** (12.832.489,93).

6.2 În anul 2025 au fost generate livrabile pentru achitare din FNDRL în valoare de 19,5 milioane lei (19.528.893,57), dintre care au fost debursate **17 milioane lei** (17.006.814,14), soldul neachitat din FNDRL constituie 2,5 milioane lei (2.522.079,43), care va fi achitat din bugetul anului 2026;

6.3 Statutul proiectelor din cadrul programului – 32 proiecte, conform tabelului nr. 7:

Indicatorii programului „Intervenții de urgență”	Valori
PROGRESUL LA IMPLEMENTARE:	
Proiecte aprobate pentru implementare (nr), inclusiv:	
Proiecte finalizate, în monitorizare post-implementare (nr)	32
Proiecte în executare (nr)	2
Proiecte neinițiate, cu restanțe (nr)	29
	1
INDICATORI DE BUGET:	
Valoarea totală a proiectelor (lei)	
Alocații financiare FNDRL (lei)	90.783.893,03
Contribuția APL (lei)	77.951.403,10
	12.832.489,93
VALORIFICAREA PROIECTELOR:	
Valoarea livrabilelor generate (lei)	
Sold la implementare (lei)	19.703.042,58
Alocații FNDRL debursate în A-2025 (lei)	71.080.850,45
Soldul neachitat din FNDRL (lei)	17.006.814,14
Achitări prin contribuția APL (lei)	2.522.079,43
	174.149,01

Tabel nr. 7

VII. TOTALURI

7.1 Documentul unic de program pentru anii 2025-2027, vizează 5 programe de dezvoltare locală (anexele 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 160/2025), care însumează 1510 proiecte pentru finanțare din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, dintre care **1284 proiecte** sunt aprobate pentru inițiere (notă: 226 proiecte din cadrul programului „Europa este aproape” sunt în așteptare și se vor propune pentru inițiere în funcție de disponibilitatea alocațiilor financiare).

7.2 Valoarea de buget a celor 1284 proiecte gestionate constituie 4,6 miliarde lei, dintre care necesarul de alocații de **4,0 miliarde lei** și contribuția APL de 568 milioane lei.

7.3 În perioada 2022-2024 debursările efective ale alocațiilor financiare în proiectele din aceste 5 programe au constituit **69,3 milioane lei** și în anul 2025 – **1,42 miliarde lei**, astfel fiind achitate integral 196 proiecte.

7.4 Respectiv, necesarul de alocații financiare pentru finalizarea acestor programe se estimează la valoarea de **2,5 miliarde lei** și vizează 1088 proiecte cu solduri la executare, conform tabelului nr.8.

Program	Nr. proiecte gestionate	Indicatori de buget			Valorificarea FNDRL				
		Buget total (lei)	Alocații financiare FNDRL (lei)	Contribuția APL (lei)	Debursări efective în perioada 2022-2024 (lei)	Debursări efective în anul 2025 (lei)	Nr. proiecte achitate integral	Necesar alocații pentru finalizarea proiectelor (lei)	Nr. proiecte cu solduri
Satul European-1	11	78.073.608,72	68.807.634,04	9.265.974,68	56.111.709,73	5.277.539,67	9	7.418.384,64	2
Satul European-2	871	2.759.262.084,26	2.398.903.674,13	360.358.410,13	13.197.007,52	1.161.157.692,59	159	1.224.548.974,02	712
Servicii de Creșă -2	17	17.025.888,06	16.670.329,62	355.558,44	0,00	11.581.840,00	5	5.088.489,62	12
Europa este aproape	353	1.696.813.683,29	1.510.638.516,94	186.175.166,35	0,00	231.826.190,65	16	1.278.812.326,29	337
Intervenții de urgență	32	90.783.893,03	77.951.403,10	12.832.489,93	0,00	17.006.814,14	7	60.944.588,96	25
TOTAL	1284	4.641.959.157,36	4.072.971.557,83	568.987.599,53	69.308.717,25	1.426.850.077,05	196	2.576.812.763,53	1088

Tabel nr. 8

Provocările majore întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare locală și, respectiv la valorificarea mijloacelor FNDRL, pentru anul 2025, au fost:

- Deficiențe la plenitudinea și corectitudinea documentației tehnice elaborate;
- Competențe insuficiente ale APL pe subiecte de achiziții publice;
- Impredictibilitatea termenilor de realizare a procedurilor de achiziții publice;
- Deficit de mijloace financiare alocate din FNDRL;
- Restanțe la angajamentele financiare asumate de către APL;
- Schimbarea actorilor antrenați în implementarea proiectelor.