

PROIECTE DE ASISTENȚĂ EXTERNĂ – beneficiar
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
(în curs de implementare)

Nr.	Denumirea Proiectului	Donatorul/ partenerul de dezvoltare	Implementator	Valoarea proiectului (EURO/USD)	Perioada de implementare	Scopul și activitățile principale ale proiectului	Sectorul	Progresul (perioada 01.10.2024-31.12.2024)
DEZVOLTAREA REGIONALĂ/ APĂ ȘI CANALIZARE								
1.	Aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul	Guvernul Germaniei UE Banca de dezvoltare KfW	Primăria mun. Cahul Agenția de Dezvoltare Sud	Cca 46,4 mil. EURO (grant) Guvernul Germaniei: 33,5 mil. EURO UE: 12,9 mil. EURO a) BMZ-No. 2015 68 344 (Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul) – 22,0 mil EURO consultanță de implementare și Componenta 1: Investiții pentru alimentarea cu apă și canalizare în Cahul); b) BMZ-No. 2016 689 04 (Inițiativă pentru sanitație) – 10,0 mil EURO	2018-2024	Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Cahul și localitățile din apropierea acestuia.	Apă și canalizare	În perioada de raportare s-au întreprins următoarele acțiuni: -Pentru contractele de servicii de consultanță cu Fichtner W&T GMBH (contract semnat la 03.06.2019, cu un cost al serviciilor de 5,55 milioane EURO), la 31.12.2024 s-au valorificat 3,427 milioane EURO. -Pentru Contractul #1, LOT 1: Alimentare cu apă: contract semnat cu compania Alke Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia) la data de 27.07.2023, cu valoarea contractului de 7,226 milioane EURO, la 31.12.2024 s-a valorificat suma de 2,133 milioane EURO. Perioada estimată de finalizare: trimestrul III al anului 2025. Contract #1, LOT 2. Canalizare: Contract semnat la 29.03.2023 cu asocierea JV PGC-Casrep (Moldova-România), cu

			<p>pentru (Consultanță de implementare și Componenta 2: Extinderea rețelei de canalizare în Cahul)</p> <p>c) BMZ-No. 2017 704 03 (Măsurile de însoțire) – 1,5 mil EURO pentru (Componenta 3: Consultanță pentru consolidarea instituțională)</p> <p>UE: 12,9 mil. EURO</p> <p>a.) EU Mandate din ENI/2019/411-652 – 10,124 mil EURO pentru (Componenta 4: Extinderea rețelei de apă și canalizare în Cahul și satele învecinate, alte investiții)</p> <p>b) EU Mandate din ENI/2019/411-652 – 2,776 mil EURO pentru (Componenta 5: Extinderea rețelei de canalizare în Cahul, sistem de contorizare la distanță)</p>			<p>valoarea totală de 9,390 milioane EURO. După aprobarea mai multor acorduri adiționale, suma finală este de 9,449 milioane EURO.</p> <p>Stadiul actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29,443 km conducte colectoare d=200 la d=315 mm m.l. – 30,982 km (105,23%); • 10,319 km conducte de racord d=160 mm – 10,303 km (99,85%); • 1.520 bucăți cămine d=1000 mm – 1.541 (101,38%); • 1.950 bucăți racorduri cu cămine d=400 mm – 2.034 (104,31%); • 22,537 km reabilitare drum; • 4 stații de pompare (98%). <p>La 31.12.2024 s-a valorificat suma de 8,176 milioane EURO.</p> <p>Perioada estimată de finalizare: trimestrul I al anului 2025.</p> <p>Contractul #2, Alimentare cu apă: Contract de proiectare și construcție semnat la 27.04.2022 cu asocierea JV Alkatas Metag (Turcia), cu valoarea de 8,961 milioane EURO. După semnarea mai multor acorduri adiționale, valoarea finală este de 9,109 milioane EURO.</p> <p>Stadiul actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clădirea administrativă cu birouri inclusiv pentru laboratoare pentru stația de
--	--	--	--	--	--	--

								<p>pompare și epurare– lucrări de finisare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizarea lucrărilor de betonare a stației de pompare; • Unitatea Energie termică și electrică combinate (CHP) – lucrări electrice, instalarea conductelor de pe amplasament și a conductei de evacuare, precum și lucrări de testare hidraulică. <p>La 31.12.2024, suma valorificată este de 4,853 milioane EURO. Perioada estimată de finalizare: trimestrul II al anului 2025.</p> <p>Cu suportul UE, la situația din 31.12.2024 au fost finalizate următoarele acțiuni: Contract 4, Lot 2 - ACC O&M Echipamente și Vehicule</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contract încheiat, aflat în perioada de garanție. <p>Contract 5 - Sistem de citire la distanță a contoarelor de apă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contract EU Mandate din ENI/2019/411-652, la 31.12.2024, suma valorificată este de 3,474 milioane EURO.
2.	Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală	Guvernul Germaniei	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	25 mil. EURO (grant)	2019-2025	Construcția apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași, investiții în rețeaua de apă în orașele Strășeni și Călărași, precum și extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile din raioanele Strășeni și Călărași, dar și măsuri de suport aferente	Apă și canalizare	<p>În perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:</p> <p>-Inițierea etapei de mobilizare a lucrărilor de construcție a apeductului magistral; -Solicitarea și recepționarea autorizațiilor de construire</p>

					dezvoltării capacităților tuturor actorilor implicați în asigurarea serviciilor de aprovizionare cu apă.		<p>(Chișinău, Strășeni, Călărași, Vatra și Ghidighici);</p> <p>-Lansarea procedurii de achiziții Faza 2 - contractarea serviciilor de proiectare pentru localitățile: Sireți, Seliștea Nouă, Bucovăț, Rassvet, Tuzara, Făgureni, Sipoteni, orașul Strășeni și orașul Călărași;</p> <p>-Definitivarea și aprobarea planurilor de acțiune privind instituirea operatorilor regionali funcționali S.A. Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași;</p> <p>-Contractarea serviciilor pentru crearea paginilor web ale operatorilor S.A. Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași;</p> <p>-Organizarea și desfășurarea ședinței Comitetului de Supraveghere la data de 19 decembrie 2024;</p> <p>-Instruirea membrilor Unității de implementare a proiectului (UIP) și operatorilor S.A. Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași cu privire la subiectele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Change Management” • „Fondul de dezvoltare, redevența și modul de înregistrare”. <p>-Asigurarea și participarea în cadrul ședințelor regulate de lucru cu reprezentanții KfW, consultantul în implementare și experții contractați în cadrul măsurilor complementare de suport;</p> <p>-Analiza și coordonarea rapoartelor lunare de progres prezentate de consultanți;</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								-Clarificarea procedurii de evaluare a masei lemnoase de către Agenția Moldsilva.
3.	Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova, Faza 1	Guvernul Federal German	<p>Agenția de Dezvoltare Regională Centru</p> <p>Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău</p>	14 mil. EURO (grant)	2024-2028	<p>Modernizarea eficientă din punct de vedere energetic a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare se va realiza prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborarea documentației de proiectare; - supravegherea tehnică de către autor; - efectuarea auditurilor energetice ale infrastructurii existente; - realizarea lucrărilor de construcție. 	<p>Apă și canalizare</p> <p>Eficiență energetică</p>	<p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni: Semnarea Memorandumului de înțelegere pentru proiectul „Program Deschis de Dezvoltare Urbană în Moldova” la data de 13.12.2024.</p> <p>Proiectul „Programul Deschis pentru Dezvoltare Urbană în Moldova”, Faza I, are un buget de 14 milioane de euro (BMZ-NO. 2023 67 886 – 13 milioane euro, BMZ-No. 2023 70 005 – 1 milion euro) și este susținut de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW.</p> <p>Inițiativa face parte din proiectul „Alimentare cu apă și sanitație în Moldova Centrală”, finanțat de Guvernul German prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW, în valoare de 40 milioane EUR grant, fiind declarat de Parlamentul Republicii Moldova în 2022 drept unul de importanță națională.</p> <p>Proiectul va începe lucrările de construcție a apeductului Chișinău-Strășeni-Călărași în trimestrul I din 2025.</p>
4.	Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova	Banca Mondială	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală	45,65 mil. EURO (44,1 mil. EURO credit, 1,55 mil. EURO grant)	2022-2027	Sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacității instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu	<p>Apă și canalizare</p>	<p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <p>1.1 Pentru <i>subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca”</i>:</p>

					<p>apă și canalizare și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de o criză sau urgență.</p> <p>Componenta</p> <p>1. Creșterea accesului la serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate;</p> <p>1.1. Extinderea accesului și calitatea serviciilor de apă și canalizare (extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul, Vulcănești (Administrația Teritorială Autonomă Găgăuzia) și Râșcani, extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de ape uzate în municipiile Soroca și Comrat și un pilot pentru îmbunătățirea facilităților de sanitație la fața locului în satele din regiunile rurale urmând o abordare bazată pe cerere);</p> <p>1.2. Îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile publice. Subcomponenta respectivă va finanța lucrări, bunuri, servicii de consultanță, alte servicii decât consultanța și instruire/ateliere de lucru pentru îmbunătățirea facilităților WASH în cadrul centrelor de sănătate publică și în cadrul instituțiilor de învățământ.</p> <p>2. Consolidarea capacității instituționale la nivel național și local pentru îmbunătățirea</p>	<p>-Au fost recepționate și deschise public ofertele tehnice pentru construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate (proiectare, furnizare și instalare). Evaluarea este în derulare;</p> <p>-Au fost recepționate expresiile de interes pentru supravegherea tehnică. Evaluarea a fost finalizată, iar lista scurtă a companiilor a fost elaborată. Cererea de propuneri a fost expediată consultantților din lista scurtă;</p> <p>-A fost semnat contractul pentru elaborarea studiului de biodiversitate;</p> <p>-A fost semnat contractul de finanțare pentru subproiectul Soroca.</p> <p>Pentru <i>subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Râșcani”</i>:</p> <p>-A fost recepționat și aprobat Raportul de Inițiere în cadrul activității de revizuire și actualizare a proiectului tehnic și a devizelor de cheltuieli;</p> <p>-Activitatea de actualizare a proiectului de execuție este în derulare;</p> <p>-În cadrul activității de elaborare a Evaluării Impactului de Mediu și Social (EIMS), a fost recepționat și aprobat Raportul de Inițiere și a fost recepționat proiectul Raportului EIMS.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>prestării serviciilor de asigurare cu apă și canalizare;</p> <p>2.1. Dezvoltarea capacității instituționale la nivel național pentru asigurare cu apă și canalizare (bunuri, alte servicii decât consultanță, servicii de consultanță și instruire/ateliere pentru activități de consolidare a capacităților instituționale de planificare, finanțare, reglementare economică, monitorizare a performanței, dezvoltare profesională, cât și revizuirea și elaborarea politicilor și documentelor normative noi; elaborarea unui Plan Național de Amenajare a Teritoriului – capitolul „alimentare cu apă și canalizare”, program de investiții și a strategiei de finanțare și de dezvoltare a capacității entității sale principale, asistența tehnică pentru APL și Operatorii de alimentare cu apă și canalizare pentru a sprijini procesul de agregare în operatori regionali autorizați);</p> <p>2.2. Îmbunătățirea preformației prestatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare (lucrări, bunuri, alte servicii decât consultanță și instruire pentru a sprijini implementarea unui plan multianual prioritar de îmbunătățire a performanței cu scopul de a spori performanța operatorilor de alimentare cu apă și canalizare selectați, implicați în cadrul 1.1).</p>	<p>Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”:</p> <ul style="list-style-type: none"> -A fost finalizată documentația de achiziții pentru lucrările de construcție de către echipa UIP și a fost expediat setul complet experților Băncii Mondiale pentru examinare și aprobare (prin platforma STEP); -A fost finalizat Planul de Strămutare Prescurtat; -A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”. <p>Contractul a fost semnat la data de 10.12.2024 între ADR Sud, ADR UTAG, ONDRL, Consiliul Raional Cahul, APL Vulcănești, APL Alexanderfeld, APL Alexandru Ioan Cuza, APL Pelinei și APL Găvănoasa.</p> <p>Pentru subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în municipalitatea Comrat”:</p> <ul style="list-style-type: none"> -A fost recepționat proiectul raportului studiului de fezabilitate și Evaluarea Impactului de Mediu și Social. (ESIA). <p>Pentru subproiectul: „Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale”:</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>3. Managementul și coordonarea proiectului.</p> <p>4. Răspuns cu intervenții de urgență (CRIU), componentă provizorie cu sumă zero, care va permite o realocare rapidă a fondurilor creditate pentru proiect în scopul unei situații de urgență conform procedurilor rapide de achiziție și debursare.</p>	<p>-A fost finalizată etapa II a procesului de selectare a localității beneficiare, urmând aprobarea de către Grupul de Coordonare a Proiectului;</p> <p>-A fost elaborat și aprobat studiul de piață pentru soluții individuale de sanitație.</p> <p><i>1.2. Îmbunătățirea instalațiilor de apă, sanitație și igienă (WASH) în instituțiile sociale publice (școli și centre medicale):</i></p> <p>-Sunt în derulare lucrări de construcție în 4 școli din regiunea UTA Găgăuzia și 2 școli din raionul Cahul;</p> <p>-A fost semnat contractul pentru servicii de supraveghere tehnică în instituțiile de învățământ – lotul SUD;</p> <p>-A fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de construcție pentru lotul Vulcănești.</p> <p>Evaluarea este în derulare.</p> <p><i>2.1. Consolidarea capacităților instituționale la nivel național în domeniul AAS:</i></p> <p>- A fost aprobat Raportul de evaluare combinat și este în derulare negocierea contractului în cadrul activității de elaborare a Planului Național de Amenajare a Teritoriului, Secțiunea Apă și Sanitație;</p> <p>-A fost elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a capacităților Direcției AAS a MIDR;</p> <p>-A fost aprobată Directiva 91/271/CEE, prin Dispoziția Guvernului nr. 200/2024 din 13</p>
--	--	--	--	--	---	---

							<p>noiembrie 2024, cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Directivei Consiliului 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale;</p> <p>-A fost inițiat procesul de achiziție pentru revizuirea Normativului de proiectare și construcții pentru alimentare cu apă;</p> <p>-A fost recepționat și aprobat Raportul de Inițiere în cadrul activității de elaborare a conceptului SIM de monitorizare și benchmarking al operatorilor;</p> <p>-Sunt în derulare Studiile în cadrul Programului de calificare pentru persoanele încadrate în programul de 12 luni la Universitatea Tehnică din Moldova.</p> <p>2.2. Îmbunătățirea performanței furnizorilor de servicii AAC</p> <p>- Au fost evaluate ofertele tehnice și financiare pentru elaborarea Planului de Îmbunătățire a Performanțelor operatorilor participanți în proiect. Urmare evaluării inițiale a operatorilor, nu s-a finalizat cu semnarea contractului.</p> <p>Ulterior, termenii de referință au fost modificați. Procesul de evaluare este în derulare.</p>
5.	Îmbunătățirea Calității Educației	Banca Mondială Parteneriatul Global pentru Educație (PGE)	Ministerul Educației și Cercetării Instituția Publică Oficiul Național de	60 mil. DOLARI (grant)	2023-2029	Îmbunătățirea mediului de învățare în instituțiile beneficiare, sprijinirea elevilor defavorizați și întărirea capacității Ministerului Educației.	<p>Educație</p> <p>În perioada de raportare au fost întreprinse următoarele acțiuni:</p> <p>Pentru proiectele din Anenii Noi, Rezina, Soroca, Strășeni și Ungheni, au fost realizate mai</p>

		<p>Parteneriatul pentru Educație Timpurie (Early Learning Partnership)</p> <p>Global Concessional Financing Facility (GCF)</p>	<p>Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL)</p>			<p><i>Obiective:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Îmbunătățirea metodelor de predare pentru a crește performanța elevilor; -Îmbunătățirea mediului fizic și digital în instituțiile școlare și preșcolare; -Îmbunătățirea gestionării sectorului educațional și răspunsul la nevoile refugiaților; -Sprijin pentru reacția țării la dezastru natural sau situații de urgență ce afectează educația. <p><i>Rezultatele propuse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Renovarea a 15 școli și 15 grădinițe; -Construirea a 3 licee conform standardelor europene; -Dotarea a 200 de școli cu echipamente IT și materiale didactice; -Programe ample de formare pentru cadrele didactice; -Program de mentorat pentru elevii defavorizați; -Granturi pentru 120 de instituții de învățământ pentru instruire și bune practici. 	<p>multe etape de coordonare cu Banca Mondială, Ministerul Educației și Cercetării și trei companii de proiectare.</p> <p>În cadrul procedurii de achiziție, a fost ajustată suma planificată inițial din cauza ofertelor mari.</p> <p>După organizarea unui concurs public, au fost recepționate 19 oferte pentru 5 licee, iar bugetul a fost majorat la 150.000 USD pentru realizarea unui proiect tehnic.</p> <p>Pentru 10 școli, au fost anunțate licitații în perioada octombrie-noiembrie 2024, iar în urma acestora au fost primite oferte din partea mai multor companii.</p> <p>În urma modificărilor aduse proiectului pentru liceele din Chișinău și Coșnița, proiectarea va fi realizată doar pentru blocurile care sunt într-o stare tehnică satisfăcătoare, iar clădirile vechi vor fi demolate și înlocuite cu unele noi.</p> <p>Pentru grădinițele beneficiare, au fost realizate vizite și consultări publice, iar procesul de licitație va fi organizat pe 4 zone pentru eficientizarea procesului. Termenii de referință au fost aprobați în octombrie, iar licitațiile au fost anunțate în noiembrie.</p> <p>Pentru construcția a 3 licee noi, au fost examinate 28 de școli și terenuri potențiale, inclusiv 13 în municipiul Chișinău și 15 în municipiul</p>
--	--	--	---	--	--	---	---

								Bălți. Autoritățile din Codru au fost implicate în pregătirea lotului.
--	--	--	--	--	--	--	--	--