

Raport privind realizarea/implementarea măsurilor/acțiunilor de politici sectoriale pe anul 2023 în domeniul dezvoltării regionale și locale

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Subprogramul 5004: „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii</b>													
1.	<b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de valorificare a infrastructurilor de afaceri din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). (Activitatea 00068)  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul de raportare au fost obținuți următorii indicatori: - 3 proiecte în derulare; - 2 proiecte finalizate (obiective de suport în afaceri conectat la structura de acces și utilități publice).	2022 - 2024	52 804,1	12 614,2	36 000,0	4 189,9	4 189,9	36 000,0	<b>0,0</b> Mijloacele financiare alocate au fost valorificate integral.	18 000,0	18 000,0	18 000,0
2.	<b>Acțiunea 2.</b> Implementarea proiectelor de dezvoltare a mediului antreprenorial din mijloacele FNDRL. (Activitatea 00068)  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul 2023 nu au fost inițiate proiecte privind dezvoltare a mediului antreprenorial.	2022 - 2024	384,7	384,7	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b> În anul 2023 nu au fost inițiate proiecte privind dezvoltare mediului antreprenorial	18 000,0	18 000,0	18 000,0
<b>Total Subprogram 5004: „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”</b>				<b>53 188,8</b>	<b>12 998,9</b>	<b>36 000,0</b>	<b>4 189,9</b>	<b>4 189,9</b>	<b>36 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>36 000,0</b>
<b>Total Program 50: „Servicii generale economice și comerciale”</b>				<b>53 188,8</b>	<b>12 998,9</b>	<b>36 000,0</b>	<b>4 189,9</b>	<b>4 189,9</b>	<b>36 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>36 000,0</b>
<b>Subprogramul 5804: „Eficiență energetică și surse regenerabile”</b>													
3.	<b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de eficiență energetică și surse regenerabile din mijloacele FNDRL. (Activitatea 00068)  (HG nr. 23/2022 cu privire la	În anul de raportare în cadrul programului „Satul European” au fost inițiate 8 proiecte, iar în cadrul programului „Satul European Expres” -	2022-2024	34 379,8	1942,2	24 000,0	32 566,2	32 437,6	0,0	<b>-128,6 mii lei</b> Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023 - <b>99,6%</b> .	28 000,0	28 000,0	30 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	<i>aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)</i>	28 proiecte. Astfel au fost finalizate în perioada de raportare 23 de proiecte privind eficiența energetică și surse regenerabile.								Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare au fost condițiile meteorologice nefavorabile pentru implementarea proiectelor.			
<b>Total Subprogram 5804: „Eficiență energetică și surse regenerabile”</b>				<b>34 379,8</b>	<b>1942,2</b>	<b>24 000,0</b>	<b>32 566,2</b>	<b>32 437,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,6</b>	<b>28 000,0</b>	<b>28 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
<b>Subprogramul 5809: „Surse regenerabile”</b>													
4.	<b>Acțiunea 1.</b> Instalarea sistemelor de producere si furnizarea a energiei folosind surse regenerabile.  <i>(HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024; HG nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală)</i>			15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Total Subprogram 5809: „Surse regenerabile”</b>				<b>15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Subprogram 5810: „Eficiența energetică”</b>													
5.	<b>Acțiunea 1.</b> Eficientizarea energetică a clădirilor publice.  <i>(HG nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului</i>			10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	național pentru dezvoltare regională și locală)												
<b>Total Subprogramul 5810: „Eficiența energetică”</b>				<b>10 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total Program 58: „Dezvoltarea sectorului energetic”</b>				<b>59 879,8</b>	<b>1942,2</b>	<b>24 000,0</b>	<b>32 566,2</b>	<b>32 437,6</b>	<b>25 500,0</b>	<b>-128,6</b>	<b>28 000,0</b>	<b>28 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
<b>Subprogramul 6101: Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale</b>													
6.	<b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de dezvoltare locală din mijloacele FNDRL. (Activitatea <b>00068</b> )  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În perioada de raportare s-au lansat 26 de proiecte de dezvoltare regională și 918 de proiecte de dezvoltare locală.	2022-2024	256 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256 000,0	Mijloacele financiare alocate pentru anul 2023 au fost redistribuite la alte subprograme: 6105; 6602; 7502; 7503; 7505.	0,0	0,0	0,0
<b>Total Subprogram 6101: „Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale”</b>				<b>256 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>256 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Subprogramul 6105: Implementarea politicii de dezvoltare regională și locală</b>													
7.	<b>Acțiunea 1.</b> Organizarea și funcționarea Agențiilor de Dezvoltare Regională și a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală ( <b>ADR și ONDRL</b> ). (Activitatea <b>00068</b> )  (HG nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală)	S-a asigurat funcționalitatea și implementarea politicilor de către Agențiile de Dezvoltare Regională și ONDRL.	2023	86 682,4	28 011,0	20 000,0	39 712,4	38 671,4	20 000,0	<b>-1 041 mii lei</b> În anul 2023 nu au fost valorificate integral mijloacele financiare prevăzute din cauza funcțiilor vacante.  Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023 - <b>99,38%</b> Aceste cheltuieli	45 000,0	50 000,0	55 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
										operaționale au fost necesare pentru funcționarea Agențiilor de Dezvoltare Regională și ONDRL.			
<b>Total Subprogram 6105: „Implementarea politicii de dezvoltare regională și locală”</b>				<b>86 682,4</b>	<b>28 011,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>39 712,4</b>	<b>38 671,4</b>	<b>20 000,0</b>	<b>-1 041</b>	<b>45 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>55 000,0</b>
<b>Total Program 61: „Dezvoltare regională și construcții”</b>				<b>342 682,4</b>	<b>28 011</b>	<b>276 000,0</b>	<b>39 712,4</b>	<b>38 671,4</b>	<b>276 000,0</b>	<b>-1 041</b>	<b>45 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>55 000,0</b>
<b>Subprogramul 6404: „Dezvoltarea transportului auto”</b>													
8.	<b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de dezvoltare a conectivității și mobilității urbane din mijloacele FNDRL. (Activitatea <b>00068</b> )  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	1 proiect dezvoltare regională inițiat.	2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,001	0,0	0,0	Întru realizarea măsurii „Conectivitate și mobilitate urbană” a fost necesară alocarea sumei de 1 leu pentru anul 2023 în scopul inițierii procedurilor de achiziții.	10 000,0	10 000,0	10 000,0
<b>Total Subprogram 6404: „Dezvoltarea transportului auto”</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>
<b>Total Program 64: „Dezvoltarea transportului auto”</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>
<b>Subprogramul 6602: „Dezvoltarea turismului”</b>													
9.	<b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de sporire a atractivității turistice din mijloacele FNDRL. (Activitatea <b>00068</b> )  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul 2023 se evidențiază următoarele rezultate: <b>Dezvoltare regională:</b> Din numărul total (7 proiecte) care au fost în derulare – 3 proiecte au fost finalizate. În acest sens, au fost reabilitate și	2022-2024	231 696,2	75 210,9	24 000,0	132 848,8	132 485,3	24 000,0	<b>-960 mii lei</b> Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023 constituie <b>99,28%</b> . Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor	24 000,0	24 000,0	26 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei					Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)			
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023				Planificat în BPN 2024	CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
		amenajate 3 obiective turistice.  <b>Dezvoltare locală:</b> - 52 de proiecte inițiate în cadrul Programului „Satul European”. -46 de proiecte inițiate în cadrul Programului „Satul European Expres”. Din numărul total de proiecte, 60 de proiecte au statutul „finalizate”.								financiare: - Condițiile meteorologice nefavorabile.			
<b>Total Subprogram 6602: „Dezvoltarea turismului”</b>				<b>231 696,2</b>	<b>75 210,9</b>	<b>24 000,0</b>	<b>132 848,8</b>	<b>132 485,3</b>	<b>24 000,0</b>	<b>-960</b>	<b>24 000,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>26 000,0</b>
<b>Total Program 66: „Dezvoltarea turismului”</b>				<b>231 696,2</b>	<b>75 210,9</b>	<b>24 000,0</b>	<b>132 848,8</b>	<b>132 485,3</b>	<b>24 000,0</b>	<b>-960</b>	<b>24 000,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>26 000,0</b>
<b>Subprogramul 7502: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</b>													
10.	<b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de revitalizare urbană și dezvoltare a infrastructurii spațiilor publice din mijloacele FNDRL. (Activitatea <b>00068</b> )  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul 2023 se evidențiază următoarele: <b>Dezvoltare regională:</b> - 25 de proiecte inițiate dintre care 2 proiecte sunt implementate. <b>Rezultate obținute:</b> - 25054 de persoane cu acces la drumul reabilitat/servicii; 6 localități beneficiare de revitalizare urbană; 7472,5 m de infrastructură de drum reabilitat; 7367,7 m <sup>2</sup> suprafața clădirilor publice renovate;	2022 - 2024	753 008,7	147263,7	70 000,0	536 473,4	535 745,0	70 000,0	<b>-1 000 mii lei</b> Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023 constituie <b>99,86%</b> . Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare sunt: - Condițiile meteorologice nefavorabil.	70 000,0	70 000,0	80 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei					Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)			
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023				Planificat în BPN 2024	CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
		<p><b>Dezvoltare locală:</b></p> <p>- 481 de proiecte inițiate privind revitalizare urbană și dezvoltare a infrastructurii spațiilor publice, dintre care au fost finalizate 353 de proiecte. Astfel au fost obținuți următorii indicatori:</p> <p>-79 de instituții publice reconstruite, dintre care: 60 de grădinițe /instituții de educație timpurie; 32 de gimnazii; 9 licee;</p> <p>-60 de case de cultură/ cămine culturale / centre culturale;</p> <p>-65 de terenuri de joacă;</p> <p>- 73 de terenuri sportive;</p> <p>-23 de PUG-uri elaborate;</p> <p>-416 de localități beneficiare de infrastructură reabilitată;</p> <p>-542 980 de locuitori beneficiari de infrastructură reabilitată.</p>											
<b>Total Subprogram 7502: „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”</b>				<b>753 008,7</b>	<b>147263,7</b>	<b>70 000,0</b>	<b>536 473,4</b>	<b>535 745,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>-1 000</b>	<b>70 000,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>80 000,0</b>
<b>Subprogramul 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”</b>													

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
II.	<p><b>Acțiunea 1.</b> Implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii regionale de aprovizionare cu apă și sanitație din mijloacele FNDRL. (Activitatea <b>00068</b>)</p> <p>(HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)</p>	<p>În anul 2023 se evidențiază următoarele: <b>Dezvoltare regională:</b> <b>19</b> proiecte în derulare, iar <b>6</b> proiecte au fost finalizate; Rezultate obținute: - <b>100,40 km</b> de rețele de apeduct/magistrale construite/reabilitate; - <b>20,33 km</b> rețea canalizare construite/reabilitate; - <b>2 studii</b> de fezabilitate elaborate.</p> <p><b>Dezvoltare locală:</b> - 155 de proiecte inițiate, dintre care s-au finalizat 64 de proiecte. În urma implementării acestor proiecte au fost obținuți următorii indicatori: -<b>437,73 km</b> de rețele exterioare de alimentare cu apă construite; - <b>20</b> sonde arteziene construite/ forate; - <b>10</b> stații de pompare a apei; - <b>20</b> stații de tratare/dezinfectare a apei;</p>	2022 - 2024	1 193 627,7	315 946,4	170 000,0	728 735,9	727 681,3	150 000,0	<p><b>-1 054,6 mii lei.</b> Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023 constituie <b>99,99%</b>.</p>	426 000,0	426 000,0	446 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
		-40,60 km de rețele de canalizare construite; -2 stații de epurare construite; - 66 de localități cu sistem de alimentare cu apă construit/reabilitat; -10 localități cu sistem de canalizare construit/ reabilitat; -23 041 de gospodării cu acces la sistem de alimentare cu apă; -79 118 de locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă; -2 529 de gospodării cu acces la sistem de canalizare conectate; -48 774 de locuitori cu acces la sistem de canalizare.											
12.	<b>Acțiunea 2</b> Proiectul „Industrii creative pentru noile economii urbane in regiunea Dunării (CINEMA)”. (Proiect 70345)  (Acord de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 între Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei)	S-au achitat restanțele salariale pentru anul 2022. Proiect finalizat.	2014-2022	573,8	431,1	0,0	163,8	142,7	0,0	<b>-21,08 mii lei</b> Economii obținute la achitarea restanțelor salariale pentru anul 2022. Proiect finalizat.	0,0	0,0	0,0
<b>Total Subprogram 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”</b>				<b>1 194 201,5</b>	<b>316 377,5</b>	<b>170 000,0</b>	<b>728 899,7</b>	<b>727 824,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>-1 075,68</b>	<b>426 000,0</b>	<b>426 000,0</b>	<b>446 000,0</b>



Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
<b>Subprogramul 7505: Iluminare stradală</b>													
13.	<b>Acțiunea 1.</b> Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin măsuri de iluminarea stradală (Activitatea <b>00068</b> )  (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul 2023 s-au obținut următoarele rezultate: <b>Dezvoltare regională:</b> 1 proiect dezvoltare regională inițiat. <b>Dezvoltare locală:</b> 113 proiecte privind dezvoltarea locală inițiate, 96 dintre care sunt finalizate. În urma implementării proiectelor de dezvoltare locală au fost obținuți următorii indicatori: - 572,6 km de rețele de iluminat stradal construite/reabilitate; - 13 636 corpuri de iluminat public montați; - 1 333 piloni montați; - 198 671 locuitori beneficiari de infrastructura creată.	2022 - 2024	65 699,1	15 571,0	0,0	51 484,1	50 128,1	0,0	<b>-1 356 mii lei</b> Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023 constituie <b>99,66%</b> Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare sunt: - Condițiile meteorologice nefavorabile.	10 000,0	20 000,0	30 000,0
<b>Total Subprogram 7505: „Iluminare stradală”</b>				<b>65 699,1</b>	<b>15 571,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 484,1</b>	<b>50 128,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 356</b>	<b>10 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>30 000,0</b>
<b>Total Program 75: „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”</b>				<b>2012909,3</b>	<b>479212,2</b>	<b>240 000,0</b>	<b>1316857,2</b>	<b>1313697,1</b>	<b>220 000,0</b>	<b>-3 431,68</b>	<b>506000,0</b>	<b>516000,0</b>	<b>526000,0</b>
<b>Subprogramul 8802: „Educație timpurie”</b>													
14.	<b>Acțiunea 1</b> Reabilitarea/dotarea grupelor de creșă. (Activitatea <b>00068</b> )  (- HG nr.152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului ui	22 proiecte inițiate, dintre care 15 au fost finalizate. Au fost obținuți următorii indicatori : - <b>19</b> localități beneficiare de	2023- 2024	27221,3	0,0	0,0	7 989,2	7 221,3	20 000,0	<b>-767,9 mii lei</b> Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2023	0,0	0,0	20 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală; - HG nr.490/2023 cu privire la modificarea documentului unic de program; - Decizia CNCDR nr.15/23 din 28.06.2023 cu privire la totalizarea rezultatelor concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor granturi mici (extinderea grupelor de creșă publice-2023)).	infrastructură reabilitată; - 23 de grupe creșă reabilitate/dotate; - 1095 de beneficiari finali de infrastructură reabilitată.								constituie <b>99,40%</b> . Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare sunt: - Depunerea tardivă a solicitărilor de plată (după data de 25 decembrie 2023)			
15.	<b>Acțiunea 2</b> Renovarea instituțiilor de învățământ preșcolar. (Activitatea <b>70066</b> )  (-Legea nr. 222/2023 pentru ratificarea Acordului de grant al Parteneriatului Global pentru Educație (Proiectul „Îmbunătățirea calității educației”) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de agent de grant al Parteneriatului Global pentru Educație; - Acord de împrumut IBRD Loan 9536MD; - Acord de împrumut GCF F0C1762.)	Urmează a fi renovate 15 instituții preșcolare.	2024-2029	1 586,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 586,4	Urmează a fi renovate 15 instituții preșcolare, finanțate din sursele Băncii Mondiale	17 848,0	17 238,1	4 037,5
16.	<b>Acțiunea 3.</b> Asigurarea managementului proiectului „Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României	De la începutul proiectului din 246 instituții preșcolare au fost reabilitate și dotate cu bunuri 239	2014-2022	25 242,5	24 633,7	1 016,0	1 116,3	608,8	0,0	- 507,5 mii lei Conform programului respectiv, 90% din toate	0,0	0,0	0,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei					Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)			
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023				Planificat în BPN 2024	CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	<p>pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”.</p> <p>(Proiectul-70073)</p> <p>(- HG nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova ;</p> <p>- Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova din 14.11.2014 în Proiectul „Sporirea accesului și a gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”;</p> <p>- HG nr.132/2017 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova;</p> <p>- HG nr. 28/2019 privind implementarea Programului de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori la 18 decembrie 2018, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară</p>	<p>grădinițe.</p> <p>În anul 2023 au fost reabilitate 2 instituții preșcolare.</p>											

subproiecte au fost finalizate. Cauza nevalorificării integrale a mijloacelor financiare: Urmare a procesului de insolvență al antreprenorului care era obligat să efectueze lucrările de reabilitare a fost blocată executarea acestora. Astfel, pentru proiectele nefinalizate executarea unor angajamente au fost transferate pentru anul 2023.

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei					Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)			
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023				Planificat în BPN 2024	CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	<i>în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010)</i>												
<b>Total Subprogram 8802: „Educație timpurie”</b>				<b>54050,2</b>	<b>24 633,7</b>	<b>1 016,0</b>	<b>9 105,5</b>	<b>7 830,1</b>	<b>21 586,4</b>	<b>-1 275,4</b>	<b>17 848,0</b>	<b>17 238,1</b>	<b>20 000,0</b>
<b>Subprogramul 8803: „Învățământ primar”</b>													
17.	<b>Acțiunea 1.</b> Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar. (Activitatea 00357)  (HG nr. 260/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal)		2023	8380,0	0,0	8 000,0	949,3	0,0	8 380,0	<b>-949,3 mii lei</b> Urmare lansării concursurilor de selectare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar pentru anul bugetar 2023 nu au fost depuse dosare de către APL.	8 000,0	8 000,0	8 000,0
<b>Total Subprogramul 8803: „Învățământ primar”</b>				<b>8380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>949,3</b>	<b>0,0</b>	<b>8 380,0</b>	<b>-949,3</b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 000,0</b>
<b>Subprogramul 8804: „Învățământ gimnazial”</b>													
18.	<b>Acțiunea 1.</b> Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ gimnazial. (Activitatea 00357)  (HG nr. 260/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție/renovare/reabilitare	20 de instituții de învățământ gimnazial au fost dotate cu blocuri sanitare	2023	25 504,4	0,0	10 000,0	23 989,7	15 029,4	10 475,0	<b>-8 960,3 mii lei</b> Conform HG nr. 260/2023 a fost recepționată lista instituțiilor beneficiare de investiții, aprobată prin Ordinul ministrului	10 000,0	10 000,0	10 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	<i>a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal)</i>									educației, culturii și cercetării. După demararea procedurii de implementare au fost dotate cu blocuri sanitare 20 instituții de învățământ gimnazial. Nevalorificarea resurselor financiare este condiționată de faptul că, 4 instituții de învățământ nu au prezentat documentația tehnică de proiect, motiv ce nu a permis efectuarea lucrărilor de renovare a blocurilor sanitare la aceste gimnazii.			
<b>Total Subprogram 8804: „Învățământ gimnazial”</b>				<b>25 504,4</b>	<b>0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>23 989,7</b>	<b>15 029,4</b>	<b>10 475,0</b>	<b>-8 960,3</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
<b>Subprogramul 8806: „Învățământ liceal”</b>													
<b>19.</b>	<b>Acțiunea 1</b> Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”. (Proiect <b>70084</b> )  (Legea nr. 129/2017 privind ratificarea Amendamentului	7 școli de circumscripție renovate în conformitate cu normativele naționale în construcții	2023	204 135,4	204135,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Termenul de implementare al Proiectului a fost 31 decembrie 2022. Toate	0,0	0,0	0,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
	<i>nr.2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.)</i>									angajamentele contractuale au fost executate și finalizate (cu recepția finală a lucrărilor). Toate proiectele au fost implementate. Au fost întocmite și semnate actele de transmitere a proiectelor finalizate către APL. În anul 2023 a fost închis contul trezorerial cu soldul zero.			
20.	<b>Acțiunea 2.</b> Asigurarea managementului proiectului „Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”. (Activitatea 70073)  ( - HG nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova)	Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat. A fost construită: -sala sportivă cu suprafața de 273,76 m <sup>2</sup> ; - biblioteca cu suprafața de 626,5 m <sup>2</sup> ; - cantina cu suprafața de 261,6m <sup>2</sup> ; - sala pentru festivități cu suprafața de 164,0 m <sup>2</sup> ;	2022-2023	4 651,8	2 180,9	3 085,0	3 085,0	2 470,9	0,0	<b>-614.1 mii lei</b> Pentru finalizarea proiectului de construcție a blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” a fost elaborat devizul II de cheltuieli și inițiată procedura de achiziție, fiind încheiat contractul nr. IFBW-12668-	0,0	0,0	0,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
		- laborator biologie cu suprafața de 66 m²; - laborator de fizică 87,83 m²; - laborator de chimie cu suprafața de 82,43 m². Suprafața totală construită constituie 3547,6 m².								Ro în valoare de 7413,0 mii lei. Perioada de executare a lucrărilor fiind sfârșitul anului 2023. Deoarece a fost extins termenul de executare a lucrărilor, achitarea a 614,1mii lei urmează a fi efectuată în anul 2024.			
21.	<b>Acțiunea 3.</b> Implementarea Acordului de Grant nr.IFB-F-11739-RO din 01.07.2020 pentru implementarea sub proiectului nr.5900 "Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic Mihai Eminescu" din mun. Comrat. (Activitatea <b>00319</b> )  ( - HG nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova)		2022 - 2023	5 228,7	4600,9	2 000,0	2 000,0	627,8		<b>-1 372,2 mii lei</b> Pentru finalizarea proiectului de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” a fost elaborat devizul II de cheltuieli și inițiată procedura de achiziție, fiind încheiat contractul nr. IFBW-12668-Ro în valoare de 7413,0 mii lei, perioada de executare a lucrărilor fiind la sfârșitul	0,0	0,0	0,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
										anului 2023. Economiiile au fost formate datorită faptului că, nu a fost modificată (majorată) valoarea contribuției Guvernului RM pentru implementarea proiectului, ce nu permite valorificarea supra sumei indicate în acord.			
22.	<p><b>Acțiunea 4.</b> Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ liceal (Activitatea <b>00357</b>)</p> <p>( HG nr. 260/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal)</p>	1 instituție de învățământ liceal a fost dotată cu blocuri sanitare	2023	8 455,9	0	7 000,0	1 249,0	1 123,4	7 332,5	<b>-125,6 mii lei</b> Conform HG 260/2023 a fost recepționată lista instituțiilor beneficiare de investiții, aprobată prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării. Economiiile au fost formate urmare a rezultatelor licitației, conform căreia agenții economici au	7 000,0	7 000,0	7 000,0



Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2023	2023			Planificat în BPN 2024		CBTM 2025-2027		
						aprobat	precizat	executat			2025	2026	2027
										prezentat oferte cu valoare mai mică, decât cea solicitată inițial.			
23.	<b>Acțiunea 5.</b> Renovarea instituțiilor de învățământ liceal. (Activitatea <b>70066</b> )  (- Legea nr. 222/2023 pentru ratificarea Acordului de grant al Parteneriatului Global pentru Educație (Proiectul „Îmbunătățirea calității educației”) dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de agent de grant al Parteneriatului Global pentru Educație; - Acord de împrumut IBRD Loan 9536MD; - Acord de împrumut GCF FOC1762.)	-	2023	10 310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10 310,6	Urmează să fie renovate 15 de învățământ liceal și construite 3 licee, finanțate din sursele Băncii Mondiale	39 686,5	122 690,2	137 130,1
<b>Total Subprogram 8806: Învățământ liceal</b>				<b>232 782,4</b>	<b>210917,2</b>	<b>12 085,0</b>	<b>6 334,0</b>	<b>4 222,1</b>	<b>17 643,1</b>	<b>-2 111,9</b>	<b>46 686</b>	<b>129690,2</b>	<b>144130,1</b>
<b>Total Program 88: Învățământ</b>				<b>320 717,0</b>	<b>235550,9</b>	<b>31 101,0</b>	<b>40 378,5</b>	<b>27 081,6</b>	<b>58 084,5</b>	<b>-13 296,9</b>	<b>82 534,5</b>	<b>164928,3</b>	<b>186167,6</b>