

**Raport privind implementarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe anul 2024
pe domeniul aprovizionare cu apă și sanitație**

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2024	2024			Planificat în BPN 2025		CBTM 2026-2028		
						aprobat	precizat	executat			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program 75 „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”													
Subprogramul 7503 „Aprovizionarea cu apă și canalizare”													
1	<p>Acțiunea 1. Asigurarea managementului Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”</p> <p>Proiect (70277)</p> <p>(surse externe Guvernul Germaniei prin intermediul KfW, Acordul între Guvernul RM și Guvernul RFG privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin, ratificat prin Legea nr. 58/2015 Acordul de Finanțare și de proiect încheiat între KfW, Frankfurt pe Main și Republica Moldova reprezentată prin Ministerul Finanțelor (Beneficiar) și ADR Centru (Agenția de Executare a Proiectului) pentru Aprovizionarea cu apă și Salubritate în Centrul Moldovei, BMZ-Nr.2013 66 897, semnat la 27.05.2019 (ADR Centru/UIP)</p> <p>Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (Legea nr. 315/2022); Strategia de alimentare cu apă și</p>	<p>În anul 2024 au fost realizate următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semnarea acordurilor suplimentare de finanțare Faza 3 în valoare de 15 000 000 Euro. - Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor pentru construcția apeductului magistral. - Organizarea și desfășurarea ședinței comitetului de supraveghere - 19 septembrie 2024. - Semnarea contractului de antrepriză pentru construcția apeductului magistral - 30 septembrie 2024. - Organizarea, participarea și raportarea în cadrul ședințelor de lucru UIP- KfW, UIP- CES. - Finalizarea și recepționarea proiectelor tehnice pentru localitățile Sireți și Seliște Nouă. - Finalizarea documentației de achiziții Faza 2. - Inițierea etapei de mobilizare a lucrărilor de construcție a apeductului magistral; - Recepționarea autorizațiilor de construire (Chișinău, Strășeni, Călărași, Vatra și Ghidighici); - Lansarea procedurii de achiziții Faza 2 - contractarea serviciilor de proiectare pentru localitățile: Sireți, Seliște Nouă, Bucovăț, Rasvet, Tuzara, Făgureni, Sipoteni, orașul Strășeni și orașul Călărași; 	2019-2028	213 600,87	21 818,03	85 250,10	81 950,1	79 628,54	112 154,0	<p>-2321,56 mii lei</p> <p>La data de 30 Septembrie 2024 ADR Centru a semnat contractul privind executarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași în valoare de 22 090 603,62 Euro (403 766 770,59 lei). Executarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral va avea loc începând cu luna mai 2025, respectiv vor fi înregistrate plăți constante.</p>	89 477,0	8 732,0	3 301,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2024	2024			Planificat în BPN 2025		CBTM 2026-2028		
						aprobat	precizat	executat			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	sanitație 2014-2030 (HG nr. 199/2014); Strategia națională de dezvoltare regională 2022-2028 (HG nr. 40/2022)	- Definitivarea și aprobarea planurilor de acțiuni privind instituirea operatorilor regionali funcționali S.A Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași; - Contractarea serviciilor privind crearea paginilor web a operatorilor S.A Apă Canal Strășeni și S.A. Apă Canal Călărași; - Organizarea și desfășurarea ședinței Comitetului de supraveghere - 19 decembrie 2024.											
2	Acțiunea 2. Asigurarea achitării despăgubirilor de expropriere pentru cauze de utilitate publică de interes național în cadrul Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și canalizare în Moldova” (ONDRL) Proiect (00434) Contribuția Guvernului	În anul 2024 s-au constituit Comisiile de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație din cadrul unor subproiecte ale Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” prin Hotărârea Guvernului nr.895/2024.	2022-2027	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-	0,0	0,0	0,0
3	Acțiunea 3. Asigurarea managementului Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” Proiect (70324) Acordul de finanțare (credit număr 7027-MD) și Acordul de grant (număr TF0B7739) dintre RM și Banca Mondială, semnate la 21.04.2022, AF ratificat prin Legea nr. 169/2022	În anul 2024 au fost realizate următoarele activități grupate pe subproiecte: • Subproiect „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în Soroca: - s-au finalizat studiile topografice, geotehnice și servicii de expertiza tehnica; - documentele de tender elaborate; - tender lansat în 20 septembrie; • Subproiect „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de canalizare în mun. Comrat:	2022-2027, cu negocieri de extindere până în anul 2029	108 281,0	9 739,60	110 660,0	27 789,0	17 045,4	81 496,0	-10 743,6 mii lei Cauzele nevalorificării totale a mijloacelor financiare: Tergiversarea procesului de verificare și expertizare a documentației tehnice de proiect; Neîndeplinirea în termenii stabiliți a angajamentelor asumate din partea autorităților administrației publice locale ce nu a permis finalizarea documentelor care sunt necesare pentru lansarea licitației;	203 200,0	242 400,4	110 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2024	2024			Planificat în BPN 2025		CBTM 2026-2028		
						aprobat	precizat	executat			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<p><i>Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (Legea nr. 315/2022);</i></p> <p><i>Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014-2030 (HG nr. 199/2014);</i></p> <p><i>Strategia națională de dezvoltare regională 2022-2028 (HG nr. 40/2022)</i></p>	<p>- studiului de fezabilitate si ESIA în derulare;</p> <p>- elaborarea documentelor de tender în proces.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subproiect clusterul Prut r-l Râșcani „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apa”: <ul style="list-style-type: none"> - revizuirea și actualizarea proiectului tehnic și a devizului de cheltuieli, concomitent este în proces; - se lucrează la elaborarea studiului privind impactul de mediu și social și planul de management de mediu și social pentru ajustarea documentației tehnice de proiect(ESIA); • Subproiect „Extinderea si îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apa in r-le Cahul si Vulcănești”: <ul style="list-style-type: none"> -Contractul de ajustare a documentației de proiect finalizat; - Documentația de proiect revizuită recepționată; - ESIA si documentele de proiect elaborate; - licitație anunțată. • Subproiect „Renovarea blocurilor sanitare (WASH)”: <ul style="list-style-type: none"> - proiectele de execuție pentru instituțiile de învățământ elaborate; - au demarat lucrările de reconstrucție a blocurilor sanitare în 6 școli din sudul țării; -proiectele de execuție pentru centrele de sănătate sunt în proces de elaborare; • „Proiect pilot pentru sanitație în gospodării din localitățile rurale”: 								<p>Desfășurarea repetată a licitațiilor din cauza lipsei ofertelor sau a ofertelor necorespunzătoare;</p> <p>Prelungirea termenelor limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurilor de licitații lansate din cauza complexității lucrărilor/ serviciilor.</p>			

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurii de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBM viitor (mii lei)		
				TOTAL (6+9+10)	Executat până la 01.01.2024	2024			Planificat în BPN 2025		CBTM 2026-2028		
						aprobat	precizat	executat			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-Procesul de achiziții pentru elaborarea PNAAS (Secțiunea specializată AAS PNAT) este în derulare.											
Total Subprogram 7503 „Aprovizionarea cu apă și canalizare”				322 081,87	31 557,63	195 910,1	109 739,1	96 673,94	193 850,0	-2 321.56	292 677,0	251 132.4	113 301,0
Total Program 75 „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”				322 081,87	31 557,63	195 910,1	109 739,1	96 673,94	193 850,0	-2 321.56	292 677,0	251 132.4	113 301,0