

**Raport privind implementarea strategiei sectoriale de cheltuieli pe anul 2025
în domeniul dezvoltării regionale și locale**

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programul 50: Servicii generale economice și comerciale								
Subprogramul 5004: „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de valorificare a infrastructurilor de afaceri din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). (Activitatea 00068)	În anul de raportare au fost obținuți următorii indicatori: - 5 proiecte în derulare; - 6 proiect nelansate incluse în Documentul Unic de Program 2025-2027.	35.801,88	35.799,70	- 2,18 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 99,99% .	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Acțiunea 2. Implementarea proiectelor de dezvoltare a mediului antreprenorial din mijloacele FNDRL. (Activitatea 00068)	În anul 2025 nu au fost inițiate proiecte privind dezvoltare a mediului antreprenorial.	0	0	0,0 În anul 2025 nu au fost inițiate proiecte privind dezvoltare mediului antreprenorial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Subprogram 5004: „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii”		35.801,88	35.799,70	-2,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Total Program 50: Servicii generale economice și comerciale		35.801,88	35.799,70	-2,18	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Programul 58 „Dezvoltarea sectorului energetic”								
Subprogramul 5809: „Surse regenerabile”								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de valorificare a surselor regenerabile din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală	În anul de raportare au fost finalizate 6 proiecte în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile, în cadrul Programului <i>Satul European II</i> . În plus, 26 de proiecte sunt în curs de implementare, reflectând progresul continuu în atingerea obiectivelor programului și consolidarea infrastructurii energetice locale.	10.541,18	10.541,20	-0,02 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 100% .	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total Subprogram 5809: „Surse regenerabile”		10.541,18	10.541,20	-0,02	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total Program 58: „Dezvoltarea sectorului energetic”		10.541,18	10.541,20	-0,02	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Program 61: Dezvoltare regională și construcții								

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subprogramul 6105: Implementarea politicii de dezvoltare regională și locală								
Acțiunea 1. Organizarea și funcționarea Agențiilor de Dezvoltare Regională și a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ADR și ONDRL). (Activitatea 00068)	S-a asigurat funcționalitatea și implementarea politicilor de către Agențiile de Dezvoltare Regională și ONDRL.	68.110,60	68.106,30	-4,30 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 85,13% . Devierile minore sunt aferente economiilor generate la nivelul cheltuielilor de personal, pe fondul funcțiilor vacante.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Subprogram 6105: „Implementarea politicii de dezvoltare regională și locală		68.110,60	68.106,30	-4,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total Program 61: „Dezvoltare regională și construcții”		68.110,60	68.106,30	-4,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Program 64: Dezvoltarea transporturilor								
Subprogramul 6402: „Dezvoltarea drumurilor”								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor privind modernizarea drumurilor locale	În anul 2025, a fost lansat Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”. Urmare concursului de selectare a proiectelor, 579 proiecte de dezvoltare locală au fost incluse în Documentul unic de program 2025–2027, dintre care 353 proiecte au fost incluse în planul anual de finanțare. Pe parcursul anului 2025, 38 proiecte au fost finalizate, fiind înregistrate în proceduri de transmitere a costurilor RTL.	237.979,01	237.978,70	-0,31 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 100% . Urmare lansării Concursului pentru identificarea, evaluarea, selectarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape” au fost selectate proiecte spre finanțare. În cadrul subprogramului nu au fost planificate inițial resurse financiare, însă, în vederea implementării proiectelor selectate, au fost redistribuite alocații financiare din mijloacele „Bugetului Plus”.	0,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
Total Subprogramul 6402: „Dezvoltarea drumurilor”		237.979,01	237.978,70	-0,31	0,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
Subprogramul 6404: „Dezvoltarea transportului auto”								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor privind creșterea calității infrastructurii de dezvoltare regională, aflat în	În anul 2025, a fost demarat un proiect de dezvoltare regională, aflat în	14.146,58	14.146,58	0	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
rutiere și a disponibilității serviciilor de transport public din mijloacele FNDRL. (Activitatea 00068)	implementare în cadrul municipiului Ungheni, pentru îmbunătățirea mobilității urbane. Au fost achiziționate 18 unități de transport public modern, dintre care: •14 microbuze Vanche; •4 autobuze Yutong Bus. Aceste achiziții au contribuit la creșterea accesibilității și confortului transportului public pentru locuitorii mun Ungheni.			Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 100% . În anul 2025, chiar dacă nu au fost planificate inițial surse financiare, pentru proiectul „Conectivitate și mobilitate urbană” a fost semnat contract de finanțare, astfel fiind asigurată implementarea acestuia.				
Total Subprogram 6404: „Dezvoltarea transportului auto”		14.146,58	14.146,58	-0,31	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Program 64: „Dezvoltarea transportului auto”		252.125,59	252.125,28	-0,62	0,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00
Program 66: Dezvoltarea turismului								
Subprogramul 6602 „Dezvoltarea turismului”								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de sporire a atractivității turistice din mijloacele FNDRL. (Activitatea 00068)	Pentru anul 2025 se evidențiază următoarele rezultate: Dezvoltare regională: - 4 proiecte în implementare; - 21 proiecte nelansate incluse în Documentul Unic de Program 2025-2027. Dezvoltare locală: - 30 proiecte finalizate în cadrul Programului „Satul European I” - 50 proiecte în implementare în cadrul Programului „Satul European I”. - achitarea restanțelor pentru anul 2024 la 1 proiect din cadrul Programului „Satul European I”.	88.942,67	88.941,80	-0,87 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 100% .	24.000,0	49.000,0	49.000,0	49.000,0
Total Subprogram 6602: „Dezvoltarea turismului”		88.942,67	88.941,80	-0,87	24.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Total Program 66: „Dezvoltarea turismului”		88.942,67	88.941,80	-0,87	24.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Programul 75: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale								

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subprogramul 7502: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de revitalizare urbană și dezvoltare a infrastructurii spațiilor publice din mijloacele FNDRL. (Activitatea 00068)	<p>În anul 2025 se evidențiază următoarele realizări:</p> <p>Dezvoltare regională:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 proiecte implementate; - 77 proiecte în derulare; - 420 proiecte nelansate incluse în Documentul Unic de Program 2025-2027. <p>Rezultate obținute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 61 000 persoane beneficiare de infrastructură reabilitată; -6 orașe beneficiare de zone revitalizate, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice; -11300 m de infrastructură de drum/cale de acces reabilitată; -peste 20 000 m² teritoriu amenajat etc. <p>Dezvoltare locală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110 de proiecte finalizate privind revitalizare urbană și dezvoltare a infrastructurii spațiilor publice din cadrul programelor „Satul European I” și „Satul European II”; - 131 proiecte în implementare cadrul programului Satul European II; <p>Astfel au fost obținuți următorii indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110 de instituții publice reconstruite, dintre care: 28 de grădinițe /instituții de educație timpurie; 16 de gimnazii; - 29 de case de cultură/ cămine culturale /centre culturale; - 25 complexe sportive /stadioane/ locații sportive /terenuri de sport amenajate; - 109 de localități beneficiare de infrastructură reabilitată; 	502.732,33	502.358,90	-373,43 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 99,93% . Pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor și realizarea obiectivelor stabilite, au fost operate redistribuirii de mijloace financiare suplimentare, inclusiv din fondurile prevăzute în cadrul „ <i>Bugetului Plus</i> ”, ceea ce a generat majorarea semnificativă a executării față de nivelul aprobat inițial.	70.000,0	234.000,0	234.000,0	234.000,0

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 226 173 de locuitori beneficiari de infrastructură reabilitată.							
Total Subprogram 7502: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale		502.732,33	502.358,90	-373,43	70.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Subprogramul 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”								
Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală	În anul 2025 au fost înregistrate următoarele realizări: Dezvoltare regională: 26 proiecte în derulare, 6 proiecte au fost finalizate; 46 proiecte nelansate incluse în Documentul Unic de Program 2025-2027. Rezultate obținute: -74,18 rețele de apeduct/magistrale construite/reabilitate; -38,9 km rețele de canalizare construite/reabilitate; 5 stații de pompare a apei potabile construite; -7 stații de pompare a apelor uzate etc. Dezvoltare locală: - 255 de proiecte privind Construcția/extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, dintre care s-au finalizat 35 de proiecte (1 din Programul SE I și 34 din Programul SE II) În urma implementării acestor proiecte au fost obținuți următorii indicatori: - 219,41 km de rețele exterioare de alimentare cu apă construite; - 21 sonde arteziene construite/ forate; - 6 stații de pompare a apei; - 13 stații de tratare/dezinfectare a apei; -6,93 km de rețele de canalizare construite; -2 stații de epurare construite; - 51 de localități cu sistem de alimentare cu apă construit/reabilitat;	874.368,75	874.361,50	-7,25 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 100% .	406 500,00	813.000,0	813.000,0	813.000,0

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-3 localități cu sistem de canalizare construit/ reabilitat; -15 940 de gospodării cu acces la sistem de alimentare cu apă; -48 599 de locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă; -657 de gospodării cu acces la sistem de canalizare conectate; -1 853 de locuitori cu acces la sistem de canalizare.							
Total subprogramul 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”		874.368,75	874.361,50	-7,25	406.500,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
Subprogramul 7505: Iluminare stradală								
Acțiunea 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin măsuri de iluminarea stradală (Activitatea 00068)	În anul 2025 s-au obținut următoarele rezultate: Dezvoltare regională: 1 proiect dezvoltare regională în derulare. Dezvoltare locală: 16 proiecte din cadrul Programului „Satul European II” finalizate. În urma implementării proiectelor de dezvoltare locală au fost obținuți următorii indicatori: - 158,66 km de rețele de iluminat stradal construite/reabilitate; - 3610 corpuri de iluminat public montați; - 28624 locuitori beneficiari de infrastructura creată.	86.577,46	86.575,45	-2,01 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 100% . Pe parcursul anului 2025, pentru a asigura derularea proiectelor din cadrul subprogramului, au fost alocate și redistribuite resurse financiare suplimentare, inclusiv din fondurile „Bugetului Plus”, ceea ce a condus la creșterea semnificativă a volumului mijloacelor realizate față de nivelul aprobat inițial.	20 000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0
Total subprogramul 7505: Iluminare stradală		86.577,46	86.575,45	-2,01	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total Program 75: „Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale”		1.463.678,54	1.463.295,85	-382,69	496.500,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
Programul 88: Învățământ								
Subprogram 8802 „Educație timpurie”								

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acțiunea 1. Construcția/ reconstrucția instituțiilor educaționale și sociale, inclusiv construcția/ reconstrucția și dotarea creșelor/a grupelor de creșă. (FNDRL)	În anul 2025 au fost finalizate 5 proiecte privind construcția/reconstrucția instituțiilor educaționale și dotarea grupelor creșe, contribuind la extinderea accesului copiilor la servicii de educație timpurie și la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și educație.	32.678,54	11.581,84	-21.096,70 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 35.44% . Neexecutarea bugetară a fost determinată de inițierea tardivă a procedurilor de achiziții publice, iar în unele cazuri de desfășurarea repetată a acestora, ca urmare a lipsei ofertanților sau neconformității ofertelor depuse. Aceste circumstanțe au condus la prelungirea termenelor contractuale și la decalarea procesului de implementare a proiectelor față de termenele stabilite inițial. Resursele financiare nevalorificate au fost redistribuite la alte subprograme.	45.000,0	125.000,0	125.000,0	125.000,0
Acțiunea 2. Asigurarea managementului Proiectului „Îmbunătățirea calității educației” (Proiect 70066)	În 2025 au fost semnate 4 contracte (zona Chișinău, Centru, Sud, Nord) fiecare contract este contractat pentru a câte 3-4 grupe de creșă privind elaborarea documentației de proiectare tehnică și estimarea costurilor pentru renovare. În total 15 grupuri de creșe.	3600.0	528.0	-3072.0 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 80.02% . <i>Proiectele sunt la faza incipientă și urmează estimarea costurilor pentru renovare.</i> Cheltuielile vor viza lucrări de reparație și îmbunătățirea condițiilor din instituțiile de învățământ liceal, pentru a asigura spații sigure și funcționale pentru elevi și cadrele didactice. Investițiile includ renovarea clădirilor și crearea infrastructurii la un nivel corespunzător, pentru crearea unor condiții decente de desfășurare a procesului educațional.	32 043,1	4.268,6	0,0	0,0
Total subprogramul 8802 „Educație timpurie”		36278.5	12109.8	-23.412,59 24168.6	77.043,10	129.268,60	125.000,00	125.000,00
Subprogram 8803 „Învățământ primar”								
Acțiunea 1. Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar. (Activitatea 00357)	Implementarea acțiunii privind renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar s-a realizat în conformitate cu prevederile	4.783,80	4.700,60	-83,2 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 98.26% .	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hotărârii Guvernului nr. 260/2023 privind organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție, renovare și reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Pe parcursul anului 2025, trei instituții de învățământ primar au fost dotate cu blocuri sanitare funcționale, contribuind la îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și la asigurarea standardelor minime de funcționare a infrastructurii educaționale. Lista instituțiilor beneficiare de investiții a fost recepționată și aprobată conform cadrului normativ, prin Ordinul comun nr. 98/820 din 30 mai 2025 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.			4 700,6 mii lei au fost achitate pentru implementarea proiectelor; 172,8 mii lei au fost valorificate drept surse financiare pentru cheltuielile operaționale în cadrul proiectului. Conform HG nr. 260/2023 a fost recepționată lista instituțiilor beneficiare de investiții, aprobată prin Ordinul comun nr.98/820 din 30.05.25 între MEC și MIDR. După demararea procedurii de implementare au fost dotate cu blocuri sanitare 3 instituții de învățământ primar. Nevalorificarea resurselor financiare este condiționată de demararea întârziată a achizițiilor publice, ce nu a permis executarea în termen a lucrărilor și respectiv achitarea acestora.				
Total subprogramul 8803 „Învățământ primar”		4.783,8	4.700,6	-83,2	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
Subprogramul 8804: „Învățământ gimnazial”								
Acțiunea 1. Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ gimnazial. (Activitatea 00357)	Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ gimnazial s-a realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 260/2023, care reglementează procedura de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție, renovare și reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. În anul 2025, cinci instituții de învățământ gimnazial au fost dotate cu blocuri sanitare modernizate, contribuind la îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și la crearea unui mediu educațional sigur și adecvat	5.017,20	2.983,6	-2.033,6 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 59,47% . Structura cheltuielilor realizate: 2 983,6 mii lei au fost achitate pentru implementarea proiectelor; 208,1 mii lei au fost valorificate drept surse financiare pentru cheltuielile operaționale în cadrul proiectului. Nevalorificarea resurselor financiare este condiționată de demararea întârziată a achizițiilor publice, ce nu a permis executarea în termen a lucrărilor și respectiv achitarea acestora.	10.475,0	10.475,0	10.475,0	10.475,0

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pentru elevi și cadre didactice. Lista instituțiilor beneficiare a fost recepționată conform cadrului normativ și aprobată prin Ordinul comun nr. 98/820 din 30 mai 2025 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.							
Total subprogramul 8804: „Învățământ gimnazial”		5.017,20	2.983,6	-2.033,6	10.475,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00
Subprogramul 8806: „Învățământ liceal”								
Acțiunea 1. Renovarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ liceal (Activitatea 00357)	În anul 2025, 13 instituții de învățământ liceal au fost dotate cu blocuri sanitare modernizate, contribuind la îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare și la asigurarea unui mediu educațional sigur și adecvat pentru elevi și cadrele didactice. Lista instituțiilor beneficiare a fost recepționată conform cadrului normativ și aprobată prin Ordinul comun nr. 98/820 din 30 mai 2025 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.	15.255,89	13.451,50	-1.804,39 mii lei. Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 88,17% . 13 451,5 mii lei au fost achitate pentru implementarea proiectelor; 729,7 mii lei au fost valorificate drept surse financiare pentru cheltuielile operaționale în cadrul proiectului. Conform HG nr. 260/2023 a fost recepționată lista instituțiilor beneficiare de investiții, aprobată prin Ordinul comun nr.98/820 din 30.05.25 între MEC și MIDR. După demararea procedurii de implementare au fost dotate cu blocuri sanitare 13 instituții de învățământ liceal. În vederea implementării proiectelor și asigurării valorificării cât mai eficiente ale resurselor financiare au fost executate alocări financiare suplimentare.	22.332,5	7.332,5	7.332,5	7.332,5
Acțiunea 2. Asigurarea managementului Proiectului „Îmbunătățirea calității educației”, (ONDRL) (Proiect 70066)	În anul 2025 au fost semnate ultimele cinci contracte de consultanță pentru elaborarea documentației tehnice de proiectare, fiind astfel finalizată contractarea celor 15 acorduri planificate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității educației”.	40460.1	9145.3	- 31314.8 mii lei Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru anul 2025: 52,64% . Cheltuielile vizează lucrări de reparație și îmbunătățirea condițiilor din instituțiile de învățământ liceal, pentru a asigura	89.669,4	144.373,4	151.034,1	192.050,4

Acțiuni din CBTM precedent 2025		Cheltuieli CBTM precedent 2025			Planificat în BPN pe 2026	Mijloace financiare necesare pentru finalizarea implementării acțiunii în CBTM viitor, mii lei		
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Devieri (explicații)		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Activitățile vizează realizarea lucrărilor de reparație și modernizare a instituțiilor de învățământ liceal, inclusiv renovarea clădirilor și dezvoltarea infrastructurii educaționale, cu scopul asigurării unor spații sigure, funcționale și adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional.			spații sigure și funcționale pentru elevi și cadrele didactice. Investițiile includ renovarea clădirilor și crearea infrastructurii la un nivel corespunzător, pentru crearea unor condiții decente de desfășurare a procesului educațional. Neexecutarea contractelor este condiționată de: - depășirea termenului inițial de livrare a proiectelor finale de către companiile contractate; - prelungirea repetată a termenelor, din cauza complexității proiectelor tehnice și a ajustării soluțiilor propuse; - efectuarea expertizei suplimentare a compartimentului de ventilare pentru proiectele tip.				
Total subprogramul 8806: „Învățământ liceal”		55716.0	22596.8	33119.2	112.001,90	151.705,90	158.366,60	199.382,90
Total Programul 88: Învățământ		101795.5	42390.8	-59404.7	207.900,00	299.829,50	302.221,60	343.237,90