

Raport privind realizarea/implementarea măsurilor/acțiunilor de politici sectoriale pe anul 2022 în domeniul dezvoltării regionale

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Subprogramul 5004: „Sustținerea întreprinderilor mici și mijlocii													
1.	Acțiunea 1 Implementarea proiectelor de valorificare a infrastructurilor de afaceri din mijloacele FNDRL (Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală) (Activitatea 00068) (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul de raportare: - 5 proiecte s-au inițiat; - 1 proiect finalizat (obiectiv de suport în afaceri conectat la structura de acces și utilități publice).	2022-2024	38 446,5	0	18 000,0	14 800,6	12 614,1	36 000,0	-2186,5 Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare: - Desfășurarea, repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții publice, din motivul contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri; - Calitatea foarte joasă a documentație tehnice de proiect; - Condițiile meteorologice nefavorabile.	36 000,0	36 000,0	36 000,0
2.	Acțiunea 2 Implementarea proiectelor de dezvoltare a mediului antreprenorial din mijloacele FNDRL (Activitatea 00068) (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul 2022 se constată: -Dezvoltarea și lansarea Programului de educație continuă privind antreprenoriatul folosind forme hibride de educație; -Promovarea și popularizarea învățământului continuu privind antreprenoriatul și TIC; -Cercetarea nevoilor UTA - Găgăuzia în educația non-formală de afaceri prin forme de educație.	2022-2024	384,7	0	18 000,0	389,6	384,7	0	-4,9 Economii obținute la implementarea proiectului. Proiectul este finalizat.	0	0	0
Total Subprogram 5004: „Sustținerea întreprinderilor mici și mijlocii									36 000,0		36 000,0	36 000,0	36 000,0
Total Program 50: Servicii generale economice și comerciale									36 000,0		36 000,0	36 000,0	36 000,0
Subprogramul 5804: „Eficiență energetică și surse regenerabile”													

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de eficiență energetică și surse regenerabile din mijloacele FNDRL (Activitatea 00068) (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În perioada de raportare s-a construit un parc fotovoltaic, în proporție de 95%	2022-2023	25 355,4	1 942,2	0	28 282,8	0	24 000,0	-28282,8 Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare: - Desfășurarea repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții publice, din motivul contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri; - Calitatea foarte joasă a documentație tehnice de proiect; - Condițiile meteorologice nefavorabile.	24 000,0	24 000,0	24 000,0
Total Subprogram 5804: „Eficiență energetică și surse regenerabile”					1 942,2	0	28 282,8	0	24 000,0		24 000,0	24 000,0	24 000,0
Total Program 58: Dezvoltarea sectorului energetic					1 942,2	0	28 282,8	0	24 000,0		24 000,0	24 000,0	24 000,0
Subprogramul 6101: Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale													
4.	Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de dezvoltare locală din mijloacele FNDRL <i>Dezvoltarea regională și locală (Activitatea 00068)</i> (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	S-au lansat 45 de proiecte de dezvoltare regională și 492 de proiecte de dezvoltare locală.	2022-2024		0	400 000,0	0	0	256 000,0	Mijloacele financiare alocate pentru anul 2022 au fost redistribuite la alte subprograme	256 000,0	256 000,0	256 000,0
Total Subprogram 6101: Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale						400 000,0	0	0	256 000,0		256 000,0	256 000,0	256 000,0
Subprogramul 6105: Implementarea politicii de dezvoltare regională și locală													
5.	Acțiunea 1 Organizarea și funcționarea agențiilor de dezvoltare regională și Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, din	S-a asigurat funcționalitatea și implementarea politicilor de către Agențiilor de Dezvoltare Regională și ONDRL.	2022		6 444,70	20 000,0	27 530,0	21 566,3	20 000,0	- 5 963,7 - Cheltuielile operaționale necesare pentru funcționarea Agențiilor de	20 000,0	20 000,0	20 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ADR și ONDRL) (Activitatea 00068) (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)									Dezvoltare Regională și ONDRL. În anul 2022 nu au fost valorificate integral mijloacele financiare prevăzute din cauza funcțiilor vacante.			
Total Subprogram 6105: „Implementarea politicii de dezvoltare regională și locală”						20 000,0	27 530,0	21 566,3	20 000,0		20 000,0	20 000,0	20 000,0
Total Program 61: Dezvoltare regională și construcții						420 000,0	27 530,0	21 566,3	276 000,0		276 000,0	276 000,0	276 000,0
Subprogramul 6602: Dezvoltarea turismului													
6.	Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de sporire a atractivității turistice din mijloacele FNDRL (Activitatea 00068) (HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)	În anul 2022 se evidențiază următoarele rezultate: <u>Dezvoltare regională:</u> - 1 proiect trecător din DUP 2017-2020; - 6 proiecte inițiate; Rezultate: - 2 clădiri renovate. <u>Dezvoltare locală:</u> -6 instituții de menire social-culturala reabilite/ reconstruite/ renovate/dotate cu echipament; -1 alee pietonala amenajată, iluminată și reabilitată; -7 localități cu acces îmbunătățit la infrastructura culturală reabilitată; -17638 locuitori cu acces îmbunătățit al infrastructurii culturale reabilite	2022-2024	238 401,6	11 562,4	24 000,0	118 087,7	63 648,5	24 000,0	-54 439,2 Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare: - Desfășurarea, repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții publice, din motivul contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri; - Calitatea foarte joasă a documentației tehnice de proiect; - Condițiile meteorologice nefavorabile.	24 000,0	24 000,0	24 000,0
Total Subprogram 6602: „Dezvoltarea turismului”						24 000,0	118 087,7	63 648,5	24 000,0		24 000,0	24 000,0	24 000,0
Total Program 66: Dezvoltarea turismului						24 000,0	118 087,7	63 648,5	24 000,0		24 000,0	24 000,0	24 000,0
Subprogramul 7502: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale													
7.	Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de revitalizare urbană și dezvoltare a infrastructurii	În anul 2022 se evidențiază următoarele: <u>Dezvoltare regională:</u>	2022-2024	736 329,8	0	70 000,0	240 246,4	147 263,7	70 000,0	- 92 982,7 Cauzele nevalorificării integrale a	70 000,0	70 000,0	70 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	spațiilor publice din mijloacele FNDRL (Activitatea 00068) <i>(HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 6 proiecte inițiate, 1 proiect și 3 subproiecte finalizate. Rezultate obținute: - 2 mini stadioane construite; - 6560 m2 – pavaj construit; - 5,4 km - drum construit; - 6 pavilioane construite la grădiniță, o școală se renovează. <u>Dezvoltare locală:</u> -15 Instituții publice reconstruite dintre care: (5 Grădinițe / Instituții de educație timpurie (un)construite dotate cu echipament modern; 6 Gimnazii (un)/Instituții publice reconstruite; 2 Licee (un)/ Instituții publice reconstruite, dotate cu mobilier și echipament modern); -2 Case de cultură/ Cămine culturale / Centre culturale (un); -2 Complex sportiv/locație sportivă construite; - 1 teren de joacă copii construit -22 de PUG in proces de elaborare; -16 Localități beneficiare de instituția culturală reabilitată. -Acces îmbunătățit pentru 365 cadre didactice / angajați (pers); - Acces îmbunătățit pentru 1579 elevi, 723 copii, 4390 locuitori (pers). 								mijloacelor financiare sunt: - Desfășurarea repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții publice, din motivul contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri; - Calitatea foarte joasă a documentației tehnice de proiect; - Condițiile meteorologice nefavorabile.			
Total Subprogram 7502: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale						70 000,0	240 246,4	147 263,7	70 000,0		70 000,0	70 000,0	70 000,0
Subprogramul 7503: Aprovizionarea cu apă și canalizare													
8.	Acțiunea 1. Implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii regionale și locale de aprovizionare cu apă și sanitație din mijloacele FNDRL (DR și DL) <i>Aprovizionarea cu apa si canalizare (Activitatea 00068)</i> <i>(HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului</i>	În anul 2022 se evidențiază următoarele: <u>Dezvoltare regională:</u> 1 proiect trecător din DUP 2017-2020; 4 proiecte finalizate și 25 proiecte inițiate; Rezultate obținute: - 242,09 km de apeduct construit; - 52,06 km canalizare construit; - 2 stații de epurare în derulare; - 3 studii de fezabilitate elaborate. <u>Dezvoltare locală:</u>	2022-2024	1 685 224,4	17 208,4	220 000,0	427 640,1	298 738,0	170 000,0	- 128 902,1 Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare: - Desfășurarea, repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții publice, din motivul	170 000,0	170 000,0	170 000,0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>unic de program pentru anii 2022-2024)</i>	<p>-226,93 km rețele exterioare de alimentare cu apă construite;</p> <p>- 9 sonde arteziene construite/forate;</p> <p>- 15 stații de pompare a apei;</p> <p>- 5 stații de tratare/dezinfectare a apei;</p> <p>- 2 rezervoare de apă construite</p> <p>-10 platforme construite/amenajate apeduct;</p> <p>-30,63 km rețele de canalizare construite;</p> <p>-2 stații de pompare a apelor uzate;</p> <p>-7 stații de epurare construite;</p> <p>-1 platformă construită/amenajate sanitație;</p> <p>- 11 localități cu sistem de alimentare cu apă construit/reabilita/extins;</p> <p><i>Rezultate obținute:</i></p> <p>-4896 gospodării cu acces la sistem de alimentare cu apă;</p> <p>-18013 locuitori cu acces la sistem de alimentare cu apă;</p> <p>-2 localități cu sistem de canalizare construit/reabilita/extins;</p> <p>-600 gospodării cu acces la sistem de canalizare conectate;</p> <p>-3078 locuitori cu acces la sistem de canalizare.</p>							<p>contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri;</p> <p>- Calitatea foarte joasă a documentației tehnice de proiect;</p> <p>- Condițiile meteorologice nefavorabile.</p>				
9.	<p>Acțiunea 2</p> <p>„Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” (Proiect 70277)</p> <p><i>(Acordurile de finanțare dintre Banca germană de dezvoltare KfW:</i></p> <p><i>i) BMZ nr. 2013 66 897 din 29.05.2019;</i></p> <p><i>ii) BMZ nr. 2019 70 532 din 12.01.2021)</i></p>	<p>În perioada de raportare:</p> <p>- s-au oferit servicii de consultanță și suport;</p> <p>- s-a finalizat proiectul tehnic;</p> <p>- s-au organizat proceduri de achiziții publice pentru construcția apeductului.</p>	2019-2024	555 025,1	0	168 846,7	35 503,1	10 374,1	157 898,8	<p>-25 129,0</p> <p>Cauza nevalorificării integrale a mijloacelor financiare este tergiversarea procesului de obținere a avizelor.</p>	157 898,8	157 898,8	157 898,8
10.	<p>Acțiunea 3</p> <p>Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (Proiect 70324)</p>	<p>În anul 2022:</p> <p>- s-a creat Unitatea de implementare a proiectului (UIP);</p> <p>- s-a elaborat manualul operațional;</p>	2022-2027	913 000,0	0	95 645,0	2 632,9	1 399,6	125 600,0	<p>-1 233,3</p> <p>Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare sunt:</p>	560 464,6	212 965,0	44 107,8

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>(Acordul de finanțare dintre RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului "Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova", ratificat prin Legea nr.169/2022)</i>	- s-au elaborat 6 acorduri de cooperare între I.P. ONDRL, ADR și APL; - s-au aprobat 10 decizii ale autorităților locale de participare în cadrul proiectului; - 125 instituții aprobate în cadrul componentei WASH; - aprobarea regulamentului de selectare a beneficiarului pentru proiectul pilot privind construcția foselor septice; - adoptarea Legii privind acordarea facilităților vamale și fiscale.								- Unitatea și-a început activitatea în luna septembrie 2022. - Realizarea acțiunilor a fost tergiversată din cauza că nu a fost scutit de TVA			
11.	Acțiunea 4 Proiectul „Industria creative pentru noile economii urbane în regiunea Dunării (CINEMA)” (Proiect 70345) <i>(Acord de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 între Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei)</i>	- S-a elaborat foaia de parcurs, portofoliul de suport pentru industriile creative elaborate, ghidul privind serviciile inovative și revitalizare urbană; - S-a efectuat o analiză aprofundată despre potențialul și oportunitățile alocației pilot; - S-a creat un hackathon în domeniul industriilor creative și revitalizare urbană: - s-au organizat 8 workshop-uri; - s-a efectuat o vizită de studiu în Ljubljana, Slovenia; - s-au realizat 5 spoturi de promovare a industriilor creative din RDN; - s-a organizat un forum al industriilor creative.	2020-2022	1 000,0	295,5	310,0	115,2	135,6	20,4	20,4	0	0	0
Total Subprogram 7503: „Aprovizionarea cu apă și canalizare”											888 363,4	610 863,8	442 006,6
Subprogramul 7505: Iluminare stradală													
12.	Acțiunea 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin măsuri de iluminarea stradală (Activitatea 00068) <i>(HG nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024)</i>	În anul 2022 s-au obținut următoarele rezultate: - 155,18 km de rețele de iluminat stradal construite/reabilitate; - 3708 corpuri de iluminat public montați; - 314 piloni montați; - 2 seturi de softuri instalate pentru managementul iluminatului public; - 9 panouri de măsurare a energiei electrice;	2022-2023	55 174,9	0	0	71 594,6	15 571,0	0	-56 023,6 Cauzele nevalorificării integrale a mijloacelor financiare sunt: - Desfășurarea, repetată, în unele cazuri și de mai multe ori, a procedurilor de achiziții publice, din motivul	0	0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- 21 localități cu sistem de iluminat public; construit/reabilitat/extins; - 41 instituții publice cu acces la iluminat stradal; -38 unități comerciale/de producere/agenți economici beneficiari de infrastructura creată.								contestărilor multiple ale rezultatelor acestor proceduri; - Calitatea foarte joasă a documentației tehnice de proiect; -Lansarea proiectelor în trimestrul III a anului 2022			
Total Subprogram 7505: „Iluminare stradală”						0	71 594,6	15 571,0	0		0	0	0
Total Program 75: Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale						554 801,7	777 732,3	473 482,0	523 519,2		958 363,4	680 863,8	512 006,6
Subprogramul 8802: Educație timpurie													
13.	Acțiunea 1 Proiectul „Programul de asistenta tehnica si finaciara acordata de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”/ Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor finanțate de către donatorii externi (Activitatea 00434) - HG nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova ; - Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova din 14.11.2014 în Proiectul „Sporirea accesului și a gradului de participare a	Au fost renovate 55 de instituții preșcolare . Au fost dotate 68 de instituții preșcolare cu mobilier, tehnică industrială și de uz casnic, terenuri de joacă și inventar sportiv.	2014-2022	589 465,6	541 439,1	3 600,0	7 002,7	5 933,6	1 016,0	-1069,1 Sold din contribuțiile comunității, parte din grantul românesc. Conform programului dat 90 % din toate subproiectele au fost finalizate. Proiectele pentru care nu s-a reușit executarea pe deplin, o parte din angajamente au fost transferate pentru semestrul I al anului 2023.	0	0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<p>copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”; - HG nr. 132/2017 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova; - HG nr. 28/2019 privind implementarea Programului de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori la 18 decembrie 2018, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010</p>												
	<p>(Proiect (70073) - HG nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova ; - Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova din 14.11.2014 în Proiectul „Sporirea accesului și a</p>				13 105,3	28 877,8	14 221,3	10 919,6	0	- 3,301.7 Sold din contribuțiile comunității, parte din grantul românesc. Conform programului dat 90 % din toate subproiectele au fost finalizate. Proiectele pentru care nu s-a reușit executarea pe deplin, o parte din angajamente au fost transferate pentru semestrul I al anului 2023.	0	0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implementare	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>gradului de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”; - HG nr. 132/2017 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova; - HG nr. 28/2019 privind implementarea Programului de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori la 18 decembrie 2018, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010</i>												
Total Subprogram 8802: Educație timpurie						32 477,8	21 224,0	16 853,2	1 016,0		0	0	0
Subprogramul 8803: Învățământ primar													
14.	Acțiunea 1 Implementarea standardelor educaționale (Activitatea 00357)	-	2022		0	8 010,0	0	0	8 000,0	Conform HG 453/2020 pct.12, urma să fie recepționată lista instituțiilor beneficiare de investiții, aprobată prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, dar nu a fost prezentată informația cu	8 000,0	8 000,0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										privire la implementarea proiectelor de renovare/construcți e a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, astfel nu s-a reușit implementarea acestora.			
Total Subprogram 8803: Învățământ primar						8 010,0	0	0	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0
Subprogramul 8804: Învățământ gimnazial													
15.	Acțiunea 1 Implementarea standardelor educaționale (renovarea și dotarea cu blocuri sanitare a gimnaziilor) (Activitatea (00357))	Dotare cu blocuri sanitare	2022	13 053,0	13 053,0	10 043,0	13,0	13,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0
Total Subprogram 8804: Învățământ gimnazial						10 043,0	13,0	13,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0
Subprogramul 8806: Învățământ liceal													
16.	Acțiunea 1 Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”. (Legea nr. 129 din 07 iulie 2017 privind ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare) (Proiect 70084)	7 școli de circumscripție renovate în conformitate cu normativele naționale în construcții	2022	242 820,5	197 499,1	16 235,6	11 940,4	6 636,3	0	-5 304,1 Soldul neutilizat al contribuțiilor comunității. Termenul de implementare al Proiectului este 31 decembrie 2022. Toate angajamentele contractuale au fost executate și finalizate (a avut loc recepția finală a lucrărilor). Toate proiectele au fost implementate cu succes. Au fost întocmite și semnate actele de transmitere a proiectelor	0	0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										finalizate către comunități.			
17.	Acțiunea 2. Proiectul „Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova”. (Activitatea (70073))	Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat	2022	0	0	5 944,0	5 944,0	2 180,9	3 085,0	-3 763,1 Contractul nr.IFB- W-11740-RO din 01.06.2020 „Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat , în valoare totală de 20037,9 mii lei urma a fi executat până la finele anului 2022. Urmare a multiplelor neconformități între proiectul tehnic și devizul de lucru, s-a modificat tipul de lucrări. Totodată, în ultima perioadă de timp a avut loc creșterea bruscă a prețurilor la materiale de construcție, ceea ce practic a stopat executarea lucrărilor. Pentru finalizarea proiectului dat s-a decis elaborarea devizului II și inițierea unei noi proceduri de achiziții, fiind încheiat contractul	0	0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										nr. IFBW-12668-Ro în valoare de 7413,0 mii lei, perioada de executare a lucrărilor fiind extinsă până în luna mai anul 2023.			
18.	Acțiunea 4. Proiecte de investiții publice (Activitatea (00319))					436,5	4 736,5	4 600,9	2 000,0	-135,6 Contractul nr.IFB-W-11740-RO din 01.06.2020 „Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat , în valoare totală de 20037,9 mii lei urma a fi executat până la finele anului 2022. Urmare a multiplelor neconformități între proiectul tehnic și devizul de lucru, s-a modificat tipul de lucrări. Totodată, în ultima perioadă de timp a avut loc creșterea bruscă a prețurilor la materiale de construcție, ceea ce practic a stopat executarea lucrărilor. Pentru finalizarea proiectului dat s-a decis elaborarea devizului II și inițierea unei noi proceduri de achiziții, fiind încheiat contractul	0	0	0

Nr/o	Denumirea acțiunii/măsurile de politică	Realizat	Perioada de implement are	Costul acțiunii, mii lei						Note/explicații	Mijloace necesare pentru finalizarea implementării acțiunii (mii lei)		
				TOTAL	Executat până la 01.01.2022	2022			Planificat în BPN pe 2023		CBTM 2024-2026		
						aprobat	precizat	executat			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										nr. IFBW-12668-Ro în valoare de 7413,0 mii lei, perioada de executare a lucrărilor fiind extinsă până în luna mai anul 2023.			
19.	Acțiunea 3. Implementarea standardelor educaționale (Activitatea (00357))	Dotarea cu blocuri sanitare	2022	0	0	7 012,5	0	0	7 000,0	Conform HG 453/2020 pct.12, urma să fie recepționată lista instituțiilor beneficiare de investiții, aprobată prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării, dar nu a fost prezentată informația cu privire la implementarea proiectelor de renovare/construcții a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, astfel nu s-a reușit implementarea acestora.	0	0	0
Total Subprogram 8806: Învățământ liceal						29 628,6	22 620,9	13 418,1	12 085,0		0	0	0
Total Program 88: Învățământ						80 159,4	43 857,9	30 284,3	31 101,0		18 000,0	18 000,0	18 000,0