

# CONSILIUL NAȚIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCALE

## DECIZIE

Nr. 12/24 din 21.06.2024

### Cu privire extinderea termenului de implementare a unor proiecte din Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024

În temeiul pct.7<sup>1</sup> din Anexa nr.3 la Regulamentul privind gestionarea surselor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, în vederea facilitării implementării proiectelor de dezvoltare locală din Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, Consiliul Național **DECIDE:**

1. Ținând cont de complexitatea proiectelor și particularitățile procesului de implementare, se acceptă cu titlu de excepție, extinderea până la 31 decembrie 2024, a termenilor de implementare a proiectelor de dezvoltare locală, conform anexei.

2. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală va informa autoritățile administrației publice locale - beneficiari ai proiectelor de dezvoltare locală - despre modificările efectuate și va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea monitorizării implementării proiectelor, menționate în anexă, în strictă conformitate cu cadrul normativ în vigoare și în termenii stabiliți.

**Președintele Consiliului**

**Andrei SPÎNU**

*Contrasemnat:*

**Secretarul Consiliului**



**Igor MALAI**

Lista proiectelor de dezvoltare locală a căror termen de implementare se extinde

Nr	Cod proiect	Denumirea proiect	Bănu	Localitate	Aplănant	Statut	Cost total	Solicitar din FNDRUL	Contribuție	Valorificat total	%
1	N 11 71	DL Construcția sistemului de canalizare a apelor uzate din satul Petrușoaia, raionul Ghideleni	Ghideleni	s. Petrușoaia, r-nul Ghideleni	Primăria s. Petrușoaia, r-nul Ghideleni	In funcție de durata procedurii de înregistrare a extinderii contractului de antrepriză la rezorțarea (ordin MF-ONDRUL) Lucrarile efectuate sunt realizate	4.025.996,82	2.687.599,79	0,00	1.776.479,55	44,13
2	N 11 226	DL Construcția rețelilor de alimentare cu apă în comuna Hîncușii, localitățile Hîncușii și Cișcăuți, raionul Edineț	Edineț	s. Cișcăuți și s. Hîncușii, om. Hîncușii, r-nul Edineț	Primăria com. Hîncușii, r-nul Edineț	Rise: Inalt de nevalorificare: contractul de AP nu a fost extins pentru A-2024, consecvent APL se află în noi proceduri de AP a soldului rămas necesar	9.473.670,00	9.473.670,00	0,00	7.181.912,74	75,81
3	N 11 540	DL Sistem de canalizare a unor obiecte sociale culturale în comuna Pepeni, raionul Singerei	Singerei	s. Pepeni, r-nul Singerei	Primăria com. Pepeni, r-nul Singerei	In funcție de decizia CNCDRL privind acceptarea sau respingerii majorității absolutorii din FNDRUL	11.427.177,49	8.845.289,49	2.581.888,00	8.540.625,27	96,56
4	C 11 266	DL Construcția apeductului magistral în satul Jereveni, raionul Criuleni	Criuleni	s. Jereveni, r-nul Criuleni	Primăria s. Jereveni, r-nul Criuleni	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	8.686.810,24	8.686.810,24	0,00	4.457.606,09	51,31
5	C 11 550	DL Rețea de canalizare cu saje de epurare din satul Vîrâncuș, raionul Ialoveni	Ialoveni	s. Vîrâncuș, r-nul Ialoveni	Primăria s. Vîrâncuș, r-nul Ialoveni	In funcție de durata procedurii de înregistrare a extinderii contractului de antrepriză la rezorțarea (ordin MF-ONDRUL) Lucrarile efectuate sunt realizate	9.591.202,00	7.800.398,69	0,00	5.144.646,77	53,64
6	C 11 663	DL Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Lozova, raionul Strășeni (lucrări neprofitabile, actualizate)	Strășeni	s. Lozova, r-nul Strășeni	Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni	In funcție de durata procedurii de înregistrare a extinderii contractului de antrepriză la rezorțarea (ordin MF-ONDRUL) Lucrarile efectuate sunt realizate	9.539.608,37	4.342.014,63	0,00	7.067.657,02	74,09
7	C 11 675	DL Extinderea sistemului de canalizare a satului Dînceni	Ialoveni	s. Dînceni, r-nul Ialoveni	Primăria s. Dînceni, r-nul Ialoveni	In funcție de durata procedurii de înregistrare a extinderii contractului de antrepriză la rezorțarea (ordin MF-ONDRUL) Lucrarile sunt în derulare, dar nu reușesc	9.977.273,73	9.977.273,73	0,00	6.047.175,11	60,61
8	C 11 668	DL Alimentarea cu apă și canalizarea în satul Chișcoeni, raionul Orhei	Orhei	s. Chișcoeni, r-nul Orhei	Primăria com. Chișcoeni, r-nul Orhei	In funcție de durata procedurii de înregistrare a extinderii contractului de antrepriză la rezorțarea (ordin MF-ONDRUL)	3.282.640,00	3.282.640,00	0,00	1.426.110,71	43,44
9	C 11 688	DL Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Vergejen, r-nul Telenești	Telenești	s. Vergejen, r-nul Telenești	Primăria s. Vergejen, r-nul Telenești	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	4.650.550,81	4.650.550,81	0,00	610.603,84	13,13
10	M 11 303	DL Rețea de canalizare pentru localitățile Cuznești, Budești, Tohanin cu saje de pompare regională	Suburbi	s. Tohanin, mun. Chișinău	Primăria com. Tohanin, mun. Chișinău	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	6.444.992,91	6.444.992,91	467.523,12	5.780.733,05	89,69
11	S 11 437	DL Dezvoltarea infrastructurii locale de utilități și de prestare a serviciilor publice în satul Alexandrînd, raionul Cahul	Cahul	s. Alexandrînd, r-nul Cahul	Primăria s. Alexandrînd, r-nul Cahul	NU REUȘESC: executarea soldului până la 30.06.2024	8.304.354,00	8.214.000,00	90.354,00	7.730.395,10	94,11
12	N 21 403	DL Reabilitarea și amenajarea terenurilor agricole în raionul Florești	Florești	s. Triflănești, r-nul Florești	Primăria com. Triflănești, r-nul Florești	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (înregistrarea modificărilor de deviz prin achiziții publice)	3.620.583,16	3.620.583,16	0,00	2.693.337,77	74,39
13	C 21 385	DL Repararea blocului „A” în Grădinița de copii „Romania” din satul Dubăsari Vechi, raionul Criuleni	Criuleni	s. Dubăsari Vechi, r-nul Criuleni	Primăria s. Dubăsari Vechi, r-nul Criuleni	NU REUȘESC: modificări prin AP	10.357.330,27	9.844.857,70	512.472,57	8.592.536,67	87,28
14	C 21 541	DL Sporirea accesului și gradului de participare a copilului la educația timpurie în satul Școien, raionul Ungheeni	Ungheeni	s. Școien, r-nul Ungheeni	Primăria com. Școien, r-nul Ungheeni	In proceduri noi de achiziții publice a soldului rămas (10.06.2024)	9.494.619,35	8.819.373,86	675.245,49	3.666.745,50	41,58
15	S 21 365	DL Termenizarea lanțului „Gădălnița - Voroca” și repararea blocului B, satul Grămleni Noi, raionul Căușeni	Căușeni	s. Grămleni Noi, r-nul Căușeni	Primăria com. Grămleni Noi, r-nul Căușeni	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	5.950.792,60	5.925.792,60	25.000,00	3.356.095,79	56,64
16	S 21 450	DL Construcția unei unități de catering în Liceul Torovici al orașului Tvardița, raionul Tarnabula	Tarnabula	or. Tvardița, r-nul Tarnabula	Primăria or. Tvardița, r-nul Tarnabula	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	12.380.713,48	9.975.871,00	2.404.842,48	8.099.471,07	81,19
17	N 23 534	DL Reabilitarea (reparația capitală) a clădirii cu numărul nr. cadastral 6203105215/01, construcția rețelelor ingineriei exterioare aferente (electricitate, gaz, apă-caldură), construcția garajului cu 3 boxe, amenajarea terenurilor adiacente pentru organizarea Funcției de asistență socială regională „Oaș”, str. Pavel Corcovățin, orașul Oaș, raionul Ocnița	Ocnița	or. Oaș, r-nul Ocnița	Primăria or. Oaș, r-nul Ocnița	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (înregistrarea modificărilor de deviz prin achiziții publice)	4.832.895,34	4.832.895,34	0,00	2.789.584,90	57,48
18	C 23 676	DL Repararea capitală (reconstrucția) a Sălii sportive din satul Drăkilești, raionul Criuleni	Criuleni	s. Drăkilești, r-nul Criuleni	Primăria s. Drăkilești, r-nul Criuleni	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 sold la lucrări măsurate de volume)	6.554.366,51	6.483.052,91	71.313,60	1.657.120,80	25,56
19	C 23 458	DL Amenajarea și repararea capitală a stadionului Gimnaziului din satul Mîleşti, raionul Nisporeni	Nisporeni	s. Mîleşti, r-nul Nisporeni	Primăria s. Mîleşti, r-nul Nisporeni	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024	1.610.722,00	1.516.128,00	94.594,00	1.044.530,00	68,89
20	G 23 634	DL Extinderea drepturilor și posibilităților locuitorilor satului Corpene prin construcția bazinului deschis de înec	UTA Gălgăuzia	s. Corpene, UTA Gălgăuzia	Primăria s. Corpene, UTA Gălgăuzia	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	12.671.676,02	10.000.000,00	2.671.676,02	7.735.943,10	77,34
21	N 24 253	DL Restaurarea orașului „Rasso” din satul Mîcăreștea, comuna Cotova, raionul Drochia	Drochia	s. Mîcăreștea, com. Cotova, r-nul Drochia	Primăria s. Cotova, r-nul Drochia	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (sunt constatate lucrări suplimentare de AP E, ne poate să se achite)	4.944.342,03	4.575.273,74	369.068,29	4.225.138,02	92,35
22	S 24 77	DL Reabilitarea Casei de cultură din satul Tomni, raionul Leova	Leova	s. Tomni, r-nul Leova	Primăria s. Tomni, r-nul Leova	Rise: Inalt de nevalorificare până la 30.06.2024 (volum mare de lucrări necesare)	6.020.913,33	4.311.537,57	1.709.375,76	3.520.811,45	81,66
TOTAL:							160.304.756,76	141.643.006,38	11.673.853,33	101.366.780,77	71,56

Președintele CNCDRL

Secretarul CNCDRL

Andrei SPÎNU

Igor MALAI